

AVANCE PROGRAMA ECO EGAÑA

Nombre	Base original Inicio	Base original Finalización	Inicio real	Finalización real	2021												2022													
					se	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.
OPEEHCVFD - HITOS CONTRACTU...	13-sep-21	30-ene-26	13-sep-21																											
4PEECDVFD - PLACA C-D	28-dic-21	06-dic-23	25-oct-21																											
HT - HITOS	28-dic-21	06-dic-23	25-oct-21																											
TN - TRAZADO Y NIVELACIÓN	28-dic-21	24-ene-22	26-oct-21	30-nov-21																										
OG - OBRA GRUESA	25-ene-22	24-ene-23	25-oct-21																											
TI - TERMINACIONES GRUESAS I...	25-ene-23	06-dic-23																												
EP - ESPECIALIDADES	25-ene-22	06-dic-23	29-oct-21																											
6PEEPMVFD - PLACA COMERCIAL ...	02-may-22	13-ene-25																												
2PEETA VFD - TORRE A	28-dic-21	27-ene-25	01-nov-21																											
HI - HITOS	28-dic-21	27-ene-25	02-nov-21																											
AD - ADQUISICIÓN	25-mar-22	19-oct-22																												
RF - RECEPCIÓN LOSA FUNDACIÓN	28-dic-21	10-ene-22	05-nov-21	19-nov-21																										
IF - INSTALACION DE FAENAS Y ...	28-dic-21	25-feb-22	01-nov-21	27-ene-22																										
TN - TRAZADO Y NIVELACIÓN	11-ene-22	21-feb-22	05-nov-21	31-dic-21																										
IG - CALIBRACIÓN Y PUESTA EN ...	15-feb-22	21-feb-22	04-nov-21	04-nov-21																										
OG - OBRA GRUESA	22-feb-22	24-abr-24	05-nov-21																											
TI - TERMINACION INTERIORES	20-oct-22	22-ene-25																												
FD - FACHADAS	29-may-24	10-dic-24																												
OE - OBRAS EXTERIORES	25-abr-24	08-nov-24																												
EP - ESPECIALIDADES	22-feb-22	09-dic-24	22-feb-22																											
RI - RECEPCIÓN INTERNA	25-abr-24	27-ene-25																												
3PEETBVFD - TORRE B	20-oct-21	12-may-25	21-oct-21																											
HT - HITOS	20-oct-21	12-may-25	21-oct-21																											

AVANCE PROGRAMA ECO EGAÑA

Nombre	Base original Inicio	Base original Finalización	Inicio real	Finalización real	2021												2022													
					se	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.
AD - ADQUISICIÓN		22-sep-22																												
RF - RECEPCIÓN LOSA FUNDACIÓN	20-oct-21	03-nov-21	21-oct-21	23-nov-21																										
IF - INSTALACION DE FAENAS Y ...	20-oct-21	21-ene-22	21-oct-21	11-ene-22																										
TN - TRAZADO Y NIVELACIÓN	04-nov-21	16-dic-21	25-oct-21	14-ene-22																										
IG - CALIBRACIÓN Y PUESTA EN ...	11-nov-21	17-nov-21	10-nov-21	17-nov-21																										
OG - OBRA GRUESA	17-dic-21	24-jul-24	22-nov-21																											
TI - TERMINACION INTERIORES	21-oct-22	07-may-25																												
FD - FACHADAS	12-abr-24	03-mar-25																												
OE - OBRAS EXTERIORES	27-mar-23	05-feb-25																												
ES - ESPECIALIDADES	17-dic-21	11-mar-25	17-dic-21																											
RI - RECEPCION INTERNA	25-jul-24	12-may-25																												
1PEETCVFD - TORRE C	27-sep-21	16-may-25	13-sep-21																											
HT - HITOS	27-sep-21	16-may-25	13-sep-21																											
AD - ADQUISICIÓN	11-feb-22	09-sep-22	14-mar-22																											
RF - RECEPCIÓN LOSA FUNDACIÓN	27-sep-21	08-oct-21	13-sep-21	27-sep-21																										
IF - INSTALACION DE FAENAS Y ...	27-sep-21	30-dic-21	13-sep-21	13-dic-21																										
TN - TRAZADO Y NIVELACIÓN	12-oct-21	23-nov-21	27-sep-21	13-oct-21																										
IG - CALIBRACIÓN Y PUESTA EN ...	19-oct-21	02-nov-21	04-oct-21	06-dic-21																										
OG - OBRA GRUESA	24-nov-21	17-sep-24	21-oct-21																											
TI - TERMINACIONES INTERIORES	12-sep-22	12-may-25																												
FD - FACHADAS	06-jun-24	24-abr-25																												
OE - OBRAS EXTERIORES	20-sep-24	30-abr-25																												
EP - ESPECIALIDADES	03-nov-21	07-may-25	15-oct-21																											

AVANCE PROGRAMA ECO EGAÑA

Nombre	Base original Inicio	Base original Finalización	Inicio real	Finalización real	2021												2022													
					se	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.
RI - RECEPCIÓN INTERNA	20-sep-24	16-may-25																												
5PEETDVFD - TORRE D	05-sep-22	30-ene-26	14-feb-22																											
HT - HITOS	05-sep-22	30-ene-26	14-feb-22																											
AD - ADQUISICIÓN	04-ene-23	04-ago-23																												
RF - RECEPCIÓN LOSA FUNDACIÓN	05-sep-22	16-sep-22	14-feb-22	15-feb-22																										
IF - INSTALACION DE FAENAS Y ...	05-sep-22	09-dic-22	14-feb-22																											
TN - TRAZADO Y NIVELACIÓN	20-sep-22	03-nov-22	14-feb-22	18-abr-22																										
IG - CALIBRACIÓN Y PUESTA EN ...	27-sep-22	11-oct-22																												
OG - OBRA GRUESA	04-nov-22	24-jun-25	14-feb-22																											
TI - TERMINACIONES INTERIORES	07-ago-23	27-ene-26																												
FD - FACHADAS	07-mar-25	23-ene-26																												
OE - OBRAS EXTERIORES	25-jun-25	06-ene-26																												
EP - ESPECIALIDADES	04-nov-22	26-ene-26																												
RI - RECEPCIÓN INTERNA	25-jun-25	30-ene-26																												
7PEESVVD - ZONA SALA VENTA	26-sep-23	03-feb-25																												