

HES 100028 9598



Núm. EDP: 631.4
Fecha: 26/10/17

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD DE PARTIDAS

Item		Descripción	Uní	Cant	Presupuesto		Ejecutado a la fecha			Estado de Pago anterior			Av. Presente Est. Pago		
					P.U.	Total	Cant.€	Total.€	%E	Cant.A	TotalA	%A	Cant.P	TotalP	%P
- €															
EQUIPO															
1		Cubierta de protección lateral	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
2		Arco de lavado	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
3		Tanque de extracción de lodos	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
4		Cubierta de protección-Tanque de extracción	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
5		Cubierta de protección canales longitudinales	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
6		Bomba de achique y recirculación	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
7		Unidad de tratamiento de agua clorónica	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
8		Tanque pulmón intermedio	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
9		Bomba de lavado de alta presión	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
10		Conducciones de suministro e interconexión	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
11		Panel de control	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
12		Sensor láser movimiento	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
13		Tanque de descarga de lodos	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
14		Preparación expedición para envío internacional	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
15		Costes de importación	gl	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
MONTAJE															
1		Excavación Terreno Duro	m3	24			24		100%	24		100%	0	- €	0%
2		Hormigón H-10	m3	15			15		100%	15		100%	0	- €	0%
3		Acero de refuerzo A63-42H	kg	3937			3937		100%	3937		100%	0	- €	0%
4		Moldajes	m2	170			170		100%	170		100%	0	- €	0%
5		Hormigón H-30	m3	85			85		100%	85		100%	0	- €	0%
6		Rellenos compactados	m3	83			83		100%	83		100%	0	- €	0%
7		Pernos anclajes e insertos	kg	446			446		100%	446		100%	0	- €	0%
8		Suministros, Fabricación Estructuras livianas	kg	250			250		100%	250		100%	0	- €	0%
9		Suministros, Fabricación Barandas (28 kg/m)	kg	210			210		100%	210		100%	0	- €	0%
10		Suministro, Fabricación Parrilla de Piso Tipo ARS-5 (33kg/m2)	kg	1132			1132		100%	1132		100%	0	- €	0%
11		Demolición Hormigón	m3	10			10		100%	10		100%	0	- €	0%
12		Demolición con Equipo Neumático en superficie	m3	65			65		100%	65		100%	0	- €	0%
13		Pintura Estructura existentes	m2	68			68		100%		- €		68		100%
14		Retiro equipos existentes	gl	1			1		100%		- €		1		100%
15		Montaje Equipo de Lavado (eq100 y 200)	gl	1			1		100%		- €		1		100%
16		Montaje Bombas (Eq 300)	gl	1			1		100%		- €		1		100%
17		Montaje Componentes Estanque (Eq400)	gl	1			1		100%		- €		1		100%
18		Montaje Fotosensor (Eq500)	gl	1			1		100%		- €		1		100%
19		Montaje Cañerías (Eq600)	gl	1			1		100%		- €		1		100%
20		Montaje Filtros (Eq800)	gl	1			1		100%		- €		1		100%
21		Suministro y Montaje de EPC300x100mm Acero Galvanizado con tratamiento	Tira	2			2		100%		- €		2		100%
22		Suministro y tendido de Conduit acero galvanizado con tratamiento pintura	Tira	2			2		100%		- €		2		100%
23		Suministro y Tendido de Conduit acero galvanizado 2"	Tira	7			7		100%		- €		7		100%
24		Suministro y Montaje Cámara Eléctrica	c/u	2			2		100%		- €		2		100%
25		Suministro y tendido Monoconductor de cobre blando 1x4x1/cNº2AWG,1000V	mts	30			30		100%		- €		30		100%
26		Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1cNº2/0AWG	mts	55			55		100%		- €		55		100%
27		Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1/cNº2/0AWG	mts	20			20		100%		- €		20		100%
Total									100%			91%			9%



Núm. EDP: 631.4
Fecha: 26/10/17

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD A SUMA ALZADA

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Presupuesto		Ejecutado a la fecha			Estado de Pago anterior			Av. Presente Est. Pago	
				P.U.	Total	Cant.E	Total E	% E	Cant.A	Total.A	% A	Cant.P	Total.P
28	Movilización de Faena	-	1			1		100%	1		100%		- €
29	Desmovilización de Faena	-	1			1		100%		- €		1	
30	Comisionamiento	-	1			1		100%		- €		1	
31	Puesta en Marcha	-	1			1		100%		- €		1	
32	Ingeniería de Fabricación	-	1			1		100%		- €		1	
33	Planos as Built	-	1			1		100%		- €		1	
34	Carpas TOP	-	1			1		100%		- €		1	
35	Gastos Generales	-	1			1		100%	1		90%	1	
36	Utilidad	-	1			1		100%	1		90%	1	
Total								100%			65,68%		

Alejandro Gómez
Fungibles Condal


Fungibles Condal, S.L.
C/ Vía de la Libertad, 14 - 08045 Barcelona
Telf 93 352 17 76 - Fax 93 408 14 65

Cap Minería

17/10/17 10:48 352 17 76