



ANEXO N° 3  
Cronograma de Construcción del Proyecto en  
desarrollo y Etapas Proyectadas  
Proyecto Inmobiliario Fundo Los Álamos,  
Región Metropolitana.

Etapa	Estado	Fecha Ejecución
1.1	Construida	2011
1.2	Construida	2013
1.3	Sólo Urbanizado	2016
1.4	Construida	2011
<b>TOTAL</b>		
2.1	Construida	2012-2016
2.2	Construida	2010
2.3	Construida	2014
2.4	Construida	2014
2.5	No Iniciada	2023
<b>TOTAL</b>		
3.1	Construida	2013-2015
3.2	No iniciada	2020-2022
3.3	Construida	2011
<b>TOTAL</b>		
4.1	En construcción	2016-2021
4.2	En construcción	2015-2022
<b>TOTAL</b>		
5.1-A	En construcción	2014-2018
5.1-B	En construcción	2018
5.2	Construida	2016-2019
<b>TOTAL</b>		
6.1	En construcción	2014-2019
6.2	No iniciada	2023
<b>TOTAL</b>		
7.1	Construida	2011




Construcción   
 Caracterización 



Construcción   
 Caracterización 

ene-18  
feb-18  
mar-18  
abr-18  
may-18  
jun-18  
jul-18  
ago-18  
sept-18  
oct-18  
nov-18  
dic-18  
ene-19  
feb-19  
mar-19  
abr-19  
may-19  
jun-19  
jul-19  
ago-19  
sept-19  
oct-19  
nov-19  
dic-19  
ene-20  
feb-20  
mar-20  
abr-20  
may-20  
jun-20  
jul-20  
ago-20  
sept-20  
oct-20  
nov-20  
dic-20



Construcción   
Caracterización 





