



**PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO**

DECRETO SUPREMO N°38/11 MMA

OBRA EDIFICIO DARÍO URZÚA

COMUNA DE PROVIDENCIA

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1/ ROL D-008-2018



**PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N°38/11 MMA
OBRA EDIFICIO DARÍO URZÚA
COMUNA DE PROVIDENCIA
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1/ ROL D-008-2018**



ÍNDICE

1	IDENTIFICACION	3
2	HECHOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCION	4
2.1	ANTECEDENTES	5
2.2	ACCIONES PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	6
2.3	CRONOGRAMA.....	11
3	ANEXOS	12
3.1	ANEXO 1	12
3.2	ANEXO 2	13
3.3	ANEXO 3	15
3.4	ANEXO 4	16
3.5	ANEXO 5	18
3.6	ANEXO 6	19
3.7	ANEXO 7	20



1 IDENTIFICACIÓN

Tabla 1 Individualización del local y su titular

Titular	Empresa Constructora Sigro S.A.
Rut	89.037.500-6
Obra	Edificio Darío Urzúa
Dirección	Darío Urzúa 1591
Comuna	Providencia
Días y horario de funcionamiento	Lunes a Viernes: 8:00 a 19:30 hrs Sabados: 8:00 a 14:00 hrs
Detalle fuente de ruido	Obra de construcción
Representante legal o titular	Francisco Ruiz-Tagle Garcés
RUT	10.046.280-K



2 HECHOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

La SMA detectó incumplimiento al Artículo 21 de D.S. N°38 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, debido a la obtención, con fecha 21 de abril del 2017, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 74 dB(A), en horario diurno, condición externa, medido en el balcón de un receptor sensible ubicado en Darío Urzúa 1610, departamento número 804, providencia, Receptor No. 1, ubicado en Zona II.

- ✓ OBJETIVO N° 1 DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: Cumplir con el máximo diurno de 60 dB (A) de Presión Sonora Corregidos (NPC) medidos en vivienda vecina Receptor N°1.
- ✓ EFECTOS NEGATIVOS DE LA INFRACCIÓN: No se constatan a la fecha efectos negativos en el medio ambiente ni la salud pública.



2.1 ANTECEDENTES

- ✓ El día 01 de Junio del 2016, Constructora SIGRO inicio la faena constructiva de la obra "Edificio Darío Urzúa", habiendo obtenido el correspondiente permiso de construcción en la Municipalidad de Providencia y todos los trámites previos que correspondían, de manera de cumplir con todos los requerimientos legales correspondientes.
- ✓ Con fecha 24 de Febrero del 2017, doña Brisa Natalia Galdames Ahumada realizó una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la Obra "Edificio Darío Urzúa" por emisión de ruidos molestos de la faena constructiva antes señalada.
- ✓ Hernán Lefin Reyes, SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, con fecha 21/04/2017 realizó una medición desde la ubicación del Receptor N°1, midiendo 74 dB (A) de Nivel de Presión Sonora Corregidos (NPC), medidos en vivienda vecina Receptor N°1.
- ✓ Con fecha 30/01/2018 la Superintendencia de Medio Ambiente, formula cargos que indica en RES. EX N°1/ROL D-005-2018 por exceder los niveles de ruido permitidos en el D.S 38/11 del Ministerio del Medio Ambiente de Zona II, periodo diurno.

2.2 PLAN DE ACCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA

	ACCION	PLAZO DE EJECUCION	COSTO	COMENTARIOS
N°1	El proceso de hormigonado mediante camión mixer estacionario y bomba diésel, tanto en obras civiles como hormigones, se encuentra terminado debido a que la obra actualmente se encuentra en fase de terminaciones, por lo que no se realizaran mas emisiones de ruido de esta fuente de ruido por lo que queda de la obra.	Terminado el 12/02/2018	No involucra costo extra. Hasta el momento hay ejecutados 7717 m3	Este proceso ya fue ejecutado por lo que no existirán más emisiones de esta fuente de ruido. Se adjunta pantallazo de partidas de hormigón ya ejecutadas y facturadas (Anexo 1)
N°2	Se privilegiará las faenas de terminación de carácter ruidoso como uso de compresores, taladros, etc. en recintos donde se encuentren ya instaladas puertas y ventanas. Estas faenas se deberán ejecutar con ambos elementos ya mencionados cerrados, de manera de evitar emisiones de ruido hacia el exterior	Ejecutado. Se realizará hasta el fin de las obras	Sin Costo	La finalidad es evitar la propagación de sonido y disminuir el NPC. Se realizarán reportes periódicos con fotografías fechadas para dar cuenta que esta medida está siendo implementada por personal de la obra por lo que no existen costos asociados. Este registro será incluido en el reporte mensual de implementación de medidas de control de ruido (Anexo 4)

2.3 ACCIONES PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

	ACCION	PLAZO DE EJECUCION	COSTO	COMENTARIOS
Nº3	El descarachado de hormigón, realización de zanjás y otros procesos a nivel de piso 1 o en cubierta, realizados con martillo neumático, esmeriles angulares u otras herramientas de carácter ruidoso, serán ejecutados con biombos acústicos portátiles. Estos serán fabricados en placas de OSB de 15 mm de espesor y pilares en listones de madera. Las dimensiones de estos elementos serán de 2.4 m de ancho x 2.4 m de altura.	En Ejecución. Termino: 02/03/2018	Valor \$115.040+IVA (Anexo N°2)	Los biombos serán construidos por personal de la obra por lo que solo existirá costo de materiales. Se adjunta OC de materiales involucrados que están dentro de otras partidas de compra (Anexo N°2)
Nº4	Para el proceso de descarachado de hormigón en terrazas de pisos superiores, se realizará un cierre de vano con OSB e: 11 mm de manera de evitar que las emisiones de ruido lleguen a receptores sensibles.	En Ejecución. Termino: 02/03/2018	Valor \$149.750+IVA (Anexo N°3)	Los cierres de vanos serán implementados por personal de la obra por lo que solo existirá costo de materiales. Se adjunta OC de materiales involucrados (Anexo N°3)

N°5	Las faenas de terminación que se realicen en el interior de los departamentos donde no existan puertas ni ventanas instaladas, se instalarán cierres provisorios en OSB e: 11 mm, tanto en vanos de puertas, como en vanos de ventana, de manera de evitar que las emisiones de ruido se propaguen a receptores exteriores.	En Ejecución. Término: 02/03/2018	Sin Costo	Se realizarán reportes periódicos con fotografías fechadas para dar cuenta que esta medida está siendo implementada. Estos reportes serán elaborados por personal de la obra por lo que no existen costos asociados a la mano de obra. Se adjuntan OC de materiales involucrados (Anexo 5). Este registro será incluido en el reporte mensual de implementación de medidas de control de ruido.
N°6	Se privilegiará el uso de martillos de goma en sectores exteriores de la obra, de manera de disminuir las emisiones de ruido provenientes de los golpes realizados con dicha herramienta.	En Ejecución. Término: 02/03/2018		Se incluyen OC y factura asociada en Anexo 6

N°7	Se capacitará regularmente al personal de la obra sobre la importancia de disminuir las emisiones de ruido tanto en la manipulación de herramientas como en la comunicación entre el personal en la obra, evitando gritos y uso de aparatos musicales a un nivel de ruido excesivo.	Una vez a la semana hasta el término de la obra a partir de la aprobación del programa de cumplimiento	Sin Costo	Las charlas serán dadas por personal de la obra por lo que no existirá costo asociado y se llevará un registro de todos los participantes de estas charlas. Este registro será incluido en el reporte mensual de implementación de medidas de control de ruido
N°8	Se realizará una medición mensual conforme al D.S. N° 38/2011 desde la ubicación del receptor N°1, ubicado en Darío Urzúa 1610, departamento 804, Comuna de Providencia, RM, con el objetivo de acreditar la efectividad de todas las medidas adoptadas. La ejecución de la presente acción estará a cargo de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente acreditada por la Superintendencia para realizar mediciones de ruido. En caso de que existiera algún problema con las EFTA y esta no pudiera ejecutar dicha medición, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún organismo del Estado (OE) (Res. EX N°37/2013 SMA). Dicho impedimento deberá ser acreditado e informado a la Superintendencia. No obstante lo anterior, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA, o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada, por un OE, se podrán realizar las mediciones de ruidos con empresas que hayan realizado dicha actividad hasta el momento, siempre y cuando dicha condición sea acreditada e informada a la Superintendencia.	5to día hábil de cada mes hasta el término de la obra.	Presupuesto Asesoría en Ingeniería SpA N° 0313-2018 por monto \$180.000.-	Se adjunta presupuesto y título profesional del responsable de realizar las mediciones. (Anexo N°7). Además se adjunta impresión de pantalla con correo enviado a la ETFA, el cual no ha tenido respuesta.



N°9	Se le enviará a la SMA un reporte mensual de implementación de medidas de control de ruido que incluirá la acreditación de la ejecución efectiva de todas y cada una de las medidas comprometidas a través de fotografías fechadas, facturas y/o ordenes de servicio, comprobantes de pago y el informe que contenga el resultado de la medición conforme al D.S. N°38/2011.	5to día hábil de cada mes hasta el término de la obra.		
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--	--

2.4 CRONOGRAMA

Cronograma												
Ejecución Acciones	En Meses	En Semanas		Desde la aprobación del programa de cumplimiento								
Nº identificador acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	x	x	x									
4	x	x	x									
5	x	x	x									
6	x	x	x									
7	x	x	x									
8	x	x	x									
9	x	x	x									
Entrega de reportes	x	En Meses	En Semanas	Desde la aprobación del programa de cumplimiento								
Reporte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Informe de ruido	x	x	x	x	x							
Implementación de medidas	x	x	x	x	x							

3 ANEXOS

3.1 ANEXO 1

Glosa	Codigo C.C.	Cuentas de Costo	Unidad	Cantidad	Moneda	Prec. Unit.
HORMIGON PREP. HN 250-90-40-08	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	204.66	UF	1.54
HORMIGON PREP. HN 300-90-40-08	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	98.84	UF	1.6
	INV	INVENTARIO % 100	UN	1	\$	65,800.00
HORMIGON H-85 KG/CEM/M3	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	107.39	UF	1.18
HORMIGON HS4.0(00)40/6	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	62.4	UF	1.33
HORMIGON HS8.0(00)20/6	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	1.36	UF	1.85
HORMIGON HN 180 (80)40/06-08	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	203.9	UF	1.43
HORMIGON HN 250 (90) 40/06-08	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	4.86	UF	1.55
HORMIGON HB 300 (90)20/10	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	4,373.85	UF	1.64
HORMIGON HL 1000 (00)10E	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	100.87	UF	2.45
MORTERO PREP. MV 1:4 (00) 10/8N	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	36.07	UF	2.02
HORMIGON H25-90-40-08 (OCC)	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	38.94	UF	1.55
	INV	INVENTARIO % 100	UN	220	\$	57
HN35 (90) 40/10 R7	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	50	UF	2.25
ENFIERRADURA FUNDACIONES	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	UN	500	\$	57
ENFIERRADURA FUNDACIONES	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	UN	500	\$	57
HN25(90)40/10 R7	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	19.5	UF	2.07
HN18(90)20/8	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	8	UF	1.51
HORMIGON HS4.0(00)40/6	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	34	UF	1.33
HORMIGON CON ADITIVO HIDROFUGO HB30902010	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	16	UF	1.74
HORMIGON HN 180 (80)40/06-08 ..	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	40	UF	1.43
HORMIGON CON ADITIVO HIDROFUGO HB30902010 (o.c creada para regularizar a guías 2115198 (7m3) y 2115213 (6 m3)	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	13	UF	1.74
Regulariza a facturas nº 128554-128871	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	70	UF	0.33
Regulariza a facturas nº 128640	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	1	\$	264,719.00
HORMIGON HB 300 (90)20/10 Esta orden es creada para continuar con despachos ya que la anterior nº c361-96 agoto su saldo	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	600	UF	1.64
HORMIGON HB 300 (90)20/10 Esta orden es creada para continuar con despachos ya que la anterior nº c361-690 agoto su saldo	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	194	UF	1.64
HORMIGON HB 300 (90)20/10 Esta orden es creada para continuar con despachos ya que la anterior nº c361-796 agoto su saldo	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	24	UF	1.64
HORMIGON HB 300 (90)20/10 Esta orden es creada para continuar con despachos ya que la anterior nºc361-842 agoto su saldo	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	40	UF	1.64
HORMIGON HB 300 (90)20/10 Esta orden es creada para continuar con despachos ya que la anterior nºc361-849 agoto su saldo	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	85	UF	1.64
hormigón h20 con densidad 1.8 ton / m³ (ML1000(00)10/10)	C-00-00	OBRA GRUESA % 100	M3	16	UF	2.36
Servicio de bombeo de guías nº 2454620-2454614 del 16 de diciembre 2017 (sala de maquinas)	F-00-00	TERMINACIONES % 100	M3	30	UF	0.33
Corresponde a Armado de bomba	F-00-00	TERMINACIONES % 100	M3	1	UF	10.5
Flexible	F-00-00	TERMINACIONES % 100	UN	1	UF	1.5
Ayudante Extra	F-00-00	TERMINACIONES % 100	UN	1	UF	3
HORMIGON HB 300 (90)20/10 (extencion de o.c 361-864)	INV	INVENTARIO % 100	M3	20	UF	1.64



3.2 ANEXO 2



EMPRESA CONSTRUCTORA

Rut: 89037500-6
 Isidora Goyenechea 3477 Piso 3, Las Condes, Santiago,
 Telefono: (02)7076700 Fax: (02)7076705

ORDEN DE COMPRA N°: C361-956

Nombre: AUSIN HNOS. S.A. RUT: 81293200-4 Dirección: Matucana 25 , Estacion Central, Atención: Cesar Espindola Fono: +56-2-239234 Fax:	Fecha: 27-11-2017 Obra: C361 Edificio Darío Urzúa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Código	Cantidad	Unidad	C.C.	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
MMTA0135	175,00	PL	INV	PLANCHA SUPERBOARD 4MM PLANCHA OSB e=15 mm. 1.22 X 2.44 m. GLOSA PROV: PLANCHA OSB 15 MM	10.870,00	0,00	1.902.250,00

Notas:

NOTA PROV: OFERTA
 A.V
 AUSIN
 GRACIAS

Subtotal	\$	1.902.250,00
Dcto	\$	0,00
Neto	\$	1.902.250,00
IVA	\$	361.427,50
Total	\$	2.263.677,50

Entregar en: Darío Urzúa N° 1591, Providencia, Santiago	Fecha de Entrega:
Obra: C361 Edificio Darío Urzúa 2016	

Aviso: Atendido los múltiples casos de órdenes de compra falsas registrados en el último tiempo, Empresa Constructora Sigro solicita a todos sus proveedores que, previo a tramitar y despachar mercaderías, verifiquen que la orden de compra respectiva cuente con el membrete "Iconstruye" y que el documento sea auténtico, consultando el código de seguridad asignado en www.iconstruye.com.

Notas: 1) Facturas Manuales solo se recibirán en Oficina Central. 2) DTE de los Documentos Electrónicos deben ser enviadas a la casilla terceros-sigro@dte.iconstruye.com . 3) Facturas deben referenciar la Orden de Compra y las Guías de Despacho según procedimiento. 4) Puede consultar el estado de sus facturas en la sección proveedores de nuestra página web http://ww3.sigro.cl/WebSite/Default.aspx . Si no se encuentra, considerar como rechazada o no recibida. 5) La solución de facturas rechazadas debe realizarse presencialmente por Caja.	Para la Recepción conforme de Guías se debe cumplir con lo siguiente: 1) Firma de las personas autorizadas. 2) Nombre con letra imprenta de las personas autorizadas. 3) Fecha y hora de recepción del material. 4) Timbre de la Obra. 5) Ingreso de la Guía en el sistema de recepciones de la Obra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma de Pago: 30 D desde factura c/ARM.	Forma de despacho: Despachar a Dirección de envío
Contacto de Obra: Carolina Diaz Gonzalez	
Fono: +56-2-66583935	
Fax:	
solo se recepcionan facturas asociadas a una OC	

**EMPRESA CONSTRUCTORA**

Rut: 89037500-6
Isidora Goyenechea 3477 Piso 3, Las Condes, Santiago,

Telefono: (02)7076700 Fax: (02)7076705

ORDEN DE COMPRA N°: C361-393

Nombre: SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA RUT: 78132370-5 Dirección: Rolando Peterson 1426. Atención: Rodrigo Bustamante Fono: +56-02-64310 Fax: 6442518	Fecha: 31-01-2017 Obra: C361 Edificio Darío Urzua
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Código	Cantidad	Unidad	C.C.	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
MMMA0021	40,00	UN	C-00-00	PINO BRUTO 2" X 3"X3.20 MT	1.170,00	0,00	46.800,00
MMMA0071	8,00	UN	C-00-00	TABLON ALAMO 2 X 8" X 3.20 MT	3.520,00	0,00	28.160,00
MMMA0033	28,00	UN	C-00-00	PINO BRUTO 1" X 4"X3.20 MT	780,00	0,00	21.840,00

Notas:

Fecha de decision Estimada a sido Actualizada por Sistema de: 31-01-2017 a 30-01-2017

Subtotal	\$	96.800,00
Dcto	\$	0,00
Neto	\$	96.800,00
IVA	\$	18.392,00
Total	\$	115.192,00

Entregar en: Darío Urzua N° 1591, Providencia, Santiago	Fecha de Entrega:
	Obra: C361 Edificio Darío Urzua 2016

A v i s o: Atendido los múltiples casos de órdenes de compra falsas registrados en el último tiempo, Empresa Constructora Sigro solicita a todos sus proveedores que, previo a tramitar y despachar mercaderías, verifiquen que la orden de compra respectiva cuente con el membrete "Iconstruye" y que el documento sea auténtico, consultando el código de seguridad asignado en www.iconstruye.com.

Notas:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Facturas Manuales solo se recibirán en Oficina Central.
2) DTE de los Documentos Electrónicos deben ser enviadas a la casilla terceros-sigro@dte.iconstruye.com.
3) Facturas deben referenciar la Orden de Compra y las Guías de Despacho según procedimiento.
4) Puede consultar el estado de sus facturas en la sección proveedores de nuestra página web http://www3.sigro.cl/WebSite/Default.aspx . Si no se encuentra, considerar como rechazada o no recibida.
5) La solución de facturas rechazadas debe realizarse presencialmente por Caja. | Para la Recepción conforme de Guías se debe cumplir con lo siguiente:
1) Firma de las personas autorizadas.
2) Nombre con letra imprenta de las personas autorizadas.
3) Fecha y hora de recepción del material.
4) Timbre de la Obra.
5) Ingreso de la Guía en el sistema de recepciones de la Obra. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Forma de Pago: 30 D desde factura c/ARM.	Forma de despacho: Despachar a Dirección de envío
Contacto de Obra: Carolina Díaz Gonzalez	
Fono: +56-2-66583935	
Fax:	
solo se recepcionan facturas asociadas a una OC	



3.3 ANEXO 3



EMPRESA CONSTRUCTORA

Rut: 89037500-6
 Isidora Goyenechea 3477 Piso 3, Las Condes, Santiago.
 Telefono: (02)7076700 Fax: (02)7076705

ORDEN DE COMPRA N°: C361-391

Nombre: AUSIN HNOS. S.A. RUT: 81293200-4 Dirección: Matucana 25, Estación Central, Atención: Cesar Espindola Fono: +56-02-99999 Fax:	Fecha: 31-01-2017 Obra: C361 Edificio Darío Urzúa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Código	Cantidad	Unidad	C.C.	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
MMMA0061	25,00	PL	C-00-00	PLANCHA OSB e=11 mm. 1.22 X 2.44 m.	5.990,00	0,00	149.750,00
Notas:					Subtotal	\$	149.750,00
					Dcto	\$	0,00
					Neto	\$	149.750,00
					IVA	\$	28.452,50
					Total	\$	178.202,50

Entregar en: Darío Urzúa N° 1591, Providencia, Santiago	Fecha de Entrega:
Obra: C361 Edificio Darío Urzúa 2016	

A v i s o: Atendido los múltiples casos de órdenes de compra falsas registrados en el último tiempo, Empresa Constructora Sigro solicita a todos sus proveedores que, previo a tramitar y despachar mercaderías, verifiquen que la orden de compra respectiva cuente con el membrete "Iconstruye" y que el documento sea auténtico, consultando el código de seguridad asignado en www.iconstruye.com.

Notas: 1) Facturas Manuales solo se recibirán en Oficina Central. 2) DTE de los Documentos Electrónicos deben ser enviadas a la casilla terceros-sigro@cte.iconstruye.com . 3) Facturas deben referenciar la Orden de Compra y las Guías de Despacho según procedimiento. 4) Puede consultar el estado de sus facturas en la sección proveedores de nuestra página web http://ww3.sigro.cl/WebSite/Default.aspx . Si no se encuentra, considerar como rechazada o no recibida. 5) La solución de facturas rechazadas debe realizarse presencialmente por Caja.	Para la Recepción conforme de Guías se debe cumplir con lo siguiente: 1) Firma de las personas autorizadas. 2) Nombre con letra imprenta de las personas autorizadas. 3) Fecha y hora de recepción del material. 4) Timbre de la Obra. 5) Ingreso de la Guía en el sistema de recepciones de la Obra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma de Pago: 30 D desde factura c/ARM.	Forma de despacho: Despachar a Dirección de envío
Contacto de Obra: Carolina Diaz Gonzalez	
Fono: +56-2-66583935	
Fax:	
solo se recepcionan facturas asociadas a una OC	

3.4 ANEXO 4

Fotografía 1. Faenas interiores con puerta cerrada.



Fotografía 2. Faena interior con ventana cerrada.



3.5 ANEXO 5

Fotografía 3. Cierre de vanos en proceso.



3.6 ANEXO 6

iConstruye.com SOMOS CDC cadiaz | C361 Edificio Darío Urzúa 2016 | 

 CANAL CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

[Pedido Materiales](#) | [Compras](#) | [Cotizaciones](#) | [Bodega](#) | [Recepción](#) | [Reportes](#) | [Administración](#) | [Facturación](#)

Información de la oferta			
Número Cotización	C361-931	Proveedor	ABRASIVOSMORENO
Nombre de cotización	MARTILLO DE GOMA	RUT	76750608-2
Empresa	sigro	Sucursal	Abrasivos Moreno
Centro de Gestión	C361 Edificio Darío Urzúa 2016	Moneda	Peso chileno
Solicitante	Carolina Díaz	Nombre de la Oferta	MATERIALES VARIOS
Fono / Fax		Fecha de Creación	12-02-2018 12:54:59
Fecha Apertura	12-02-2018 9:54:07	Notas	
Fecha de Cierre	14-02-2018 0:52:00		
Método de Envío	Despachar a Dirección de envío		
Despachar a	Darío Urzúa N° 1591, Providencia		
Tipo de Cambio Facturado	1,00 Peso chileno (5) por Peso chileno		
Notas Solicitante		Valores Sin IVA	
Anexos Solicitante		Anexos Proveedor	

Código	Descripción	Glosa	Cantidad	Unidad	Precio	Descuento	Valor Total	Respuesta
GGEQ02680	MARTILLO CARPINTERO	DEBEN SER DE GOMA 1,800 grms	5,00	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	Hay Stock
Total Oferta:							\$ 100.000,00	

