

MINUTA TÉCNICA SOBRE REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE AIRE LOCAL EL PEÑÓN DE P.J. Chile SpA.

Empresa a Cargo:

Puelche Ltda.

Tipo de Trabajo:

Desmontaje y reubicación en cubierta de unidades exteriores y ducterías.

Fecha Trabajos:

del 04 al 09 de febrero de 2019

Resumen:

Desmontaje de todas las unidades exteriores de Aire acondicionado, cámara de frío y equipos VIN y VEX con sus ducterías instaladas en el pasillo técnico del strip center detrás del local. Dichas unidades y ductos fueron reubicados e instalados sobre la cubierta del local a una distancia aproximada de 4 mts. más adentro del muro perimetral del local. Para tal efecto, se tomó como referencia la línea de los quipos existentes de otros locales comerciales instalados en la cubierta. Los trabajos se coordinaron y autorizaron por el administrador de ese centro comercial.

Detalle:

1. Desmontaje de equipo VEX y su ductería a ras de piso
2. Desmontaje de equipo Vin y su ductería
3. Acumulación de carga y retiro de 2 unidades exteriores de equipos aire acondicionado.
4. Fabricación e instalación de base metálica en cubierta para recibir equipos VIN-VEX, Unidades aire acondicionado y cámara de frío.
5. Instalación de ventilador de extracción en cubierta sobre base metálica. (VEX)
6. Suministro e instalación de ductería VEX hacia cubierta
7. Instalación de Ventilador de Inyección en cubierta sobre base metálica. (VIN)
8. Suministro e instalación de ductería VIN hacia cubierta.
9. Instalación de dos unidades de aire acondicionado sobre cubierta.
10. Suministro e instalación de cableado de control y fuerza unidades de clima y ventilación sobre cubierta.

1. UBICACIÓN EQUIPOS ANTES

UNIDADES EXTERIORES
EN PASILLO TÉCNICO



SITUACION
ACTUAL



CONTEXTO



2. UBICACIÓN EQUIPOS DESPUES

UNIDADES EXTERIORES EN CUBIERTA DEL LOCAL



VENTILADORES Y SALIDAS DE AIRE DIRIGIDOS
HACIA LA ESTACIÓN SE SERVICIOS

