

Informe Profesional Responsable

I. Antecedentes

Mediante resolución exenta N° 3/ROL N° D- 085-2016, se incorporaron diversas observaciones al PdC presentado por Constructora e Inmobiliaria La Esperanza S.A.

Entre las observaciones generales se indica:

“Se debe adjuntar informe que detalle actividades y faenas realizadas en la fase de construcción actual (enero-febrero 2017) de la obra, el cual deberá incluir identificación de faenas ruidosas de la fase actual, proyección de duración total de construcción de la obra, señalando próximas faenas ruidosas, firmado por profesional responsable”.

Para dar cumplimiento a dicho requerimiento, a continuación se detallan las actividades y faenas realizadas en el mes de enero de 2017 y en el periodo correspondiente del mes de febrero.


II. Avance de construcción

De acuerdo al cronograma de avance de la obra, en este periodo se han ejecutado las siguientes obras:

Obra o faena	Considerada ruidosa (si/no)
Ejecución líneas de Anclajes	No
Colocación Vigas Longerinas	No
Tensado de anclajes	No
Excavación	No
Rellenos	No
Emplantillados	No

III. Cronograma de obras futuras

En el **apéndice** de este anexo se acompaña cronograma detallado de las actividades de la obra, con indicación de si se trata de una actividad ruidosa o no.



JULIO RIVERA MEJÍA

Ingeniero Civil

Constructora e Inmobiliaria Esperanza

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	tipo de actividad	2017											2018												
						20-06	08-08	26-09	14-11	02-01	20-02	10-04	29-05	17-07	04-09	23-10	11-12	29-01	19-03	07-05	25-06	13-08							
1		1 Programa Edificio San Martín	jue 03-11-16	mar 31-07-18		[Barra de actividad crítica que cubre todo el periodo]																							
2	1.1	Inicio Faenas	jue 03-11-16	jue 03-11-16		[Barra de actividad crítica con hito de inicio el 03-11-16]																							
3	1.2	Excavaciones y Anclajes	jue 03-11-16	lun 23-01-17		[Barra de actividad crítica que cubre el periodo de excavaciones]																							
4	1.2.1	Corchete 1 etapa 1 cota -1.8	jue 03-11-16	mié 16-11-16		[Barra de actividad crítica]																							
8	1.2.2	Corchete 2 etapa 2 cota -1.8	vie 11-11-16	jue 24-11-16		[Barra de actividad crítica]																							
12	1.2.3	Corchete 1 etapa 3 cota - 4.50	jue 17-11-16	vie 02-12-16		[Barra de actividad crítica]																							
17	1.2.4	Corchete 2 etapa 4 cota -4,50	vie 25-11-16	mar 13-12-16		[Barra de actividad crítica]																							
22	1.2.5	Corchete 1 etapa 5 cota - 7.50	lun 05-12-16	mié 21-12-16		[Barra de actividad crítica]																							
27	1.2.6	Corchete 2 etapa 6 cota -7,50	mié 14-12-16	jue 29-12-16		[Barra de actividad crítica]																							
32	1.2.7	Implementación sistema de Agotamiento cota -8.50 Corchete 1	jue 22-12-16	mié 28-12-16		[Barra de actividad crítica]																							
36	1.2.8	Implementación sistema de Agotamiento cota -8.50 Corchete 2	vie 30-12-16	jue 05-01-17		[Barra de actividad crítica]																							
37	1.2.8.1	Excavación a cota de napa 50 cm por sobre Corchete 1	vie 30-12-16	vie 30-12-16		[Barra de actividad resumida]																							
38	1.2.8.2	Colocación sistema de Punteras Corchete 1 en 3 líneas con bombas independientes	lun 02-01-17	jue 05-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
39	1.2.8.3	Agotamiento 1era mitad operativo	jue 05-01-17	jue 05-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
40	1.2.9	Corchete 1 etapa 7 cota - 10.10	jue 29-12-16	vie 13-01-17		[Barra de actividad crítica]																							
41	1.2.9.1	Excavación a cota -10.50	jue 29-12-16	lun 02-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
42	1.2.9.2	Ejecución 4ta línea de Anclajes	mar 03-01-17	lun 09-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
43	1.2.9.3	Colocación Vigas Longerinas	mar 03-01-17	lun 09-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
44	1.2.9.4	Tensado de anclajes	lun 09-01-17	vie 13-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
45	1.2.10	Corchete 2 etapa 8 cota -10.10	vie 06-01-17	lun 23-01-17		[Barra de actividad crítica]																							
46	1.2.10.1	Excavación a cota -10.50	vie 06-01-17	mar 10-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
47	1.2.10.2	Ejecución 4ta línea de Anclajes	mié 11-01-17	mar 17-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
48	1.2.10.3	Colocación Vigas Longerinas	mié 11-01-17	mar 17-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
49	1.2.10.4	Tensado de anclajes	mar 17-01-17	lun 23-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
50	1.3	Rellenos Compactados	lun 16-01-17	mar 31-01-17		[Barra de actividad crítica]																							
51	1.3.1	Excavación a sello de Relleno Corchete 1 (Cota -12,00)	lun 16-01-17	jue 19-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
52	1.3.2	Excavación a sello de Relleno Corchete 2 (Cota -12,00)	vie 20-01-17	mié 25-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
53	1.3.3	Retiro rampa	jue 26-01-17	lun 30-01-17		[Barra de actividad resumida]																							
54	1.3.4	Rellenos compactados corchete 1	vie 20-01-17	mié 25-01-17		[Barra de actividad crítica]																							
79	1.3.5	Rellenos compactados corchete 2	jue 26-01-17	mar 31-01-17		[Barra de actividad crítica]																							
104	1.4	Cota 0.0	jue 26-01-17	mié 14-06-17		[Barra de actividad crítica]																							
105	1.4.1	Preparación sello mitad 1 (E13-8)	jue 26-01-17	vie 27-01-17		[Barra de actividad resumida]																							

Tarea	[Barra azul]	División	[Barra gris]	Informe de resumen manual	[Barra verde]
Tarea crítica	[Barra roja]	Tareas externas	[Barra gris]	Resumen manual	[Barra verde]
Hito	[Diamante negro]	Resumen del proyecto	[Barra gris]	solo el comienzo	[Barra roja]
Resumen	[Barra negra]	Agrupar por síntesis	[Barra negra]	solo fin	[Barra roja]
Tarea resumida	[Barra azul]	Hito inactivo	[Barra gris]	Tareas externas	[Barra verde]
Tarea crítica resumida	[Barra roja]	Resumen inactivo	[Barra gris]	Hito externo	[Barra roja]
Hito resumido	[Diamante negro]	Tarea manual	[Barra gris]	Progreso	[Barra roja]
Progreso resumido	[Barra negra]	solo duración	[Barra gris]	Fecha límite	[Barra verde]

