

OFICIO CONDUCTOR



SEÑORES SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
VALDIVIA
PRESENTE

1. Por medio del presente oficio, se hace entrega de la documentación de la Empresa que a continuación se detalla, donde expone solicitud de aumento de plazo para la finalización de la obra civil en relación con la Res. EX. N°5 / ROL D-002-2017 DEL Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

EMPRESA : Comercial La Move Entertainment group LTDA.
RUT : 76.583.775 - 8
R. LEGAL : Felipe A. Ziegele R.
RUT : [REDACTED] (REP. LEGAL)

OBSERVACION :

Se adjunta Documentación que da constancia del tratamiento de las temáticas en cuestión, a saber:

1. Solicitud de aumento de plazo de la empresa al SMA.
2. Solicitud de aumento de plazo del contratista.

Edgardo Parada Oyarzún
Gerente General
Comercial La Move Entertainment Group Limitada

Valdivia, 27 de Julio de 2017

Señores
Servicio del medio Ambiente (SMA)
Valdivia
Presente

Por medio de la presente, se solicita aumentar el plazo de la obra civil que nuestra empresa se encuentra ejecutando, en el marco de la Res. Ex. N° 5/ Rol D-002-2017 fechada 30 de mayo del año en curso en la ciudad de Santiago.

Lo anterior respaldado por el mayor plazo solicitado por el contratista a cargo de la ejecución de la obra (15 días a partir del día 27 de julio de 2017).

Sin otro particular, atentamente,



Edgardo Parada Oyarzún
Gerente General
Comercial La Move Entertainment Group Limitada

Valdivia, 27 de julio 2015.-

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO TERMINO DE OBRA CIVIL

De : Alejandro Azocar Morales –Servicios de mantención Integral y Construcción EIRL.
Rut 76.638.228-2

A : Club Sala Murano –Valdivia.

Por medio del presente instrumento se solicita formalmente la ampliación de plazo para la terminación de la obra civil detallada en el presupuesto entregado con fecha 09 de junio de 2017.

Donde se estipuló un plazo de entrega para el 25 de julio de 2017.

Los ítems considerados en la obra son lo que a continuación se detallan:


Nº	SERVICIO	% AVANCE	OBSERVACION ATRASO
1	RETIRO DE FACHADA DE VIDRIO Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN TABIQUERIA ACUSTICA, FACHADA FRONTAL 1º PISO.	100%	
2	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS ACUSTICAS.	90%	CAMBIO DE MATERIAL.
3	CONSTRUCCION DE TABIQUERIA INTERIOR CON REVESTIMIENTO ACUSTICO.	100%	
4	CONSTRUCCION DE TABIQUERIA DE PASILLO.	100%	
5	MODIFICACION DE GUARDAROPIA	100%	
6	MODIFICACION DE ESCALERA DE ESCAPE.	50%	DADA LA CARGA DE PESO, SE DEBE CONSIDERAR UN REFORZAMIENTO DE SUELO, ESTO CON EL OBJETO DE MEJORAR LA SOLICITACION DE CARGA ESTRUCTURAL, LA CUAL DEBERA AUMENTAR TOLERANCIA FRENTE A LA FRECUENCIA DE USO Y VOLUMEN DE CARGA QUE ENTREGA EL NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MEDIO.
7	RETIRO DE VIDRIOS Y CONSTRUCCION DE TABIQUERIA EN FACHADA FRONTAL 2º PISO.	100%	
8	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACCESO DE DISCAPACITADOS.	95%	POR RAZONES CLIMATICAS, QUEDA PENDIENTE TERMINACIONES Y PINTURA.

9	PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE SECTORES TRABAJADOS.	30%	EXTERIOR: RAZONES CLIMATICAS. INTERIOR: DADA LAS LLUVIAS SE DETECTARON FILTRACIONES EN MUROS. FALLA ESTRUCTURAL QUE IMPLICA IMPEARMEABILIZAR Y UTILIZAR ACELERADOR DE FRAGUADO.
10	MODIFICACION DE BARRA DE TRAGOS.	100%	
11	CONSTRUCCION DE ESTANTERIA METALICA PARA MAQUINAS DE CERVEZA Y OTROS.	100%	

Dado los antecedentes entregados, se solicita un plazo de 15 días adicionales para dar término de obra, siendo entonces el plazo de entrega de obra el 11 de agosto de 2015.

Se anexa testigo Fotográfico.

Importante: La obra Civil descrita se ejecuta conforme a los requerimientos del Servicio del Medio Ambiente (SMA), especificados en Res. Ex. Nº 5/ Rol D-002-2017 fechada 30 de mayo del año en curso en la ciudad de Santiago. Se adjunta documento.



Alejandro Azocar Morales



Valdivia, 24 de julio 2015.-

