



celis, christian &lt;christian.celis@veolia.com&gt;

---

## Status ingenieria de detalle especialidades Proyecto Lixiviados

1 mensaje

---

**Carlos Quezada Cortez** <cquezadac@aqualogy.cl>

25 de agosto de 2017, 13:14

Para: "Nilo, Juan Andres" &lt;juan-andres.nilo@veolia.com&gt;, "christian.celis@veolia.com" &lt;christian.celis@veolia.com&gt;, "Chandia, Katherine" &lt;katherine.chandia@veolia.com&gt;

CC: IRENE CABALLERO CARAZO &lt;icaballero@aqualogy.cl&gt;, "Juan Luis Tapia Donoso (Aqualogy)" &lt;jtapiad@aqualogy.cl&gt;

Estimado Juan Andres,

Buenos tardes, según lo conversado comentó a continuación estado de avance de especialidades:

**Proyecto Hidráulico:**

Los planos pendientes solicitados (cruces y atravesos) están en proceso de modificación, estos serán enviados el Lunes a primera hora.

**Proyecto Excavaciones (duracion actividades 10 días hábiles):**

Planimetría en proceso de ejecución.

Inicio: Miércoles 23 de Agosto

Termino: Martes 5 de Septiembre

**Proyecto Estructural (duracion actividades 30 días hábiles):**

En proceso de revision y aprobacion de presupuesto asesor estructural para dar inicio a trabajos.

Inicio estimado: Lunes 4 de Septiembre

Termino estimado: Martes 17 de Octubre

**Proyecto Electrico (duracion actividades 20 días hábiles):**

En proceso de revision y aprobación de presupuesto asesor electrico para dar inicio a trabajos.

Inicio estimado: Lunes 4 de Septiembre

Termino estimado: Martes 3 de Octubre

Estoy atento a comentarios y a posible reunion de coordinacion para la próxima semana.

Saludos, y muy buen fin de semana.

**Carlos Quezada Cortes****Water Advanced Solutions Chile****Structural Designer**

Tel: +56 2 25693600

Cel: +56 9 77991230

[cquezadac@aqualogy.cl](mailto:cquezadac@aqualogy.cl)**SUEZ Chile**[Apoquindo 4800](#)

Nueva Apoquindo Torre 2 , Pisos 19 y 20

Las Condes, Santiago – Chile

[www.suezchile.cl](http://www.suezchile.cl)