

Instrucción

Contrato N°: PL3-0603-26-16

Nombre del Contrato : Construcción obras civiles estaciones Hospitales, Cal y Canto, Plaza de Armas y Edificio IME

Libro de Obra Auxiliar N°: A17196-ADM1

Tipo de Servicio : Construcción

R.U.T. Contratista : 76.616.439-0

Nombre Contratista : DRAGADOS BESALCO ESTACIONES S. A.

Mandante : Metrosantiago

Folio N°: 00328 **Fecha:** 29/08/2017 11:13:11

Para	: Raul Rodrigo Zuñiga Muñoz	Gerencia	: Administración
De	: Fernando Esteban Emparanza Muñoz		
Tipo de Transacción	: Instrucción		
Asunto	: Programa de Cumplimiento Refundido		
Folio Origen	:		
Folio Referencia	:		
Archivos Adjuntos	: <u>Programa de Cumplimiento Refundido.zip</u>		
Requiere Respuesta	: Si	Fecha Máxima:	: 04/09/2017
Contenido			

En relación al Asunto, ITO adjunta el documento denominado Programa de Cumplimiento Refundido, a través del cual nuestro Mandante entrega a la Superintendencia del Medio Ambiente, las medidas para el control de los aspectos ambientales que han sido fiscalizados por la autoridad ambiental.

Respecto a lo anterior, ITO instruye lo siguiente

1. DB, debe proceder a aumentar la altura del cerro acústico perimetral de 3.6 a 4.8 m de altura. El aumento de altura propuesto se realizará mediante la instalación de placas OSB de 15 mm, o material equivalente que posea una densidad igual o superior a 10 kg/m². Además, se incorporará su respectiva lana mineral de 50 mm de espesor o lana de vidrio de 25 mm de espesor o equivalente técnico.;
2. DB, debe realizar todas las actividades constructivas del Pique Estación Plaza de Armas dentro de los horarios establecidos por el D.S. N°38/2011 MMA, es decir, de lunes a viernes de 07:00 a 21:00 hrs hasta que se ejecute el nivel de cubierta (nivel calle) de la estación.;
3. Prohibición de faenas nocturnas en el Pique Estación Plaza de Armas de lunes a viernes entre las 21:01 a 06:59 e incorporación de una cámara de video para verificar el cumplimiento de la prohibición impuesta que registre la ausencia de actividades constructivas nocturnas. La prohibición propuesta (de actividades constructivas en el pique) no incluye el tránsito tanto de trabajadores como de camiones surtidores de combustible que ejecutan sus actividades dentro de los túneles existentes.
4. Implementar un Túnel acústico móvil para camión mixer en horario diurno. El túnel propuesto será construido con una capa de planchas OSB de 15 mm de espesor revestida interiormente con material absorbente que tenga una densidad superficial de al menos 1.75 Kg/m² y un mínimo espesor de 50 mm.

Plazo de implementación: 30 días a contar de la aprobación del Programa de Cumplimiento.

Forma de cumplimiento:

Reportes de Avance:

- Registros de cumplimiento: DB debe realizar un Informe de Terreno que contenga un registro fotográfico, el que se efectuará una vez vencido el plazo. Reporte mensual de verificación de utilización de la medida de mitigación.
- Informe de mantención mensual de verificación de la medida de mitigación, hasta 1 mes antes de la entrega a operación de la estación.
- Registro fotográfico de la implementación del túnel móvil propuesto. Informe de Terreno que contenga un registro fotográfico de implementación de la medida. Reporte mensual de verificación de utilización de la medida de mitigación.

Reporte Final:

- Resultado de monitores de medición de ruido una vez implementadas las medidas propuestas.

Se adjunta Programa de Cumplimiento Refundido

Atentamente,
Fernando Esteban Emparanza Muñoz
Administrador Metrosantiago



