

ESTADO DE PAGO N°

2

REV 00

CAP-MINERÍA - COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO

CONTRATO N° : 4531349962

SERVICIO SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTACIÓN, MONTAJE DE PANELES ACÚSTICOS EN HUASCO.

HES N° :

PERIODO: 30/03/2018 al 19/03/2018

FECHA EMISIÓN: 19-04-2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TIPO PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO		ANTERIOR ACUMULADO		ACTUAL PARCIAL		ACTUAL ACUMULADO		DOTACIÓN (%)
					PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (\$)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (\$)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (\$)	
1.0	FABRICACION DE MODULO ESTANDAR	S.A.	Kgs	3.016					3.016		3.016	\$	100%
2.0	MONTAJE DE MODULO ESTANDAR	S.A.	Kgs	3.016									
3.0	EQUIPOS DE LEVANTE	S.A.	Gl	1					1		1		
4.0	SUMINISTRO DE PANEL WALL SOUND 100 MM BLANCO	S.A.	M²	108			108				108	\$	100%
5.0	OBRAS CIVILES	S.A.	Gl	1					1		1	\$	100%
	TOTAL NETO												80%

TOTAL NETO ESTADO DE PAGO N° 0

\$

REV.	DESCRIPCIÓN	EMITÓ	FECHA
A	Preliminar emitido por Inversiones REMA EIRL	CRG	19-04-2018
B	Revisión CAP	LCM	
0	Revisado y aceptado en acuerdo	LCM	

ACEPTAC.	EMPRESA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
EMITÓ	INV REMA EIRL	Carlos Ramirez Godoy		19-04-2018
REVISÓ	CMP	Luciano Cereceda Monsalve		
APROBÓ	CMP	Luciano Cereceda Monsalve		

Hes = 1000309259