

CAMINO A SUPERVISAR trabajos para el ensanchamiento de un camino de servicio perteneciente a la COMPAÑIA MINERA ACF, junto con el Arqueólogo monitor del proyecto se constata la afectación de 06 Huallasgos Arqueológicos protegidos por la PCA del proyecto y correspondientes a 05 Huallas de Carreta y 01 Camino Tropero. Consultado el contratista que realiza trabajos en el sector, el señor Carlos Capetillo perteneciente a la empresa Ingeniac SPA, señaló que la afectación corresponde al paso del Rodillo compactador. Que se traslado por el sector sin compactar el suelo natural. Su explicación se confirmó en terreno, constatando junto al Arqueólogo la impronta de la maquinaria y la ausencia de trabajos de compactación.

Con anterioridad y por resguardo de los Hallazgos Arqueológicos Registrados en la línea de Base del proyecto, se había notificado a todos los contratistas involucrados en la línea de transmisión eléctrica, la prohibición de paso vehicular y peatonal en el sector comprendido entre las torres 43 y 44.-

05 06 2018.

10

Hoja 2 de 2

A raíz de esto el contratista dispone de su maquinaria para la construcción de un pretil que evite el ingreso de cualquier otro tipo de vehículo al sector, ya que el rodillo Avanzo hasta el camino de servicio minero existente, interpretándose a simple vista su impronta como un camino Anexo y Habilitado. Como la presencia del Arqueólogo se monitoreó la construcción del pretil y se instalaron conos NARANJAS PARA Resaltar la prohibición del paso. Además, se realizó charla de Reconstrucción al supervisor y Operadores, señalando los errores cometidos y comprometiéndose a subsanar las fallencias.

La afectación de los hallazgos arqueológicos resguardados por la RCA del proyecto involucra comunicar a la institución correspondiente, mediante auto denuncia. El supervisor de terreno se compromete a participar del proceso y de las soluciones compensatorias que le correspondan.

Firman el Responsable de seguridad y salud de LAT, el supervisor de la empresa Ingeniac SPA y el Arqueólogo monitor del proyecto.

Marcos [Firma]

Marcos [Firma]

Responsable seguridad y salud.

Carlos [Firma]  
INGENIAC SPA

Julio Céspedes Araya  
Arqueólogo monitor