

Viña del Mar, 11 de noviembre de 2025

Nº 243 / 2025

**Señora
María José Silva
Jefe Oficina Regional de Valparaíso
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente**

ANT.: Res. Ex. N° 2 / Rol D-071-2025. Aprueba programa de cumplimiento presentado por ESVAL S.A., suspende procedimiento administrativo en su contra, y resuelve lo que indica.

MAT.: Téngase presente estados de avance de las medidas establecidas en PDC.

De mi consideración:

Junto con saludarle, y de conformidad al proceso en ANT., vengo a informar lo siguiente:

- ESVAL ha trabajado de manera permanente y rigurosa desde la recepción de la Res. en ANT., para dar cumplimiento a lo establecido por la SMA. Como antecedente relevante, destacar que ESVAL al ser una empresa regulada por la SISS, se deben realizar procesos de licitación para los procesos de compra, lo cual aumenta los plazos de adjudicación de servicios e impacta los plazos de implementación de medidas.
- Las fechas establecidas en PDC para finalización de las medidas por implementar corresponden al 11-11-2025.
- A la fecha se han recepcionado parte de los equipos de control de ruido por parte del contratista, sin embargo, al ser equipos que deben fabricarse de manera especial para las instalaciones, el contratista ha informado retrasos en sus procesos de fabricación y entrega, en particular de: 1) Capucha protección agua lluvia; 2) Estructura de soporte; 3) Silenciador escape de gases SC-5; 4) Sistema de escape.
- A la fecha se encuentran avanzados los montajes de los paneles absorbentes (ANEXO 1).

- Por lo anterior, se adjunta Carta Gantt que presenta nuevo cronograma para dar cumplimiento al PDC, ajustada a las fechas entregadas por el fabricante (ANEXO 2). Como empresa estamos comprometidos en la implementación efectiva de estas medidas e informar oportunamente. Este cronograma estima fecha de término de las acciones a ejecutar 05.12.2025.
- A través de la plataforma cero filas de la SMA, se solicitó reunión de asistencia al cumplimiento (Aprobación de Solicitud N° 37190904), para presentar estos antecedentes a la oficina regional y solicitar gestionar las fechas de carga en la plataforma SPDC.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.

Signed by: Pedro Pablo Ballivian Searle
Signed at: 2025-11-11 18:44:28 -03:00
Reason: Firmado por: Pedro Pablo Ballivia



esval AGUASDELVALLE
Comprometidos con la vida

PEDRO PABLO BALLIVIAN SEARLE
Gerente Legal y de Medio Ambiente
ESVAL S.A.

AVM

Adj.: ANEXO 1: Fotografías medidas implementadas

ANEXO 2: Carta Gantt ajustada

Dist: Archivo

oficina.valparaiso@sma.gob.cl

ANEXO 1

Fotografías Medidas implementadas a la fecha
(11-11-25)

1. Paneles Montados















2. Equipo Splitter recepcionado, en proceso de montaje



Planificación de proyecto

Nombre de la tarea		Porcentaje completo	Estado	Fecha de inicio prevista	Fecha de finalización prevista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	ago				sep				oct				nov				dic								
								ago 3	ago 10	ago 17	ago 24	ago 31	sep 7	sep 14	sep 21	sep 28	oct 5	oct 12	oct 19	oct 26	nov 2	nov 9	nov 16	nov 23	nov 30	dic 7	dic 14	dic 21	dic 28			
1	17996-ESVAL-SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELEMENTOS ACÚSTICOS		69%	En progreso	27/08/25	02/12/25	27/08/25	05/12/25	17996-ESVAL-SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELEMENTOS ACÚSTICOS																							
2	INICIO		100%	Completo	27/08/25	27/08/25	27/08/25	27/08/25	INICIO																							
3	Acuerdo Contractual		100%	Completo	27/08/25	27/08/25	27/08/25	27/08/25	Acuerdo Contractual																							
4	INGENIERÍA		100%	Completo	27/08/25	17/10/25	27/08/25	28/11/25	INGENIERÍA																							
13	PRODUCCIÓN		29%	En progreso	10/10/25	18/11/25	10/10/25	21/11/25	PRODUCCIÓN																							
14	Fabricación		29%	En progreso	10/10/25	18/11/25	10/10/25	21/11/25	Fabricación																							
15	Paneles Absorbentes PAB-A50		100%	Completo	10/10/25	17/10/25	10/10/25	17/10/25	Paneles Absorbentes PAB-A50																							
16	Splitter Descarga de Aire ADR-M		100%	Completo	10/10/25	16/10/25	10/10/25	16/10/25	Splitter Descarga de Aire ADR-M																							
17	Splitter Admisión de Aire ADR-M		100%	Completo	10/10/25	16/10/25	10/10/25	16/10/25	Splitter Admisión de Aire ADR-M																							
18	Silenciador Escape de Gases SC-5		10%	En progreso	28/10/25	18/11/25	28/10/25	21/11/25	Silenciador Escape de Gases SC-5																							
19	Capucha Protección Agua Lluvia		10%	En progreso	28/10/25	18/11/25	28/10/25	21/11/25	Capucha Protección Agua Lluvia																							
20	Sistema de Escape		10%	En progreso	28/10/25	18/11/25	28/10/25	21/11/25	Sistema de Escape																							
21	Estructura de Soporte		10%	En progreso	24/10/25	14/11/25	24/10/25	21/11/25	Estructura de Soporte																							
22	DESPACHO		40%	En progreso	24/10/25	19/11/25	19/11/25	24/11/25	DESPACHO																							
23	PAB-A50, SPLITTER, SG50 MCH		80%	En progreso	24/10/25	24/10/25	19/11/25	19/11/25	PAB-A50, SPLITTER, SG50 MCH																							
24	Silenciador y sistema de escape, con estructura		0%	No se ha iniciado	19/11/25	19/11/25	24/11/25	24/11/25	Silenciador y sistema de escape, con estructura																							
25	MONTAJE		16%	En progreso	03/11/25	27/11/25	06/11/25	02/12/25	MONTAJE																							
26	Paneles Absorbentes PAB-A50		100%	Completo	03/11/25	10/11/25	06/11/25	06/11/25	Paneles Absorbentes PAB-A50																							
27	Splitter Descarga de Aire ADR-M		10%	En progreso	03/11/25	10/11/25	20/11/25	27/11/25	Splitter Descarga de Aire ADR-M																							
28	Splitter Admisión de Aire ADR-M		10%	En progreso	03/11/25	10/11/25	20/11/25	27/11/25	Splitter Admisión de Aire ADR-M																							
29	Capucha Protección Agua Lluvia		0%	No se ha iniciado	20/11/25	28/11/25	25/11/25	02/12/25	Capucha Protección Agua Lluvia																							
30	Estructura de Soporte		0%	No se ha iniciado	20/11/25	28/11/25	25/11/25	02/12/25	Estructura de Soporte																							
31	Silenciador Escape de Gases SC-5		0%	No se ha iniciado	20/11/25	28/11/25	25/11/25	02/12/25	Silenciador Escape de Gases SC-5																							
32	Sistema de Escape		0%	No se ha iniciado	20/11/25	28/11/25	25/11/25	02/12/25	Sistema de Escape																							
33	CIERRE DE OBRA		0%	No se ha iniciado	28/11/25	28/11/25	03/12/25	03/12/25	CIERRE DE OBRA																							
34	MEDICIONES ACÚSTICAS		0%	No se ha iniciado	01/12/25	02/12/25	04/12/25	05/12/25	MEDICIONES ACÚSTICAS																							
35																																
36																																
37																																
38																																
39																																
40																																
41																																
42																																
43																																
44																																
45																																
46																																
47																																