

**SEMANA 1: VUELOS DE HELICOPTERO DEL 25 DE ENERO AL 30 DE ENERO**

<b>25-01-2021</b>	
<b>HELICÓPTEROS</b>	
<b>TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS)</b>	N.A.
<b>HORARIO TRASLADO PERSONAL</b>	
<b>N° VUELO POR DIA</b>	
<b>TOTAL N° VUELO</b>	

**CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1**

1-. CARGA DE MATERIALES	5
2-. OBRAS CIVILES	0
3-. HORMIGONADO	24
4-. MONTAJE	2
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR	0

**SEMANA 2: VUELOS DE HELICOPTERO DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 6 DE FEBRERO 2021**

<b>01-02-2021</b>		
<b>HELICÓPTEROS</b>	<b>N° 1 (OCC)</b>	<b>N° 2 (MONTAJE)</b>
<b>TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS)</b>	11:20 - 14:20	
<b>HORARIO TRASLADO PERSONAL</b>	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00
<b>N° VUELO POR DIA</b>	3	2
<b>TOTAL N° VUELO</b>	5	

**CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1 + SEMANA 2**

1-. CARGA DE MATERIALES	10
2-. OBRAS CIVILES	18
3-. HORMIGONADO	24
4-. MONTAJE	10
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR	0

**SEMANA 3: VUELOS DE HELICOPTERO DESDE EL 8 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO 2021**

<b>08-02-2021</b>		
<b>HELICÓPTEROS</b>	<b>N° 1</b>	<b>N° 2</b>
<b>TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS)</b>	08:25 - 11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	08:20 - 10:55 11:15 - 14:15 14:35 - 16:25
<b>HORARIO TRASLADO PERSONAL</b>	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	N.A.

<b>N° VUELO POR DIA</b>	5	3
<b>TOTAL N° VUELO</b>	8	

**CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1 + SEMANA 2 + SEM.**

1-. CARGA DE MATERIALES	20
2-. OBRAS CIVILES	24
3-. HORMIGONADO	40
4-. MONTAJE	14
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR	0

**SEMANA 4: VUELOS DE HELICOPTERO EL 15 DE FEBRERO 2021**

			<b>08-02-2021</b>	
<b>HELICÓPTEROS</b>		<b>N° 1</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
<b>TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS)</b>			Montaje torre 125 (punto 4.4 cuadro vuelos)	
<b>HORARIO TRASLADO PERSONAL</b>		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00		
<b>N° VUELO POR DIA</b>		2		
<b>TOTAL N° VUELO</b>		2		

**CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR TIPO ACTIVIDAD, SEMANA 1 + SEMANA 2 +**

1-. CARGA DE MATERIALES	20
2-. OBRAS CIVILES	24
3-. HORMIGONADO	40
4-. MONTAJE	16
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR	0


26-01-2021		27-01-2012		
N° 1	DESCRIPCIÓN	N° 1	N° 2	DESCRIPCIÓN
08:25 -11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	Traslado de materiales y equipos (punto 1.6 cuadro vuelos)	08:25 -11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	08:20 -10:55 11:15 - 14:15 14:35 - 16:25	Hormigonado de torre N° 163, 9 m <sup>3</sup> (punto 3.6 cuadro vuelos)
08:00 - 08:20 17:30 - 18:00		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	N.A.	
5		5	3	
5		8		

021

02-02-2021				
DESCRIPCIÓN	N° 1 (OCC)	N° 2 (MONTAJE)	DESCRIPCIÓN	N° 1 (OCC)
Montaje Torre N° 163 y N° 155 y excavación Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje y punto 2.5 cuadro vuelos para excavacion)	11:20 - 14:20		Montaje Torre N° 163 y N° 155 y excavación Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje y punto 2.5 cuadro vuelos para excavacion)	11:20 - 14:20
	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00
	3	2		3
	5			

2021

09-02-2021			10-02-2021	
DESCRIPCIÓN	N° 1	N° 2	DESCRIPCIÓN	N° 1
Hormigon torre 125 (punto 3.6 cuadro de	08:25 -11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	08:20 -10:55 11:15 - 14:15 14:35 - 16:25	Hormigon torre 125 (punto 3.6 cuadro de vuelos)	08:25 -11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10
	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	N.A.		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00



**ANA 3**

**· SEMANA 3 + SEMANA 4**

<b>28-01-2021</b>			
N° 1	N° 2	DESCRIPCIÓN	N° 1
08:25 - 11:00	08:20 - 10:55	Hormigonado de torre N° 163, 8 m <sup>3</sup> (punto 3.6 cuadro vuelos)	08:25 - 11:00
11:20 - 14:20	11:15 - 14:15		11:20 - 14:20
14:40 - 17:10	14:35 - 16:25		14:40 - 17:10
08:00 - 08:20	N.A.		08:00 - 08:20
17:30 - 18:00			17:30 - 18:00
5	3		5
8			8

<b>03-02-2021</b>		<b>04-02-2021</b>	
N° 2 (MONTAJE)	DESCRIPCIÓN	N° 1 (OCC)	N° 2 (MONTAJE)
	Montaje Torre N° 163 y N° 155 y excavación Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje y punto 2.5 cuadro vuelos para excavacion)	11:20 - 14:20	
08:00 - 08:20		08:00 - 08:20	08:00 - 08:20
17:30 - 18:00		17:30 - 18:00	17:30 - 18:00
2		3	2
5			5

	<b>11-02-2021</b>		<b>12-02-2021</b>	
DESCRIPCIÓN	N° 1	DESCRIPCIÓN	N° 1	
Traslado de torre 125 (punto 1.6 cuadro de vuelos)	08:25 - 11:00	Traslado de torre 125 (punto 1.6 cuadro de vuelos)		
	11:20 - 14:20			
	14:40 - 17:10			
	08:00 - 08:20		08:00 - 08:20	
	17:30 - 18:00		17:30 - 18:00	

	5	ue vuetus)	2
	5		2

29-01-2021		30-01-2021	
N° 2	DESCRIPCIÓN	N° 1	DESCRIPCIÓN
08:20 - 10:55 11:15 - 14:15 14:35 - 16:25	Hormigonado de torre N° 163, 8 m <sup>3</sup> (punto 3.6 cuadro vuelos)		Montaje Torre N° 163 (punto 4.4 cuadro vuelos)
N.A.		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	
3		2	
		2	

05-02-2021			
DESCRIPCIÓN	N° 1 (CARGA)	N° 2 (OCC)	DESCRIPCIÓN
Montaje Torre N° 155 y excavación Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje y punto 2.5 cuadro vuelos para excavacion)	08:25 - 11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	11:20 - 14:20	Traslada de carga y excavación Torre N° 125 (punto 1.5 cuadro vuelos para traslado de carga y punto 2.5 cuadro de vuelos para obras civiles)
	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00		
	5	3	
	8		

13-02-2021		
DESCRIPCIÓN	N° 1	DESCRIPCIÓN
Montaje torre 125 (punto 4.4 cuadro vuelos)		Montaje torre 125 (punto 4.4 cuadro vuelos)
	08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	

	2	
	2	



06-02-2021	
N° 1	DESCRIPCION
11:20 - 14:20	excavación Torre N° 125 (punto 1.5 cuadro vuelos)
08:00 - 08:20	
17:30 - 18:00	
3	
3	