

**MAT.**: Entrega información requerida.

**ANT.**: Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Puerto Montt, 25 de julio de 2025

Sra.

**Ivonne Mansilla Gómez**

Jefa Oficina Regional de Los Lagos

Superintendencia del Medio Ambiente

Aníbal Pinto 142, piso 6 (Edificio Murano)

Puerto Montt

PRESENTE

Junto con saludarle, **Gastón Cortez Quezada**, cédula nacional de identidad N° 9.532.444-4, en representación de **Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**, Rol Único Tributario N° 77.071.440-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, comuna de Puerto Montt, encontrándome dentro de plazo, me dirijo a Ud., a efectos de entregar la información requerida en el resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024 ("**RE N° 958/2024**"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**").

Al respecto, se adjunta a esta presentación la siguiente documentación, correspondiente a las actividades realizadas durante la Semana 54:

1. *Informe de Acciones Correctivas (pdf)*

**POR TANTO**, en virtud de esta presentación, solicito a Ud. tener por cumplido el requerimiento de información contenido en el punto 1 del resuelvo Segundo de la RE N° 958/2024 de la SMA.



**Gastón Cortez Quezada**

**pp. Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**

## INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS

De acuerdo con lo comprometido, los avances son los siguientes:

- Evaluación de cambio de equipo evaporador

**R: Evaluar la posibilidad de cambiar el equipo evaporador. Actualmente se está a la espera de la respuesta respecto a la evaluación técnica.**

- Medición de ruido

**R: De acuerdo con la planificación y lo indicado en la Carta Gantt entregada por el proveedor que está implementando la medida de mitigación de ruido por medio del confinamiento de los grupos electrógeno, los trabajos finalizarán esta semana, específicamente el día 25 de julio de 2025.**

En el informe de la próxima semana indicaremos la fecha acordada con el organismo ETFA para realizar una nueva medición. Dicha medición será ejecutada en el mes de agosto 2025, ya que la planta de procesos se encuentra actualmente sin operación para poder ejecutar las mantenciones que requieren los equipos e infraestructura. El establecimiento retomará su actividad productiva desde 04 de agosto de 2025 pero no a su máxima capacidad, por lo que se evaluará junto a las áreas de producción y mantención, determinar la fecha más próxima que permita la medición en horario nocturno en la peor condición.

- Instalación de techo sobre grupos electrógenos y silenciadores para grupos electrógenos

**R: Se iniciaron los trabajos de la medida de mitigación de acuerdo con la carta Gantt el avance corresponde a las actividades:**

Item	Actividad	Fecha de Termino	Estado
1.1	Acuerdos contractuales y carga de documentos al portal Pronexo	13-06-2025	Realizado a tiempo
1.2	Adquisición de materiales	11-07-2025	Realizado a tiempo
2.1	Trazado y niveles	18-06-2025	Realizado a tiempo
2.2	Excavaciones	20-06-2025	Realizado a tiempo
2.3	Rellenos compactados	20-06-2025	Realizado a tiempo
2.4	Moldajes Fundación	24-06-2025	Realizado a tiempo
2.5	Enfierradura	27-06-2025	Realizado a tiempo
2.6	Hormigonado Fundaciones G-25	01-07-2025	Realizado a tiempo
2.7	Retiro de Moldaje	08-07-2024	Realizado a tiempo
3.1	Fabricación placas de anclaje	20-06-2025	Realizado a tiempo
3.2	Fabricación de pilares	27-06-2025	Realizado a tiempo
3.3	Fabricación Cerchas	04-07-2025	Realizado a tiempo
3.4	Fabricación viga horizontal	04-07-2025	Realizado a tiempo
3.5	Fabricación Costaneras	04-07-2025	Realizado a tiempo
3.6	Instalación estructura metálica (Pilares y Cerchas)	08-07-2025	Realizado a tiempo
3.7	Alargue escape de generadores	11-07-2025	Realizado a tiempo
3.8	Instalación Aislación acústica y malla pollera	11-07-2025	Realizado a tiempo
3.9	Instalación Costaneras	11-07-2025	Realizado a tiempo
3.10	Instalación cubierta	18-07-2025	Realizado a tiempo
3.11	Fabricación e Instalación Celosías	23-07-2025	Realizado a tiempo
4.1	Fabricación Hojalaterías	04-07-2025	Realizado a tiempo
4.2	Instalación hojalatería canal y forros	18-07-2025	Realizado a tiempo

4.3	Instalacion Bajada A.Ll.	21-07-2025	Realizado a tiempo
4.4	Aseo y entrega de obra	25-07-2025	En progreso a tiempo



















