

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1647-2022

Con fecha 02-07-2022 20:35:32 hrs, el titular PETEROA ENERGY SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PFV LOS CORRALES DEL VERANO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-142-2021
Resolución aprueba PdC: 7 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 02-06-2022
Fecha generación PdC electrónico: 17-06-2022
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 02-07-2022
Fiscal instructor: FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1647-2022
Fecha de envío reporte: 02-07-2022 20:35:31
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 02-06-2022
Fecha de término: 18-08-2022
N° reporte: 2 de 4.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2021								2022							
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
1	■															
2		■														
3		■	■													
6			■													
4														■		
5														■		
7							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8														■	■	■
R															■	■



6. Reporte acciones

Hecho 1

No ejecutar la totalidad de las medidas establecidas en la RCA N° 401/2019, en relación a afloramientos de agua, según se expresa en los considerandos 52 y siguientes del presente acto.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Implementar medida de gestión de las aguas afloradas que aún permanecen al interior de la excavación de la torre N° 73, conforme a lo aprobado por la SMA (relleno de la excavación).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-06-2022
Fecha Término:	23-06-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Relleno de excavación de la torre N° 73 se ejecuta conforme a lo aprobado por la SMA.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Una vez aprobado el PDC se comenzarán a desarrollar los trabajos de relleno de la excavación de la torre N° 73, conforme a la metodología y cronograma que se incluye en el Anexo N° 4 del PDC.</p> <p>Durante los trabajos de relleno de la excavación se encontrará un profesional con experiencia en fauna monitoreando las actividades, de manera de evitar cualquier accidente u afectación producto de las obras.</p> <p>Se contempla dar los siguientes avisos en el cumplimiento de esta medida:</p> <p>i. Aviso de Inicio de Trabajos de Relleno (vía SSA): 24 horas antes del inicio de los trabajos.</p> <p>ii. Aviso de Término de Trabajos de Relleno (vía SSA): 24 horas después del término de los trabajos.</p> <p>iii. Aviso de Control de Afloramiento (vía SSA): 24 horas después de la fecha cierta en que se controló el afloramiento.</p> <p>En el Anexo N° 4 de este PDC, “Acción N° 4: Implementación de Medida de Gestión Definitiva para el Manejo de las Aguas”, se entregan los siguientes antecedentes para aprobación de la SMA: Informe Relleno Torre 73 (Anexo N° 4.1); Procedimiento PTO-CON-EPC-002 Relleno Excavación Torre 73 Corrales I (Anexo N° 4.2); Plano Excavación Torre 73 (Anexo N° 4.3) y Normalización Excavación Torre 73 Rev B (Anexo N° 4.4).</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>No Reportada</p>
<p>Justificación No Reporte:</p>	<p>La acción de relleno de la excavación de la Torre 73 aún no se ha iniciado por paralización de obras por parte de la DOM por lo que no puedo poner fecha de inicio, ya que el sistema no me lo permitió para poder cargar el impedimento asociado. Así como la solicitud presentada por Peteroa Energy SpA de apertura de sumario al Ministerio de Vivienda y urbanismo (MINVU) por las paralizaciones a las obras. No obstante se cargan los archivos que se encuentran disponibles del reporte inicial informado en el Plan de Cumplimiento del Proceso Sancionatorio.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	01 Informe Relleno Torre 73 02 Procedimiento PTO-CON-EPC-002 Relleno Excavación Torre 73 Corrales 03 Plano excavación Torre 73 04 Normalización Excavación Torre 73 05 Escrito solicita apertura de sumario DOM Peñaflor 06 Res 02_22 informando paralización de obras Torre 80 07 Ord Eco N°713 emitido por Ministerio de Vivienda y Urbanismo a DOM Peñaflor 08 Imagen del sistema que no permite reportar sin fecha de inicio
Medios de Verificación:	- Anexo 01. Informe Relleno Torre 73.docx - Anexo 02. Procedimiento PTO-CON-EPC-002 Relleno Excavacion Torre 73 Corrales I.docx - Anexo 03. Plano Excavación Torre 73.pdf - Anexo 04. Normalización Excavación Torre 73 Rev B.xlsx - Anexo 05 Escrito solicita apertura de sumario DOM Peñaflor.pdf - Anexo 06 RES N° 02_22 17-02-22_Paralización Obras Torre 80.pdf - Anexo 07 Ord. Eco. N°713_20220615_MUN. de Peñaflor.pdf - Sistema no permite cargar sin fecha. Acción no iniciada.png
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Realizar charlas a todo el personal que trabaje en el relleno de la excavación de la torre N° 73 y en la construcción de la torre P80, y, en general, a todo el personal que intervenga en la construcción del tendido eléctrico, sobre los contenidos de la RCA N° 401/2019, especialmente en materia de afloramientos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros



Fecha Inicio:	09-06-2022
Fecha Término:	23-06-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de charlas a trabajadores que den cuenta que se realizaron con anterioridad al inicio de los trabajos de relleno de excavación de torre N° 73 y de construcción de torre P80.
Forma de Implementación:	Se realizarán charlas de difusión a todo el personal del proyecto que se desempeñe en la construcción del tendido eléctrico, especialmente a aquellos que intervendrán en el relleno de la excavación de la torre N° 73 y en la construcción de la torre P80, de forma previa al inicio de los trabajos respectivos, respecto a los contenidos de la RCA N° 401/2019, especialmente en cuanto a afloramientos y a cómo enfrentarlos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presentan las capacitaciones comprometidas en el PdC para el proceso sancionatorio D-142-2021 de la construcción de la torre P80 que no se encontraba sujeta a paralización de obras por parte de la DOM de Peñaflores ni por el proceso sancionatorio. No se ha podido realizar el relleno de la excavación de la Torre 73, en vista que su inicio se encontraba sujeto a la aprobación del proceso sancionatorio presentado por Peteroa Energy SpA, que si bien se liberó el día 02 de junio de 2022, este al día 30 de Junio de 2022 tenía asociada una paralización de obras por parte de la DOM de Peñaflores desde el 30 de abril de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	12-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	01 Registro de capacitaciones construcción torre 80 02 Aviso inicio de construcción Torre 80 Registro de capacitaciones complementarias para construcción Torre 80
Medios de Verificación:	- Anexo 01 Capacitaciones Plan de Contingencia.pdf - Anexo 02 12.01.2022. Aviso inicio construcción p80.pdf - Registro de Capacitaciones.pdf
Informes de Seguimiento:	- 1002888 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002888
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí



Fecha Impedimento:	30-04-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Paralización excavación Torre 73.zip - Paralización Torre 80.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Introducir modificaciones al proyecto aprobado mediante RCA N° 401/2019, que constituyen cambios de consideración, sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, según lo expresado en los considerandos 23 al 51 del presente acto.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Instalación de la torre P80 en el lugar considerado por la RCA N° 401/2019.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-11-2021
Fecha Término:	04-08-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de la torre P80 en el lugar considerado por la RCA N° 401/2019.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>El Titular ha comenzado la logística para preparar el inicio de los trabajos de construcción de la torre P80 en el lugar contemplado por la RCA N° 401/2019, conforme a la metodología y cronograma contenidos en el Anexo N° 6; los que se iniciarán el día 10/12/2021.</p> <p>En el Anexo N° 6 de este PDC, “Acción N° 8: Instalación Torre P80”, se entregan los siguientes antecedentes: Logística Proyecto PFV Los Corrales del Verano (Anexo N° 6.1).</p> <p>No se espera el afloramiento de agua durante la construcción. En caso de presentarse, se notificará a la SMA siguiendo los procedimientos de la RCA N° 401/2019.</p> <p>El material excedente de la excavación de la torre P80 será utilizado para el relleno de la excavación de la torre N° 73.</p> <p>Desde el inicio de los trabajos de construcción de la torre P80, se encontrará un profesional con experiencia en fauna monitoreando las actividades, de manera de evitar cualquier accidente u afectación producto de las obras.</p> <p>Se contempla dar los siguientes avisos en el cumplimiento de esta medida:</p> <p>i. Aviso de Inicio de Trabajos de Construcción (vía SSA): 24 horas antes del inicio de los trabajos.</p> <p>ii. Aviso de Término de Trabajos de Construcción (vía SSA): 24 horas después del término de los trabajos.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Se carga evidencia del reporte inicial de esta acción</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>12-01-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>
<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>01 Logística de Torre P80 02 Aviso de inicio de trabajos 03 Correo a oficina de partes informando impedimento 04 contenido de archivo adjunto a correo electrónico de oficina de partes Comprobante de Carga en el SSA de Logística y Aviso de Inicio de Trabajos</p>



Medios de Verificación:	- Anexo 01 Logística Proyecto PFV Los Corrales del Verano.docx - Anexo 02 12.01.2022. Aviso inicio construcción p80.pdf - Anexo 03 24.feb.22 Correo Impedimento Torre 73. PFV Los Corrales..pdf - Anexo 04 24.02.2022. Archivos Impedimento Torre 73.pdf - COMPROBANTE N°1003244 Acción 7.pdf
Informes de Seguimiento:	- 1002890 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002890
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	17-02-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Paralización Torre 80.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta SMA N° 166/2018.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	02-06-2022
Fecha Término:	18-08-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, se accederá al SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se carga comprobante de reporte de acciones ya ejecutadas y medios de verificación respectivos.
Fecha Inicio Efectivo:	02-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de Reporte en PdC de 4 Acciones ya ejecutadas y su estatus.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20220702150314.pdf



<p>Informes de Seguimiento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1002548 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002548 - 1002550 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002550 - 1002554 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002554 - 1002887 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002887 - 1002888 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002888 - 1002889 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002889 - 1002890 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002890
<p>¿Se Reportó un Impedimento?:</p>	<p>No</p>
<p>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</p>	
<p>¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?</p>	<p>No</p>



Fecha: 02-07-2022 20:35

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

