

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2218-2023

Con fecha 26-10-2023 09:33:29 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ ha enviado el presente reporte de programa de cumplimento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ALCANTARILLADO Y AS CURACO DE VELEZ

Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-124-2021
Resolución aprueba PdC: 6 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 09-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 02-10-2023
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 09-02-2023

Fiscal instructor: GABRIELA FRANCISCA TRAMÓN PÉREZ

3. Información reporte

Código comprobante envio reporte: SPDC-2218-2023

Fecha de envío reporte: 26-10-2023 09:33:29 - Fuera de Plazo

Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio:09-01-2023Fecha de término:09-01-2024N° reporte:1 de 12.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

		2022											20	23						2024					
Ac	Еne	Fеb	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	Sep	O c t	N o v	D c	Еne	Fеb	M a r	A b r	M a y	J u n	Jul	A g o	Sep	O c t	N o v	D i c	E n e
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									



12													
13													
14													
R													



6. Reporte acciones

Hecho 1

Operación deficiente de la planta de tratamiento de Aguas Servidas, al no man-tener operativas las bom-bas dosificadoras de hipo-clorito de sodio para la desinfección del efluente.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Reemplazo e implementación de bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-01-2022
Fecha Término:	31-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio instaladas y en funcionamiento
Forma de Implementación:	Se realizará servicio de reemplazo de las bombas retiraran las bombas defectuosas y se reemplazarán por bombas nuevas, las cuales deberán cumplir la función de inyección constante al sistema.
	Se realizará la compra de bombas inyectoras de hipoclorito de sodio a través de mercado público u otro medio que permita efectuar compras públicas.
	En Anexo 5 se presenta cronograma que incluye mantenimiento periódico de los equipos de la planta de tratamiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Reporte Inicial Con fecha 11.03.2022 a través del Decreto N°412, se dispuso la licitación pública para la adquisición de las bombas dosificadoras de hipoclorito de Sodio. Se adjunta certificado de disponibilidad presupuestaria N°111 de fecha 11.04.2022, que acredita el financiamiento para dicho proceso. Reporte de Avance Con fecha 11.04.2022 a través del Decreto N° 563, se adjudica la licitación pública para la adquisición e implementación de las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio, a la empresa Trikele Instalaciones Sanitarias y Construcción. Con fecha 22.04.2022 se genera orden de compra N° 3285-122-SE22 a la empresa Trikele Instalaciones Sanitarias y Construcción, adjudicada en el proceso de licitación. La ejecución de los trabajos indicados en la licitación, se ejecutaron desde el 10 al 16 de mayo de 2022 quedando instaladas y en funcionamiento, de acuerdo a Informe de Trabajo N°: 0010/2022 emitido por la empresa Trikele Instalaciones Sanitarias y Construcción, a cargo de la ejecución de las obras. Reporte Final Con fecha 17.10.2023, se acompaña informe de Dirección de Obras Municipales donde se acredita que en la actualidad las bombas de inyección de hipoclorito de sodio continúan operando en forma normal. Añadido a lo anterior se adjuntan fotografías fechadas y georreferenciadas, informe de trabajo de la empresa adjudicada, factura de pago del servicio y decreto de pago municipal.
Fecha Inicio Efectivo:	11-03-2022
Fecha Término Efectivo:	16-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Reporte Inicial Decreto N°412, que acredita el inicio del proceso de licitación pública para la adquisición de las bombas dosificadoras de hipocloríto de Sodio y Certificado N°111 que acredita de disponibilidad presupuestaria para dicho proceso. Reporte de Avance Decreto N° 563, que adjudica la licitación pública para la adquisición e implementación de las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio, a la empresa Trikele Instalaciones Sanitarias y Construcción; y la orden de compra N° 3285-122-SE22 que acredita la adquisición del servicio a la empresa adjudicada en el proceso de licitación. Reporte Final Informe de trabajo N°: 0010/2022 de la empresa Trikele Instalaciones Sanitarias y Construcción, que acredita la instalación y la implementación de las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio; y reporte del funcionamiento de Dirección de Obras Municipales con fotografías fechadas y georreferenciadas que acredita el actual funcionamiento de las bombas inyectoras de hipoclorito de sodio de fecha 17.10.2023; factura N° 24 de 09.08.2022 y Decreto de Pago N° 1318 de 16.08.2022.
Medios de Verificación:	- CONSOLIDADO ACCION 1 TODOS LOS REPORTES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-01-2022, y la fecha real de término es: 16-05-2022.

N° Identificador:	2	
i derimeador.		





Acción:	Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	 Comprobantes de envió del PdC en el SPDC Comprobante de aprobación del PdC en el SPDC Comprobante de envío de reporte inicial del PdC Comprobante de envío de reportes de avances del PdC Comprobante de envío de reporte final del PdC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecid en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta en el sistema digital de la SMA correspondiente al SPDC , los comprobantes de envío de PdC en el SPDC y de arpobación del PdC en el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	16-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se indican los medios de verificaciones correspondientes a esta acción:
	 Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 16 de febrero de 2023. Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 14 de marzo de 2023 Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 17 de marzo de 2023. Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 28 de septiembre de 2023 Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 29 de septiembre de 2023. Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. Comprobante de validación programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. Comprobante de validación programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023.
Medios de Verificación:	- Verificadores Accion 2 - reporte 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Programa de Inspección de funcionamiento y Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de las actividades de mantención
Forma de Implementación:	Se llevará en forma semestral, realizado por empresa especializada.





Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Tal como se comprueba en el certificado de disponibilidad presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC; pues como se puede apreciar solo teníamos asignado un monto para reparaciones menores y consumo de luz. Sin perjuicio de lo anterior, y existiendo un alto compromiso de parte de esta administración en cumplir a cabalidad al plan desde el año 2022 se han ido gestionando recursos externos para financiar las diversas acciones contempladas en dicho instrumento. Así y tal como consta en el convenio de fecha 25/04/2023 y el comprobante de ingreso de fecha 23/05/2023, se ha concretado un aporte del Gobierno Regional de Los Lagos por la suma de \$99.952.608 que va en directo beneficio a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Curaco de Vélez. Es dable mencionar que en febrero del año 2023 se lleva a cabo el proyecto denominado "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" generada mediante adquisición ID N° 3296-45-LQ22 por la suma de \$ 178.562.475 impuestos incluidos. Dicho proyecto tuvo por objetivo mejorar la operación y mantención del sistema de tratamiento de aguas servidas de la comuna, como queda demostrado con las especificaciones técnica del proyecto que se acompañan. A través del Decreto Alcaldicio N° 1.775 con fecha 22/12/2022 se inicia el proceso que dispone Licitación Pública ID 3296-45-LQ22.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto.
	1 Oficio N° 747 de fecha 23 de octubre de 2023: Documento que indica que Municipalidad no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 1 y 2)
	2 Documento dispone licitación pública ID N° 3296-45- LO22, "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CURACO DE VELEZ", APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. BASES TÉCNICAS. ANTECEDENTES DE LICITACION Y DESIGNA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. (Página 3 y 4).
	3 Antecedentes que dan cuenda del proyecto "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" (Página 5 a 39)
	4 Documentos asociados a la solicitud y posterior adjudicación de fondos al Gobierno Regional de Los Lagos para llevar a cabo el PDC. (Página 41 a 50.)
	5 Certificado N° 213 de fecha 19 de octubre de 2013, Certificado de disponibilidad presupuestaria indicando que nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 51.)
	6 Especificaciones Técnicas correspondientes al Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez. (Página 52 a 67).
Medios de Verificación:	- Verificador accion 4 - reporte 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	02-01-2023
Archivos Asociados al Impedimento	- CERT.213.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	





Hecho 2

No reporta los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Reporte de los PVAs pendientes de reportar a la Autoridad a través de la Plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	30-01-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Se dará cuenta del reporte del 100% de los PVA pendientes a la plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental ("SSA")
Forma de Implementación:	Se gestionará el acceso a las referidas plataformas para concretar el reporte de los PVA al SSA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Tal como se comprueba en el certificado de disponibilidad presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC; pues como se puede apreciar solo se tenía asignado un monto para reparaciones menores y consumo de luz. Sin perjuicio de lo anterior, y existiendo un alto compromiso de parte de esta administración en cumplir a cabalidad al plan desde el año 2022 se han ido gestionando recursos externos para financiar las diversas acciones contempladas en dicho instrumento. Así y tal como consta en el convenio de fecha 25/04/2023 y el comprobante de ingreso de fecha 23/05/2023, se ha concretado un aporte del Gobierno Regional de Los Lagos por la suma de \$99.952.608 que va en directo beneficio a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Curaco de Vélez. Estos dineros fueron solictados al Gobierno Regional a través del ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03′, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023. Es dable mencionar que en febrero del año 2023 se lleva a cabo el proyecto denominado "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" generada mediante adquisición ID N° 3296-45-LQ22 por la suma de \$ 178.562.475 impuestos incluidos.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	,
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto.
	1 Oficio N° 747 de fecha 23 de octubre de 2023: Documento que indica que Municipalidad no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 1 y 2)
	2 Documento dispone licitación pública ID N° 3296-45- LO22, "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CURACO DE VELEZ", APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. BASES TÉCNICAS. ANTECEDENTES DE LICITACION Y DESIGNA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. (Página 3 y 4).
	3 Antecedentes que dan cuenda del proyecto "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" (Página 5 a 39)
	4 Documentos asociados a la solicitud y posterior adjudicación de fondos al Gobierno Regional de Los Lagos para llevar a cabo el PDC. (Página 41 a 50.) 4.1 ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03´, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023.(Página 41)
	5 Certificado N° 213 de fecha 19 de octubre de 2013, Certificado de disponibilidad presupuestaria indicando que nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 51.)
	6 Especificaciones Técnicas correspondientes al Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez. (Página 52 a 67).
Medios de Verificación:	- Verificador accion 4 - reporte 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	27-08-2018
Archivos Asociados al Impedimento	- CERT.213.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	





¿El titular reportó para esta acción No el uso de una ETFA u otro organismo similar?

N° Identificador:	8
Acción:	Ejecución de muestreo y análisis de coliformes fecales y totales, pH, potencial Redox presentes en agua superficial y materia orgánica total en sedimento en forma bimestral. Ejecución a través de una entidad debidamente
	calificada, un muestreo de análisis de fauna íctica y de recursos hidrobiológicos de forma trimestral.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución y reporte del 100% de los PVA
Forma de Implementación:	Para el muestreo bimestral se deberá considerar los siguientes puntos de muestreo: (1) Punto de control en el Estero sin nombre, aguas arriba de la descarga, (2) Estero sin nombre frente a la descarga, (3) Estero sin nombre 200 metros aguas debajo de la descarga, y (4) desembocadura del estero sin nombre. Para el muestreo trimestral, se deberá considerar en (1) el punto de control establecido en el Estero sin nombre 100 m aguas arriba de la descarga, y (2) Estero sin nombre 200 metros aguas debajo de la descarga, o en los puntos que hayan sido controlados en el primer PVA, conforme lo señala la RCA N° 817/2012. Todos los informes que den cuenta de resultados deberán ajustarse, en lo que resulte pertinente, a los contenidos mínimos establecidos en la Resolución N° 223/2015 de esta Superintendencia. Los informes de seguimiento serán analizados teniendo en consideración los resultados de las caracterizaciones ambientales levantadas en la DIA e informes posteriores.
Acciones Alternativas:	
7 toolorios 7 titorriativas.	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Tal como se comprueba en el certificado de disponibilidad presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC; pues como se puede apreciar solo se tenía asignado un monto para reparaciones menores y consumo de luz. Sin perjuicio de lo anterior, y existiendo un alto compromiso de parte de esta administración en cumplir a cabalidad al plan desde el año 2022 se han ido gestionando recursos externos para financiar las diversas acciones contempladas en dicho instrumento. Así y tal como consta en el convenio de fecha 25/04/2023 y el comprobante de ingreso de fecha 23/05/2023, se ha concretado un aporte del Gobierno Regional de Los Lagos por la suma de \$99.952.608 que va en directo beneficio a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Curaco de Vélez. Estos dineros fueron solictados al Gobierno Regional a través del ORD Nº6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03´, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023. Es dable mencionar que en febrero del año 2023 se lleva a cabo el proyecto denominado "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" generada mediante adquisición ID N° 3296-45-LQ22 por la suma de \$ 178.562.475 impuestos incluidos.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto.
	1 Oficio N° 747 de fecha 23 de octubre de 2023: Documento que indica que Municipalidad no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 1 y 2)
	2 Documento dispone licitación pública ID N° 3296-45- LO22, "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CURACO DE VELEZ", APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. BASES TÉCNICAS. ANTECEDENTES DE LICITACION Y DESIGNA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. (Página 3 y 4).
	3 Antecedentes que dan cuenda del proyecto "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" (Página 5 a 39)
	4 Documentos asociados a la solicitud y posterior adjudicación de fondos al Gobierno Regional de Los Lagos para llevar a cabo el PDC. (Página 41 a 50.) 4.1 ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03´, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023.(Página 41)
	5 Certificado N° 213 de fecha 19 de octubre de 2013, Certificado de disponibilidad presupuestaria indicando que nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 51.)
	6 Especificaciones Técnicas correspondientes al Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez. (Página 52 a 67).
Medios de Verificación:	- Verificador accion 4 - reporte 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	9
Acción:	Contrato con empresa ETFA anual con renovación previo al vencimiento del mismo periodo
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Contratación de ETFA para la ejecución de los monitoreos comprometidos
Forma de Implementación:	Se contratará a empresa (s) que realice tanto los muestreos comprometidos para asegurar reporte de los resultados obtenidos y el cumplimiento normativo a la autoridad. Para lo anterior se tendrá en cuenta el procedimiento de compras públicas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El convenio de fecha 25/04/2023 y el comprobante de ingreso de fecha 23/05/2023, se concretó un aporte del Gobierno Regional de Los Lagos por la suma de \$99.952.608 que va en directo beneficio a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Curaco de Vélez, lo que nos prmitió contratar a la empresa ETFA CONEMI en el mes de agosto del presente año, luego de una contratación de servicios especializados a través de la página www.mercadopublico.cl. Cabe mencionar ademas que existió la indisponibilidad de la página lo que retrazó de igual forma los trámites administrativos.
Fecha Inicio Efectivo:	20-09-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto. 1. Decreto alcaldicio N° 1237 de fecha 20.09.2023 que dispone realizar la consulta del servicio especializado: Estudios para ejecutar plan de cumplimiento ambiental PTAS Curaco de Vélez 2. Invitación para contratacion de servicios especializados (Términos de referencia) 3. Orden de compra N° 3296-25-SE 23 de fecha 03.10.2023
Medios de Verificación:	- reporte 1 accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción correspondiente reportes de PVA comprendida en el PdC a través del Sistema de Seguimiento Ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportar 100% de PVAs realizados a la SMA.



Forma de Implementación:	Se gestionará el acceso a las referidas plataformas para concretar el reporte de los PVA al SSA. Todos los informes de seguimiento ambiental serán reportados a través de la plataforma de Sistema de Seguimiento ambiental dispuesta en el sitio https://ssa.sma.gob.cl/, en cumplimiento de la Res. Ex. 223/2015 de la SMA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Tal como se comprueba en el certificado de disponibilidad presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC; pues como se puede apreciar solo se tenía asignado un monto para reparaciones menores y consumo de luz. Sin perjuicio de lo anterior, y existiendo un alto compromiso de parte de esta administración en cumplir a cabalidad al plan desde el año 2022 se han ido gestionando recursos externos para financiar las diversas acciones contempladas en dicho instrumento. Así y tal como consta en el convenio de fecha 25/04/2023 y el comprobante de ingreso de fecha 23/05/2023, se ha concretado un aporte del Gobierno Regional de Los Lagos por la suma de \$99.952.608 que va en directo beneficio a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Curaco de Vélez. Estos dineros fueron solictados al Gobierno Regional a través del ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03′, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023. Es dable mencionar que en febrero del año 2023 se lleva a cabo el proyecto denominado "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" generada mediante adquisición ID N° 3296-45-LQ22 por la suma de \$ 178.562.475 impuestos incluidos.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	000.2022
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto.
	1 Oficio N° 747 de fecha 23 de octubre de 2023: Documento que indica que Municipalidad no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 1 y 2)
	2 Documento dispone licitación pública ID N° 3296-45- LO22, "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CURACO DE VELEZ", APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. BASES TÉCNICAS. ANTECEDENTES DE LICITACION Y DESIGNA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. (Página 3 y 4).
	3 Antecedentes que dan cuenda del proyecto "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" (Página 5 a 39)
	4 Documentos asociados a la solicitud y posterior adjudicación de fondos al Gobierno Regional de Los Lagos para llevar a cabo el PDC. (Página 41 a 50.) 4.1 ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03´, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023.(Página 41)
	5 Certificado N° 213 de fecha 19 de octubre de 2013, Certificado de disponibilidad presupuestaria indicando que nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 51.)
	6 Especificaciones Técnicas correspondientes al Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez. (Página 52 a 67).
Medios de Verificación:	- Verificador accion 4 - reporte 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	02-01-2023
Archivos Asociados al Impedimento	- CERT.213.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	





¿El titular reportó para esta acción No el uso de una ETFA u otro organismo similar?

N° Identificador:	11
Acción:	Designación de funcionarios encargados de la coordinación con la ETFA para la ejecución del PVA y asegurar el reporte de los resultados al SSA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	16-01-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Designación de los funcionarios encargados
Forma de Implementación:	Se realizará capacitación del/los encargados en relación a las obligaciones ambientales del proyecto.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A través del Decreto N° 1376 de fecha 23 de octubre de 2023, se designa a funcionarios encargados de la coordinación con la ETFA para la ejecución del PVA y asegurar el reporte de los resultados al SSA. Para lo anterior, se designa a José Alejandro Almonacid Gallardo, Rut: 15.814.253-8 Encargado de la Oficina de Medio Ambiente como Contraparte Titular. Por su parte, como Contraparte suplente se designa a don Ronny Oscar Illanes Ojeda, Rut: 14.386.936-9, Director de Obras Municipales.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto.
	Decreto N° 1376 de fecha 23 de octubre de 2023, se designa a funcionarios encargados de la coordinación con la ETFA para la ejecución del PVA y asegurar el reporte de los resultados al SSA.



Medios de Verificación:	- DECRETO ALCALDICIO 1376 nombramiento.pdf - CERTIFICADO 11 RRHH JOSE ALMONACID 23.10.23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que Reporta la Acción:	se
¿El titular reportó para esta acceluso de una ETFA u o organismo similar?	



Hecho 3

No ha presentado a la SMA los antecedentes para calificación de fuente emisora y obtención de su programa de monitoreo de la calidad del efluente descargado por la PTAS

Acciones Principales

N° Identificador:	12
Acción:	Presentación a la SMA de los antecedentes necesarios para la obtención de la calificación de fuente emisora y aprobación del programa de monitoreo definitivo o provisional de la calidad del efluente descargado por la PTAS.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Acreditación de la obtención de su RPM
Forma de Implementación:	Se presentarán los antecedentes que corresponden al llenado de formulario y posterior tramitación ante la autoridad.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Tal como se comprueba en el certificado de disponibilidad presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC; pues como se puede apreciar solo se tenía asignado un monto para reparaciones menores y consumo de luz. Sin perjuicio de lo anterior, y existiendo un alto compromiso de parte de esta administración en cumplir a cabalidad al plan desde el año 2022 se han ido gestionando recursos externos para financiar las diversas acciones contempladas en dicho instrumento. Así y tal como consta en el convenio de fecha 25/04/2023 y el comprobante de ingreso de fecha 23/05/2023, se ha concretado un aporte del Gobierno Regional de Los Lagos por la suma de \$99.952.608 que va en directo beneficio a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Curaco de Vélez. Estos dineros fueron solictados al Gobierno Regional a través del ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03′, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023. Es dable mencionar que en febrero del año 2023 se lleva a cabo el proyecto denominado "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" generada mediante adquisición ID N° 3296-45-LQ22 por la suma de \$ 178.562.475 impuestos incluidos. Se debe indicar que para calificarse como fuente emisora se requiere del servicio de muestreo de la tabla
Facha Inicia Efectiva	emisora del D.S.90.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se describen los medios de verificación en adjunto.
	1 Oficio N° 747 de fecha 23 de octubre de 2023: Documento que indica que Municipalidad no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 1 y 2)
	2 Documento dispone licitación pública ID N° 3296-45- LO22, "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CURACO DE VELEZ", APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. BASES TÉCNICAS. ANTECEDENTES DE LICITACION Y DESIGNA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. (Página 3 y 4).
	3 Antecedentes que dan cuenda del proyecto "Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Curaco de Vélez" (Página 5 a 39)
	4 Documentos asociados a la solicitud y posterior adjudicación de fondos al Gobierno Regional de Los Lagos para llevar a cabo el PDC. (Página 41 a 50.) 4.1 ORD N°6 de fecha 03 de enero de 2022, el cual solicita aporte por glosa presupuestaria 03´, subtitulo 3.3 letra e), contribuir al sistema de operación de alcantarillado en una o más localidades hasta 2000 habitantes de una comuna" del Presupuesto FNDR 2023.(Página 41)
	5 Certificado N° 213 de fecha 19 de octubre de 2013, Certificado de disponibilidad presupuestaria indicando que nuestro municipio no contaba con recursos municipales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el PDC. (Página 51.)
	6 Especificaciones Técnicas correspondientes al Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez. (Página 52 a 67).
Medios de Verificación:	- Verificador accion 4 - reporte 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No







Fecha: 26-10-2023 9:33

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.