

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-181-2019

Con fecha 08-03-2019 18:49:36 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: VERTEDERO OSORNO
Región: X Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-036-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 01-02-2019
Fecha generación PdC electrónico: 27-02-2019
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 08-04-2019
Fiscal instructor: SEBASTIAN EDUARDO ARRIAGADA VARELA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-181-2019
Fecha de envío reporte: 08-03-2019 18:49:35
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-02-2019
Fecha de término: 08-03-2020
N° reporte: 1 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2018							2019												2020			
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	
23	■	■	■	■																			
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
2																	■	■	■	■	■	■	
3											■	■											
4										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5										■	■	■	■	■	■								
6															■	■	■	■	■	■	■	■	
7										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9																■	■	■	■				
10										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



6. Reporte acciones

Hecho 5

Cumplimiento parcial de la medida pre procedimental consistente en el cierre perimetral del Vertedero, decretada por el Superintendente del Medio Ambiente mediante la Res. Ex. N° 696/2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	23
Acción:	Construcción cierre perimetral, con personal municipal, a través del Departamento de Operaciones.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	12-06-2018
Fecha Término:	15-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Construcción del cerco perimetral según RCA N° 438/2010. (ver anexos correspondientes a la acción N° 25)
Forma de Implementación:	Se hará mediante ejecución directa. Y se construirá cerco perimetral según especificaciones indicadas en la DIA y RCA en su considerando 3.3.7 sobre Cierre Perimetral de la RCA N°438/2010. Se consideran 2.700 metros lineales de cierre.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

A.RESUMEN DEL REPORTE:

Ejecución de acción N°23. Construcción cierre perimetral, con personal municipal, a través del Departamento de Operaciones. Se construyó cerco perimetral de acuerdo a lo establecido en la RCA N° 438/2010. mediante ejecución directa. Se constatan 2.700 metros lineales de cierre.

B.INTRODUCCIÓN

Durante los 30 años de funcionamiento, el vertedero de Curaco ha contado con un cierre perimetral básico: estacas de pellines cada 5 metros con cuatro corridas de alambre púa. Este tipo de cercado contribuyó a que no ocurran efectos negativos. No existe denuncias o reclamos por ingreso de animales, o personas afectadas por la falta de cierre perimetral. Al respecto se formuló el siguiente hecho infraccional: Cumplimiento parcial de la medida pre procedimental consistente en el cierre perimetral del vertedero, decretada por el Superintendente del Medio Ambiente mediante la Res.Ex. N°696/2018.

En el Plan de Cumplimiento se presentó la Acción N°23, para eliminar el efecto negativo y que consistió en construcción de cerco perimetral de acuerdo a lo establecido en la RCA N° 438/2010.

La unidad responsable de construir el cerco fue la Dirección de Operaciones de la Municipalidad, a través de ejecución directa, comprando los materiales necesario, utilizando personal municipal y personal de trabajos comunitarios. Se construyeron aproximadamente 2.727 metros lineales de cerco perimetral.

C.OBJETIVOS EDL INFORME:

1. Reportar el cumplimiento de la acción N° 23 del Plan de Cumplimiento, el que tiene como meta Implementación y cierre de todo el perímetro del vertedero.

D.MATERIALES Y MÉTODOS.

La acción no considera mediciones, muestreos y/o análisis, solo considera la ejecución de una obra, cierre perimetral del vertedero.

Materiales:

- Rollizo impregnado.
- Malla Bizcocho galvanizada.
- Alambre Púa.
- Base cemento en rollizos de 6 pulgadas.
- Perfiles de aceros (portón)
- Malla Acma.



	<p>- Clavos, brocha, entre otros.</p> <p>Método: Ejecución Directa con personal municipal, se adjunta acta de recorrido responsable inspector técnico en supervisar construcción del cerco (ANEXO 6)</p> <p>COSTO TOTAL ACCIÓN: Solo materiales: \$17.718.299, no incluye mano de obra (se adjuntan decretos de compra directa de materiales ANEXOS 7 Y 8).</p> <p>Descripción cerco: según croquis en acta de responsable construcción, y se adjuntan fotos georeferenciadas en Coordenadas UTM DATUM WGS84 (ANEXO 1,2,3,,5), de acuerdo a formato de SMA.</p> <p>E.RESULTADOS. Se construyeron 2.727 metros lineales de cerco perimetral del Vertedero de Curaco.</p> <p>F.CONCLUSIONES Con la implementación del cerco perimetral se logra cerrar todos los accesos libres del vertedero, de manera de impedir el ingreso de persona, como animales al recinto, sin un control.</p> <p>G.REFERENCIAS No aplica.</p> <p>H.ANEXOS: ANEXO 1. Fotografía perimetral lado norte Vertedero Curaco. ANEXO 2 Fotografía perimetral lado sur Vertedero Curaco. ANEXO 3 Fotografía perimetral lado este (acceso) Vertedero Curaco. ANEXO 4 Fotografía personal municipal ejecutando cerco perimetral lado acceso. ANEXO 5 Fotografía personal municipal y maquinaria ejecutando cerco perimetral. ANEXO 6 Acta de recorrido-construcción cerco ANEXO 7 Decreto compra directa Nro. 6687 por valor de \$4.129.050 ANEXO 8 Decreto compra directa Nro. 7634 por valor de \$13.589.249</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2018
Fecha Término Efectivo:	15-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>ANEXO 1. Fotografía perimetral lado norte Vertedero Curaco.</p> <p>ANEXO 2 Fotografía perimetral lado sur Vertedero Curaco.</p> <p>ANEXO 3 Fotografía perimetral lado este (acceso) Vertedero Curaco.</p> <p>ANEXO 4 Fotografía personal municipal ejecutando cerco perimetral.</p> <p>ANEXO 5 Fotografía personal municipal y maquinaria ejecutando cerco perimetral.</p> <p>ANEXO 6 Acta de recorrido-construcción.</p> <p>ANEXO 7 Decreto compra directa Nro. 6687 por valor de \$4.129.050</p> <p>ANEXO 8 Decreto compra directa Nro. 7634 por valor de \$13.589.249</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - INFORME REPORTE INICIAL PDC FORMATO SMA.pdf - ANEXO 1 Formato fotografia 1.pdf - ANEXO 2 Formato fotografia 2.pdf - ANEXO 3 Formato fotografia 3.pdf - ANEXO 4 Formato fotografia 4.pdf - ANEXO 5 Formato fotografia 5.pdf - ANEXO 6 acta recorrido construcción recepción cerco.pdf - ANEXO 7 Orden de compra materiales Decreto compra directa Nro. 6687.pdf - ANEXO 8 Orden de compra materiales Decreto compra directa Nro. 6687.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 08-03-2019 18:49

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

