

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3300-2025

Con fecha 19-11-2025 20:02:09 hrs, el titular PISCICULTURA NILAHUE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PISCICULTURA NILAHUE
Región: Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: P-004-2025
Resolución aprueba PdC: 4 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 21-10-2025
Fecha generación PdC electrónico: 11-11-2025
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 28-01-2026
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3300-2025
Fecha de envío reporte: 19-11-2025 20:02:09
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 28-10-2025
Fecha de término: 29-01-2026
Nº reporte: 1 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.





6. Reporte acciones

Hecho 1

No cumplir con condiciones del sistema de seguridad para evitar el ingreso o escape de peces desde o hacia el río Nilahue, en tanto:

1. Existe desgaste de materialidad, oxidación y mal estado de las rejillas que componen el sistema de seguridad, especialmente en el sector del decantador.
2. Ausencia de rejillas que impidan el ingreso de peces del río hacia la planta en el sector de bocatoma, debiendo disponerse de acuerdo a lo establecido en la RCA N° 098/2001.

Acciones Principales

Nº Identificador:	1
Acción:	Recaptura de ejemplares escapados de la Piscicultura Nilahue, con posterioridad al evento de fuga.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Plan de Contingencias
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	14-12-2021
Fecha Término:	23-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Recaptura de 5.997 peces de especie salmón Coho
Forma de Implementación:	5.997 individuos recapturados posterior al evento, en presencia de personal de SERNAPESCA (RAMA), entre el 14 de diciembre de 2021 y el 23 de diciembre de 2021, tal como da cuenta el Informe de Término de Contingencia del Apéndice 7 del Anexo asociado a efectos del cargo 1.
Costos Incurridos:	0
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa la acción a solicitud de la SMA en su corrección de oficio, la que se encuentra ejecutada y cumplida.
Fecha Inicio Efectivo:	14-12-2021
Fecha Término Efectivo:	23-12-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe término de contingencia SERNAPESCA firmado que da cuenta del detalle de gestiones realizadas y conteo recaptura de peces - Registro de Aviso de contingencia a la autoridad - Fotografías de las labores realizadas - Plan de contingencia de 2020 aplicado - Bitácoras internas de la piscicultura que dan cuenta de labores realizadas y cantidad de peces recapturados
Medios de Verificación:	- Anexo 2. Medios de Verificación Acción 1.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	2
Acción:	Plan de mantenimiento del sistema de seguridad de rejillas 2024
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-10-2024
Fecha Término:	04-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Debida ejecución del Plan de mantenimiento del sistema de seguridad de rejillas 2024.



Forma de Implementación:	<p>Se realizaron reparaciones en las rejillas del fondo de cada estanque, específicamente por donde se produce el desagüe de agua, con el fin de mejorar la capacidad de flujo y evitar escapes de peces si ingresaran a cultivo algunos de menor tamaño (Sector C). En particular, cada rejilla se revisó, reparó o reconstruyó para mantener el control de escapes en las canaletas de los patios de piscinas. La reconstrucción significó el reemplazo de la estructura, y la reparación, involucró reforzar o cambiar ciertas partes de la rejilla. Además, se revisaron, repararon y/o reconstruyeron las rejillas del canal general de desagüe (Sector D) y en la laguna de decantación (Sector E).</p> <p>También, se construyeron muros y una base de hormigón para mejorar la estructura y el correcto funcionamiento de las rejillas de control de escapes en el canal de desagüe previo a la laguna de decantación (Sector D).</p> <p>Los antecedentes que dan cuenta de los servicios descritos e imágenes de las mantenciones se acompañan en el anexo asociado a esta acción.</p>
Costos Incurridos:	15.260
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta esta acción ejecutada y se acompañan elementos que dan cuenta de su implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2024
Fecha Término Efectivo:	04-12-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas N°s. 810 de Forma de Implementación 09/10/2024, 828 de 19/11/2024 y 838 de 04/12/2024, todas de la empresa “Construcciones Industriales Alven Limitada”. - Facturas N°s. 522 de 04-09-2023 y 523 de 07-09-2023, ambas de Eloy Sebastián Herrera Duran Contratista. - Fotografías de la ejecución del Plan de mantención del sistema de seguridad de rejillas
Medios de Verificación:	- Anexo 3. Medios de Verificación Acción 2.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 04-12-2024, y la fecha real de término es: 04-12-2025.

Nº Identificador:	3
Acción:	Mejoras al sistema de seguridad en las rejillas de control post evento de 2021 en los siguientes sectores: Sector C (desagüe de piscinas) y Sector E (de salida al río).
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	04-11-2021
Fecha Término:	04-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Debida ejecución de las mejoras al sistema de seguridad en las rejillas de control post evento de 2021
Forma de Implementación:	Una vez ocurrido el evento de aluvión y/o deslizamiento de tierra del día 3 de noviembre de 2021, se procedió a realizar un catastro de las infraestructuras dañadas por el temporal. Luego, se compraron materiales y se realizaron por personal de la empresa las mantenciones, mejoras o cambios de las rejillas dañadas del sistema de seguridad de ingreso y salida de peces. En particular, se repararon o cambiaron las rejillas de todos los canales de desagües en el Sector C, y parte de la rejilla de salida al río en el Sector E, mediante la elevación de la estructura con el fin de enfrentar crecidas mayores del río. Los antecedentes que dan cuenta de las compras de materiales descritos e imágenes de las mejoras se acompañan en el Anexo asociado a esta acción.
Costos Incurridos:	3.390
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se reporta esta acción ejecutada y cumplida consistente en Mejoras al sistema de seguridad en las rejillas de control post evento de 2021 en los sectores C y E, una vez ocurrido el evento de aluvión y/o deslizamiento de tierra del día 3 de noviembre de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	04-11-2021
Fecha Término Efectivo:	04-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas N°s. 1649096 de 05/11/2021, 1649148 de 09/11/2021 y 1664557 de 22/11/2021, todas de Ferreterías Weitzler S.A. - Facturas N°s. 859045 de 17/12/2021 y 875292 de 04/03/2022, ambas de Comercial Harcha y CIA Ltda. - Fotografías de las mejoras al sistema de seguridad en rejillas de control post evento 2021
Medios de Verificación:	- Anexo 4. Medios de Verificación Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Construcción de una obra de captación (bocatoma) con defensas fluviales de gaviones y de una barra transversal de hormigón para peraltar el eje hidráulico del cauce del río Nilahue, en contravención a lo autorizado por la RCA N° 098/2001.

Acciones Principales

Nº Identificador:	7
Acción:	Obtención de la Resolución de la DGA de aprobación de proyecto de construcción de bocatoma en el río Nilahue.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	03-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de la DGA de aprobación de proyecto de construcción de bocatoma en el río Nilahue.
Forma de Implementación:	Con fecha 10 de marzo de 2023 se solicitó a la DGA de Los Ríos la aprobación del proyecto de construcción de bocatoma en las aguas superficiales del río Nilahue, ubicado en la comuna de Lago Ranco, provincia Del Ranco, Región de Los Ríos. Dicha solicitud fue admitida a trámite mediante la Resolución DGA N°1114, de 21 de julio de 2023, y aprobada por la Resolución DGA N°332, de 3 de marzo de 2025. Los tres antecedentes mencionados se acompañan en el Anexo asociado a esta acción.
Costos Incurridos:	0
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se reporta esta acción que ya se encuentra ejecutada y cumplida, consistente en la obtención, por medio de Resolución DGA N°332, de 3 de marzo de 2025, de la aprobación del proyecto de construcción de bocatoma en las aguas superficiales del río Nilahue, demostrándose la tramitación de la solicitud hasta su resolución final.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	03-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de 10/03/2023 a DGA de aprobación proyecto de construcción de bocatoma. - Resolución DGA N°1114, de 21/07/2023 de admisibilidad. - Resolución DGA N°332, de 03/03/2025, que aprueba proyecto de construcción de bocatoma. - Informe de Bocatoma, sus anexos y planimetría, que contiene, entre otros, memoria descriptiva, hidrológica, hidráulica, mecánica fluvial, recomendaciones operacionales y especificaciones técnicas
Medios de Verificación:	- Anexo 9. Medios de Verificación Acción 7.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 19-11-2025 20:02

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.



