

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-740-2020

Con fecha 11-08-2020 18:30:06 hrs, el titular SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: RUTA 60 CH SECTOR 1 LOS ANDES - PANQUEHUE V REGION
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-004-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 14-07-2020
Fecha generación PdC electrónico: 31-07-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 14-10-2020
Fiscal instructor: ROMINA VALERIA CHAVEZ FICA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-740-2020
Fecha de envío reporte: 11-08-2020 18:30:05
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-07-2020
Fecha de término: 12-02-2021
N° reporte: 1 de 4.





6. Reporte acciones

Hecho 1

Incumplimiento de medidas de control de emisiones atmosféricas, que se constata en lo siguiente:

- a. Sectores en que se comprometió la implementación de cierre perimetral de malla raschel se encuentran: sin dicha malla; con malla raschel rota; o con malla raschel hasta una altura inferior al terraplén de las defensas fluviales.
- b. La humectación de caminos de tierra del tramo 5 de las defensas fluviales no evitan la resuspensión de material particulado asociada al tránsito de vehículos.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Reducción de emisiones de MP10, mediante la reparación y pavimentación de acceso a la comuna de San Felipe.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	21-10-2017
Fecha Término:	25-10-2017
Indicadores de Cumplimiento:	Reducción de un 98% de MP10, de las emisiones atribuibles al referido cargo, mediante reparación y pavimentación del sector Puente el Rey de la comuna de San Felipe, realizada en los términos y plazos comprometidos
Forma de Implementación:	El año 2017 la empresa OHL Construcción ejecutó la reparación y pavimentación con asfalto del Sector Puente el Rey de San Felipe. El tramo reparado y pavimentado, corresponde a una distancia aproximada de 100 metros lineales, con una superficie de asfalto de 1500 m2 (Más detalles anexo 2).
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La presente acción da cuenta de la reparación y pavimentación del camino de acceso a la comuna de San Felipe, lo cual tuvo como objetivo mitigar emisiones atmosféricas no controladas durante la ejecución del proyecto. Dicha acción consideró el reparado y pavimentado de aproximadamente 100m lineales y una superficie de 1500m ² , lo cual generó una reducción estimada del 98% de MP10 de las emisiones atribuibles al referido cargo.
Fecha Inicio Efectivo:	21-10-2017
Fecha Término Efectivo:	25-10-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación asociados a la ejecución de la acción son los siguientes: 01 Reporte Inicial Accion N°1. 02 Informe Tecnico Accion N°1. 03 Minuta de Efectos Cargo N°1. 04 Anexo 1. Inventario Estimacion de Emisiones Cargo 1. 05 Anexo 2. Archivos de entrada y salida Screen3. 06 Anexo 3. Ruta 60 Ch CC3_listado de precios. 07 Anexo 4. Pavimentaciones San Felipe Presupuestos. 08 Anexo 5. Publicacion diario oficial CC3 23.10.2012.
Medios de Verificación:	- 01 Minuta Reporte Inicial Accio ´n N°1.pdf - 02 Informe Te ´cnico Accio ´n N°1.pdf - 03 Minuta Efectos Cargo 1.pdf - 04 Anexo 1 Inventario Estimacio ´n de Emisiones Cargo 1.xlsx - 05 Anexo 2 Archivos entrada y salida Screen3.zip - 06 Anexo 3 Ruta 60 Ch CC3_listado de precios.pdf - 07 Anexo 4 Pavimentaciones San Felipe Presupuestos.xlsx - 08 Anexo 5 Publicacion diario oficial CC3 23.10.2012.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Reducción de emisiones de MP10 mediante la pavimentación de tramo de camino interior de la comuna de San Felipe.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	10-01-2018
Fecha Término:	14-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reducción de un 37% de MP10, de las emisiones atribuibles al referido cargo, mediante la pavimentación de tramo de camino interior de la comuna de San Felipe realizada en los términos y plazos comprometidos.
Forma de Implementación:	<p>El año 2018 la empresa OHL Construcción ejecutó la pavimentación con asfalto de la Calle Diego de Almagro, del sector Poniente de San Felipe.</p> <p>El tramo pavimentado, corresponde a una distancia aproximada de 151 metros lineales, con una superficie de asfalto de 1350 m2 (Más detalles Anexo 3).</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La presente acción da cuenta de la pavimentación de un tramo de la calle Diego de Almagro, comuna de San Felipe, lo cual tuvo como objetivo mitigar emisiones atmosféricas no controladas durante la ejecución del proyecto. Dicha acción consideró el reparado y pavimentado de aproximadamente 155m lineales y una superficie de 1359m2, lo cual generó una reducción estimada del 37% de MP10 de las emisiones atribuibles al referido cargo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2018
Fecha Término Efectivo:	14-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Los medios de verificación asociados a la ejecución de la acción son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Minuta Reporte Inicial Accion N°2 02 Informe Tecnico Accion N°2. 03 Minuta de Efectos Cargo N°1. 04 Anexo 1. Inventario Estimacion de Emisiones Cargo 1. 05 Anexo 2. Archivos de entrada y salida Screen3. 06 Anexo 3. Ruta 60 Ch CC3_listado de precios. 07 Anexo 4. Pavimentaciones San Felipe Presupuestos. 08 Anexo 5. Publicacion diario oficial CC3 23.10.2012.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01 Minuta Reporte Inicial Accion N°2.pdf - 02 Informe Tecnico Accion 2.pdf - 03 Minuta Efectos Cargo 1.pdf - 04 Anexo 1 Inventario Estimacion de Emisiones Cargo 1.xlsx - 05 Anexo 2 Archivos entrada y salida Screen3.zip - 06 Anexo 3 Ruta 60 Ch CC3_listado de precios.pdf - 07 Anexo 4 Pavimentaciones San Felipe Presupuestos.xlsx - 08 Anexo 5 Publicacion diario oficial CC3 23.10.2012.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 11-08-2020 18:30

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

