

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-813-2020

Con fecha 29-09-2020 15:45:54 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PTAS VILLA MAÑIHUALES
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-028-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 01-09-2020
Fecha generación PdC electrónico: 10-09-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 01-12-2020
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-813-2020
Fecha de envío reporte: 29-09-2020 15:45:54
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-09-2020
Fecha de término: 31-12-2021
N° reporte: 1 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020										2021										
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1			■	■																	
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4						■	■	■													
5						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
6						■	■	■	■												
7						■	■	■	■	■	■	■	■								
9			■	■	■	■															
10						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11						■	■	■	■	■	■	■									
12							■	■	■	■	■										



13																				
14																				
R																				



6. Reporte acciones

Hecho 1

Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento al Río Mañihuales, debido a un inadecuado funcionamiento de la PTAS de Villa Mañihuales, constatado en:

- Operación con un estanque SBR, el cual se encuentra con lodo acumulado que sobrepasa el nivel de las aguas contenidas;
- No hay tratamiento a los lodos del proceso, encontrándose en desuso el estanque digestor y la sala de prensado de lodos;
- El sistema de cloración no se encuentra operativo, y es distinto al evaluado ambientalmente;
- El control de operación de la PTAS es realizado de forma manual y no automatizada, y sin personal durante la noche; y
- Hay filtración de aguas servidas desde estanque de alimentación a bypass que conecta con efluente.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Compra instalación y funcionamiento de las bombas de inyección del sistema de cloración en las PTAS de Villa Mañihuales
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	10-06-2020
Fecha Término:	28-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	100% reemplazo de las bombas de inyección de cloración



Forma de Implementación:	<p>Se realizará cotizaciones.</p> <p>se generará orden de compra</p> <p>se instalará bajo la supervisión de ingeniero eléctrico de la ilustre municipalidad de Aysén dejando la en funcionamiento de acuerdo a cuadro de cloro a utilizar</p> <p>Se adquirieron 2 bombas de cloración en total.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>se procede inmediatamente una vez recepcionada la resolución Res Ex N°1 notificada por parte de la SMA se procede a realizar compra de las bombas con motivo de dar cumplimiento a una de las acciones comprometidas en el Plan de Cumplimiento establecido por la Ilustre municipalidad de Aysén frente a los hechos constatados .</p> <p>El según lo establecido en el informe del 03 de Junio del 2020 las bombas de cloración no funcionaba debido al desgaste y años de usos y se procedio a comprar bombas Dosificadoras EWN-C31VC2R a la empresa AGUAQUIM SPA según factura # 9507 y su instalación se realizo según lo establecido su catalogo de procedimiento y la dosificación a los estándar y tabla para la apertura de la las valvulas de descarga.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-07-2020
Fecha Término Efectivo:	28-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>OREDN DE COMPRA 2713-645-SE20</p> <p>FACTURA n°9507</p> <p>INFORME INGENIERO ELECTRICO, DE LA INTALACION DE LAS BOMBAS DE CLORACION</p> <p>FOTOGRAFIAS DE LA INSTALACION DE LAS BOMBAS.</p>
Medios de Verificación:	- CLORADORES.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 29-09-2020 15:45



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

