

EEMG N° 439/2020-G

Punta Arenas, 04 de mayo de 2020

Señor
Matías Carreño Sepúlveda
Fiscal Instructor División Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente
SANTIAGO

Ref.: Informa cuarto estado de avance Proyecto
Control Ruido Central Tres Puentes, Punta
Arenas.

De nuestra consideración,

Nos referimos al estado de ejecución del Proyecto de Control de Ruido que estamos desarrollando en el marco del proceso sancionatorio Rol F-012-2015, asociado a nuestra Central Termoeléctrica Tres Puentes de Punta Arenas.

Al respecto, y como complemento de lo informado en cartas EEMG N°589/2019-G, del 1 de julio, EEMG N°975/2019-G, del 10 de septiembre y EEMG N°1335/2019-G, del 20 de diciembre, todas de 2019, ponemos en conocimiento el estado de avance del proyecto, sobre el cual podemos detallar que:

- a) Finalizó construcción de equipamiento acústico y estructuras de soporte para todas las unidades.
- b) Se transportó desde Santiago a Punta Arenas, la totalidad del equipamiento acústico y estructuras de soporte.
- c) Finalizó construcción de obras civiles y fundaciones para montaje de equipamiento acústico y estructuras de soporte, para todas las unidades.
- d) Se instalaron puertas y portones acústicos, y revestimiento acústico con aislación de $Rw35$ y absorción $NRC > 0,9$ en paredes interiores y cielo de Sala de Máquinas Unidad N°5.
- e) Finalizó montaje de 6 silenciadores Louvre, modelo SL-330 para admisión de aire, con una atenuación > 15 dB(A), en Sala de Máquinas Unidad N°5.

- f) Se realizó montaje de puertas acústicas y paneles acústicos con aislación de Rw35 y absorción NRC >0,9 en el entorno del sistema de enfriadores de la Unidad N°5.
- g) Finalizó instalación de silenciador multicámara, con capacidad de atenuación IL 25 – 30 dB(A) en ducto de escape de gases de Unidad N°5.
- h) Concluyó montaje de silenciador Splitter S2400 con atenuación equivalente IL = 25 dB(A) en ducto de escape de gases de Unidad N°1 Hitachi.
- i) Finalizó montaje de silenciadores Louvre, modelo SL-330 y SL-660 y puertas acústicas en enclosure de Hitachi.
- j) Finalizó el montaje de silenciadores Louvre, modelo SL-330 en Unidad Generadora N°4.

Con todo lo descrito anteriormente, el proyecto presenta un avance general del 87% y, en relación con los pagos efectuados en el periodo que va desde el 20 de diciembre pasado, fecha en la que remitimos el tercer informe de avance del Proyecto, a la actualidad, se han cancelado M\$252.922, los que se detallan en las siguientes partidas:

Factura	Fecha	Monto \$	Proveedor	Servicio / Insumo	Clasificación	Contrato
176	22-01-2020	42.468.191	Proacus	Equipamiento Unidad Generadora 7	Provisión de equipo acústico	EEMG N°30/2019-SS.GG.
188	06-03-2020	46.253.484	Proacus	Equipamiento Unidad Generadora 9	Provisión de equipo acústico	EEMG N°30/2019-SS.GG.
196	09-04-2020	54.139.721	Proacus	Equipamiento Diversas Unidades	Provisión de equipo acústico	EEMG N°30/2019-SS.GG.
172	14-01-2020	13.039.652	Proacus	Estructura Adicional UG 8	Equipamiento adicional	OC 41506449
187	19-02-2020	13.049.002	Proacus	Estructura Adicional UG 7	Equipamiento adicional	OC 41515666
194	25-03-2020	13.407.599	Proacus	Estructura Adicional UG 9	Equipamiento adicional	OC 41523795
491	03-01-2020	30.968.350	Constructora PAMA	Tercer Estado de Pago	Montaje equipo acústico	EEMG N°31/2019-SS.GG.
507	04-02-2020	11.630.404	Constructora PAMA	Cuarto Estado de Pago	Montaje equipo acústico	EEMG N°31/2019-SS.GG.
535	09-03-2020	11.780.847	Constructora PAMA	Quinto Estado de Pago	Montaje equipo acústico	EEMG N°31/2019-SS.GG.
546	31-03-2020	5.070.864	Constructora PAMA	Sexto Estado de Pago	Montaje equipo acústico	EEMG N°31/2019-SS.GG.
506	04-02-2020	2.441.972	Constructora PAMA	Adicional Unidad Generadora 4	Fabricación adicional	OC 41510509
505	04-02-2020	955.572	Constructora PAMA	Adicional Unidad Generadora 5	Fabricación adicional	OC 41510506
533	09-03-2020	6.471.601	Constructora PAMA	Adicional Unidad Generadora 1	Fabricación adicional	OC41519643
504	04-02-2020	682.125	Constructora PAMA	Fundaciones Adicionales UG 5	Obras menores complementarias	OC 41499383
503	04-02-2020	562.396	Constructora PAMA	Materiales Adicionales UG 5	Obras menores complementarias	OC 41506482
		252.921.780	TOTAL			

Acompañamos para este caso, copia de las facturas señaladas.

Considerando lo informado en los avances anteriores, a la fecha se han cancelado M\$654.671, monto que supera en un 9% lo presupuestado e informado inicialmente.

Por otro lado, la situación generada por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) declarada como pandemia mundial, y las medidas acordes a la emergencia, derivadas del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por el Presidente de la República en todo el territorio nacional a partir del 19 de marzo de 2020, sumado al toque de queda decretado desde el 22 de marzo pasado, entre las 22:00 y las 5:00 horas a nivel nacional, y a la cuarentena decretada en la ciudad de Punta Arenas desde el 2 de abril pasado, y que por ahora se extiende hasta el 06 de mayo, nos obligó a tomar medidas para resguardar la salud de nuestros trabajadores, contratistas y asesores, y a reevaluar la ejecución de todos los trabajos programados.


En consecuencia, todo lo anterior está afectando en distintos niveles y formas, los procesos operacionales de instituciones del sector público y las empresas privadas del país.

Por lo señalado, solicitamos se considere la Pandemia COVID-19, así como las acciones de control de su propagación, como causa de fuerza mayor, irresistible e imprevisible por nuestra parte y que ha impedido cumplir con los programas de trabajo y plazos informados en el reporte del pasado 20 de diciembre de 2019.

Lamentablemente, a pesar de todas las medidas adoptadas, estimamos que el término del proyecto se extenderá en doce semanas adicionales, a partir desde el momento en que se retome la normalidad productiva e industrial que la Autoridad Sanitaria permita, situación que informaremos oportunamente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.,



Juan Carlos Würth Ojeda
Gerente Técnico

Incl.: Anexos carta EEMG