

Caldera, 24 de febrero de 2022

Señor

Fernando Arroyo Coloma

Superintendente de Medio Ambiente y Gestión Hídrica

Administrador de Contrato

SCM MINERA LUMINA COOPER CHILE.

Referencia: Proyecto SIAD

Asunto: Estado de Avance Proyecto a febrero del 2022.

De nuestra consideración:

El Proyecto SIAD que está ejecutando Aguas CAP por encargo de Lumina Copper, de acuerdo a la Carta N° MLCC GCSAE 0178/2021 con la Orden de Proceder de Lumina Copper de fecha 10 de noviembre de 2021 y aceptación de Aguas CAP según carta N° CAT-PD01-SUM-SCM-001_21/177 de fecha 18 de noviembre del 2021, incluye en su alcance el desarrollo de la ingeniería, tramitación de permisos, suministro, construcción y puesta en marcha de un sistema de impulsión y transporte de agua desalinizada, que se compone de una estación de bombeo de capacidad 40 l/s alimentada de un estanque existente ubicado en la Planta Desalinizadora, más una cañería de HDPE de una extensión estimada de 1,6 km que define el punto de entrega en una brida para la conexión con las instalaciones de la sanitaria Nueva Atacama, según lo definido por Lumina Copper, conforme al proyecto de construcción.

El estado de avance actual del proyecto que ejecuta Aguas CAP es el siguiente:

- Ingeniería: Finalizada al 100%.
- Permisos: Tramitados en su totalidad, los cuales incluyó entre los más relevantes una Pertinencia Ambiental Aprobada por el SEA y Permiso de Vialidad por Atravesio de ruta 5 autorizado y actualmente en ejecución de obras. El emplazamiento del proyecto y cañería se emplaza en la servidumbre actual y vigente para el proyecto completo.
- Suministros: La etapa de compras se encuentra finalizada al 100%, actualmente en procesos de fabricación y con recepciones de componentes desde el 07 de enero del 2022 y la última entrega el 19 de mayo del 2022. Mayor información se incluye en "Informe Resumen de Suministros y Contratos".
- Construcción: Finalizada la etapa de licitación de todos los contratos de construcción, los cuales se encuentran adjudicados en su totalidad. La movilización a terreno se inició en diciembre-2021 con los contratos de movimiento de tierra y obras complementarias, continuando durante enero el contrato de atravesio de ruta y OCCC. Durante febrero y marzo se movilizan el contratista de Montaje electromecánico, Electricidad e I&C e Integración DCS.



La fecha de término de la obra se mantiene para final de mayo 2022, considerando durante junio del 2022 el inicio de la puesta en marcha, sujeto a la habilitación del punto de recepción y conexión con Nueva Atacama a más tardar al 31 de mayo del 2022.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted

Denis Concha Pezo
Subgerente de Operaciones
Aguas CAP

CC: William Henott
José González