



Núm. EDP: 631.1
Fecha: 31/05/2017

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD DE PARTIDAS

MODALIDAD DE PARTIDAS			Presupuesto		Ejecutado a la fecha				Estado de Pago anterior			Av. Presente Est. Pago		
Item	Descripción	Unl	Cant	P.U.	Total	Cant.E	Total.E	%E	Cant.A	Total.A	%A	Cant.P	Total.P	%P
EQUIPO														
- CLP														
1	Cubierta de protección lateral	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
2	Arco de lavado	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
3	Tanque de extracción de lodos	c/u	1				- €			- €			- €	0%
4	Cubierta de protección-Tanque de extracción	c/u	1				- €			- €			- €	0%
5	Cubierta de protección canales longitudinales	c/u	2				- €			- €			- €	0%
6	Bomba de achique y recirculación	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	0%
7	Unidad de tratamiento de agua ciclónica	c/u	1				- €			- €			- €	0%
8	Tanque pulmón intermedio	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
9	Bomba de lavado de alta presión	c/u	2				- €			- €			- €	0%
10	Conducciones de suministro e interconexión	c/u	1				- €			- €			- €	0%
11	Panel de control	c/u	1				- €			- €			- €	0%
12	Sensor láser movimiento	c/u	2			2		100%	2		100%	0	- €	100%
13	Tanque de descarga de lodos	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
14	Preparación expedición para envío Internacional	c/u	1				- €			- €			- €	0%
15	Costes de importación	gl	1				- €			- €			- €	0%
MONTAJE														
1	Excavación Terreno Duro	m3	24			24		100%		- €				100%
2	Hormigón H-10	m3	15			15		100%		- €				100%
3	Acero de refuerzo A63-42H	kg	3937			3937		100%		- €				100%
4	Moldajes	m2	170			170		100%		- €				100%
5	Hormigón H-30	m3	85			85		75%		- €				75%
6	Rellenos compactados	m3	83			83		100%		- €				100%
7	Pernos anclajes e Insertos	kg	446			446	- €			- €			- €	0%
8	Suministros, Fabricación Estructuras livianas	kg	250			250	- €			- €			- €	0%
9	Suministros, Fabricación Barandas (28 kg/m)	kg	210			210	- €			- €			- €	0%
10	Suministro, Fabricación Parilla de Piso Tipo ARS-5 (33kg/m2)	kg	1132			1132		100%		- €				100%
11	Demolición Hormigón	m3	10			10		100%		- €				100%
12	Demolición con Equipo Neumático en superficie	m3	65			65		100%		- €				100%
13	Pintura Estructura existentes	m2	68			68		100%		- €				100%
14	Retiro equipos existentes	gl	1			1		100%		- €				100%
15	Montaje Equipo de Lavado (eq100 y 200)	gl	1			1	- €			- €			- €	0%
16	Montaje Bombas (Eq 300)	gl	1			1	- €			- €			- €	0%
17	Montaje Componentes Estanque (Eq400)	gl	1			1	- €			- €			- €	0%
18	Montaje Fotosensor (Eq500)	gl	1			1	- €			- €			- €	0%
19	Montaje Cañerías (Eq600)	gl	1			1	- €			- €			- €	0%
20	Montaje Filtros (Eq800)	gl	1			1	- €			- €			- €	0%
21	Suministro y Montaje de EPC300x100mm Acero Galvanizado con tratamiento	Tira	2			2	- €			- €			- €	0%
22	Suministro y tendido de Conduit acero galvanizado con tratamiento pintura	Tira	2			2	- €			- €			- €	0%
23	Suministro y Tendido de Conduit acero galvanizado 2"	Tira	7			7	- €			- €			- €	0%
24	Suministro y Montaje Cámara Eléctrica	c/u	2			2	- €			- €			- €	0%
25	Suministro y tendido Monoconductor de cobre blando 1x4x1/cNº2AWG,1000V	mts	30			30	- €			- €			- €	0%
26	Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1cNº2/0AWG	mts	55			55	- €			- €			- €	0%
27	Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1cNº2/0AWG	mts	20			20	- €			- €			- €	0%
Total								39%			25%			14%



Núm. EDP: 631.1
Fecha: 31/05/2017

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD A SUMA AIZADA

Item	Descripción	Unid.	Presupuesto			Ejecutado a la fecha			Estado de Pago anterior			Av. Presente Est. Pago		
			Cant.	P.U.	Total	Cant.E	Total.E	%E	Cant.A	Total.A	%A	Cant.P	Total.P	%P
28	Movilización de Faena	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
29	Desmovilización de Faena	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
30	Comisionamiento	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
31	Puesta en Marcha	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
32	Ingeniería de Fabricación	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
33	Planos as Built	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
34	Carpetas TOP	-	1			1	- €			- CLP			- €	0%
35	Gastos Generales	-	1			1		39%		- CLP				39%
36	Utilidad	-	1			1		39%		- CLP				39%
Total														8%

Alejandro Gómez
Fungibles Condal


Fungibles Condal, S.L.
C.I.F. B-58 608 001
Calle de la Libertad 1 - 60910-Bercedillo
Telf. 93 352 17 76 - Fax 93 408 14 68


Cap Mineria