



Núm. EDP: 631.3 v.2
Fecha: 21/09/17

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

HES 1000281445

MODALIDAD DE PARTIDAS

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Presupuesto		Ejecutado a la fecha			Estado de Pago anterior			Av. Presente Est. Pago		
				P.U.	Total	Cant.E	Total.E	%E	Cant.A	Total.A	%A	Cant.P	Total.P	%P
EQUIPO														
1	Cubierta de protección lateral	c/u	1				- €							
2	Arco de lavado	c/u	2			1		100%	1		100%	0	- €	0%
3	Tanque de extracción de lodos	c/u	1			2		100%	2		100%	0	- €	0%
4	Cubierta de protección-Tanque de extracción	c/u	1			1		100%					- €	0%
5	Cubierta de protección canales longitudinales	c/u	1			1		100%					- €	0%
6	Bomba de achique y recirculación	c/u	2			2		100%					- €	100%
7	Unidad de tratamiento de agua ciclónica	c/u	2			2		100%					- €	100%
8	Tanque pulmón intermedio	c/u	1			1		100%	2		100%	0	- €	0%
9	Bomba de lavado de alta presión	c/u	1			1		100%					- €	100%
10	Conducciones de suministro e interconexión	c/u	2			1		100%	1		100%	0	- €	0%
11	Panel de control	c/u	1			2		100%					- €	0%
12	Sensor láser movimiento	c/u	1			1		100%					- €	100%
13	Tanque de descarga de lodos	c/u	2			1		100%					- €	100%
14	Preparación expedición para envío internacional	c/u	1			2		100%	2		100%	0	- €	0%
15	Costes de importación	c/u	1			1		100%	1		100%	0	- €	0%
MONTAJE														
1	Excavación Terreno Duro	gl	1			1		100%					- €	100%
2	Hormigón H-10	m3	24			1		100%					- €	100%
3	Acero de refuerzo A63-42H	m3	15			24		100%	24		100%		- €	0%
4	Moldajes	kg	3937			15		100%	15		100%		- €	0%
5	Hormigón H-30	m2	170			3937		100%	3937		100%		- €	0%
6	Reellenos compactados	m3	85			170		100%	170		100%		- €	0%
7	Pernos anclajes e insertos	m3	83			85		100%	85		75%		- €	0%
8	Suministros, Fabricación Estructuras livianas	kg	446			83		100%	83		100%		- €	25%
9	Suministros, Fabricación Barandas (28 kg/m)	kg	250			446		100%					- €	0%
10	Suministro, Fabricación Parrilla de Piso Tipo ARS-5 (33kg/m2)	kg	210			250		100%					- €	100%
11	Demolición Hormigón	kg	1132			210		100%					- €	100%
12	Demolición con Equipo Neumático en superficie	m3	10			1132		100%					- €	100%
13	Pintura Estructura existentes	m3	65			10		100%	10		100%		- €	0%
14	Retiro equipos existentes	m2	68			65		100%	65		100%		- €	0%
15	Montaje Equipo de Lavado (eq100 y 200)	gl	1			68							- €	0%
16	Montaje Bombas (Eq 300)	gl	1			1		- €					- €	0%
17	Montaje Componentes Estanque (Eq400)	gl	1			1		- €					- €	0%
18	Montaje Fotosensor (Eq500)	gl	1			1		- €					- €	0%
19	Montaje Cañerías (Eq600)	gl	1			1		- €					- €	0%
20	Montaje Filtros (Eq800)	gl	1			1		- €					- €	0%
21	Suministro y Montaje de EPC300x100mm Acero Galvanizado con tratamiento	gl	1			1		- €					- €	0%
22	Suministro y tendido de Conduit acero galvanizado con tratamiento pintura	Tira	2			1		- €					- €	0%
23	Suministro y Tendido de Conduit acero galvanizado 2"	Tira	2			2		- €					- €	0%
24	Suministro y Montaje Cámara Eléctrica	Tira	7			2		- €					- €	0%
25	Suministro y tendido Monoconductor de cobre blando 1x4x1/cN2AWG,1000V	c/u	2			7		- €					- €	0%
26	Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1cN2/0AWG	mts	30			2		- €					- €	0%
27	Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1cN2/0AWG	mts	55			30		- €					- €	0%
Total		mts	20			55		- €					- €	0%
						20		- €					- €	0%
								91%			37%		- €	54%



Núm. EDP: 631.3 v.2
Fecha: 21/09/17

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD A SUMA ALZADA

Item	Descripción	Uní	Cant	P.U.	Presupuesto		Ejecutado a la fecha			Estado de Pago anterior			Av. Presente Est. Pago		
					Total		Cant.E	Total.E	%E	Cant.A	Total.A	%A	Cant.P	Total.P	%P
		-	1				1		100%		- €			- €	100%
28	Movilización de Faena	-	1				1	- €			- €			- €	0%
29	Desmovilización de Faena	-	1				1	- €			- €			- €	0%
30	Comisionamiento	-	1				1	- €			- €			- €	0%
31	Puesta en Marcha	-	1				1	- €			- €			- €	0%
32	Ingeniería de Fabricación	-	1				1	- €			- €			- €	0%
33	Planos as Built	-	1				1	- €			- €			- €	0%
34	Carpas TOP	-	1				1		90%	1		37%			53%
35	Gastos Generales	-	1				1		90%	1		37%			53%
36	Utilidad	-	1				1		66%			23,23%			42%
Total															

Alejandro Gómez
Fungibles Condal

Fungibles Condal, S.L.
C.I.F. B-55 063 001
C/ Vella, 18, Local 1 - 08015 Barcelona
Tel: 93 352 17 76 - Fax: 93 352 17 66

Cap Minería