



Núm. EDP: 631.4
Fecha: 26/10/17

Núm. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD DE PARTIDAS

Item	Descripción	Unid	Cant	P.U.	Total	Cant	Total	% E	Cant	Total	% A	Cant	Total	% P
EQUIPO														
1	Cubierta de protección lateral	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
2	Acro de lavado	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
3	Tanque de extracción de lodos	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
4	Cubierta de protección tanque de extracción	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
5	Cubierta de protección canales longitudinales	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
6	Bomba de adición y recirculación	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
7	Unidad de tratamiento de agua eólica	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
8	Tanque pulido intermedio	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
9	Bomba de lavado de alta presión	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
10	Conductores de suministro e interconexión	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
11	Panel de control	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
12	Sensor flujo movimiento	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
13	Tanque de decantación de lodos	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
14	Preparación exportación para envío internacional	c/u	1			1		100%	1		100%	0		0%
15	Costos de importación	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
MONTAJE														
1	Extracción Terreno Duro	m3	24			24		100%	24		100%	0		0%
2	Hormigón H-10	m3	15			15		100%	15		100%	0		0%
3	Acero de refuerzo A63-A2H	kg	3937			3937		100%	3937		100%	0		0%
4	Moldajes	m2	170			170		100%	170		100%	0		0%
5	Hormigón H-30	m3	83			83		100%	83		100%	0		0%
6	Releños compactados	m3	83			83		100%	83		100%	0		0%
7	Pernos anclajes e interiores	kg	446			446		100%	446		100%	0		0%
8	Suministros, fabricación Estructuras livianas	kg	250			250		100%	250		100%	0		0%
9	Suministros, fabricación Bauxitas (28 kg/m)	kg	210			210		100%	210		100%	0		0%
10	Suministros, fabricación Pallets de piso tipo A63-5 (333 kg/m2)	kg	1132			1132		100%	1132		100%	0		0%
11	Demolición Hormigón	m3	10			10		100%	10		100%	0		0%
12	Demolición con Equipo Neumático en superficie	m2	65			65		100%	65		100%	0		0%
13	Pintura Estructura existentes	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
14	Relevo equipos existentes	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
15	Montaje Equipo de Lavado (eq100 y 200)	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
16	Montaje Bombas (eq 300)	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
17	Montaje Componentes Estruque (eq400)	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
18	Montaje Filtros (eq900)	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
19	Montaje Cámaras (eq800)	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
20	Montaje Filtros (eq800)	gl	1			1		100%	1		100%	0		0%
21	Suministro y Montaje de EPC300-100mm Acero galvanizado con tratamiento	Tira	2			2		100%	2		100%	0		0%
22	Suministro y Montaje de Conducto de acero galvanizado con tratamiento pintura	Tira	2			2		100%	2		100%	0		0%
23	Suministro y Montaje de Cámara Eléctrica	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
24	Suministro y Montaje de Cámara Eléctrica	c/u	2			2		100%	2		100%	0		0%
25	Suministro y Montaje de Monocaudal de cobre blando 1x4x1/2x2x1000V	mts	30			30		100%	30		100%	0		0%
26	Suministro y Montaje de Monocaudal de cobre blando 1x1x1/2x2x1000V	mts	55			55		100%	55		100%	0		0%
27	Suministro y Montaje de Monocaudal de cobre blando 1x1/2x1/2x1000V	mts	20			20		100%	20		100%	0		0%
TOTAL														

475 100028 8588



Núm. EDP-631.4
Fecha: 26/10/17

Núm. Contrato: 463002748
Cliente: CAP MINERÍA
Proyecto: Planta Pellets

MODALIDAD A SUMA ALZADA

Item	Descripción	Unid	Cant	Presupuesto		Ejecutado a la fecha		Estado de Pago anterior		Av. Presente Est. Pago	
				P.U.	Total	Cant.E	% E	Total.A	% A	Cant.P	% P
28	Montaje de Pared	-	1			1	100%		100%	1	0%
29	Desmontaje de Pared	-	1			1	100%		100%	1	100%
30	Concreto	-	1			1	100%		100%	1	100%
31	Pavimento en Asfalto	-	1			1	100%		100%	1	100%
32	Instalación de Fibración	-	1			1	100%		100%	1	100%
33	Pavimento en Asfalto	-	1			1	100%		100%	1	100%
34	Carpeta Top	-	1			1	100%		100%	1	100%
35	Carpeta Top	-	1			1	100%		100%	1	100%
36	Unidad	-	1			1	100%		100%	1	100%
Total											

Alejandro Gómez
Fungibles Condal

Fungibles Condal, S.L.
C/ Vitoria 14 - 48940 Leizor (Bizkaia)
Tel 93 352 1775 - Fax 93 408 14 69

Cap Minería