

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1250-2021

Con fecha 01-09-2021 12:04:53 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PTAS VILLA MAÑIHUALES
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-028-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 01-09-2020
Fecha generación PdC electrónico: 10-09-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 01-09-2021
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1250-2021
Fecha de envío reporte: 01-09-2021 12:04:52
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-09-2020
Fecha de término: 31-12-2021
N° reporte: 5 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020										2021										
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1			■	■																	
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4						■	■	■													
5						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
6						■	■	■	■												
7						■	■	■	■	■	■	■	■								
9			■	■	■	■	■														
10						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11						■	■	■	■	■	■	■									
12							■	■	■	■	■										



13																				
14																				
R																				



6. Reporte acciones

Hecho 1

Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento al Río Mañihuales, debido a un inadecuado funcionamiento de la PTAS de Villa Mañihuales, constatado en:

- Operación con un estanque SBR, el cual se encuentra con lodo acumulado que sobrepasa el nivel de las aguas contenidas;
- No hay tratamiento a los lodos del proceso, encontrándose en desuso el estanque digestor y la sala de prensado de lodos;
- El sistema de cloración no se encuentra operativo, y es distinto al evaluado ambientalmente;
- El control de operación de la PTAS es realizado de forma manual y no automatizada, y sin personal durante la noche; y
- Hay filtración de aguas servidas desde estanque de alimentación a bypass que conecta con efluente.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Estudio y ejecución del proyecto de conservación Sistema de recolección y Tratamiento de Aguas servidas de Villa Mañihuales
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	14-04-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% obras del Proyecto conservación del sistema de Tratamiento de Aguas servidas de Villa Mañihuales



Forma de Implementación:	<p>Se hace ingreso al gobierno regional a través de ficha IDI del proyecto “conservación y sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas Villa Mañihuales código Bip 40012071-0 por un monto de M\$502.</p> <p>Se aprueba “conservación y sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas Villa Mañihuales código Bip 40012071-0 por un monto de M\$502.</p> <p>Se genera convenio entre la ilustre municipalidad de Aysén y gobierno Regional</p> <p>Se realiza llamado a licitación Publica</p> <p>Este proyecto de conservación incidirá y corregirá todos los hallazgos constatados por la Superintendencia y que ha derivado en el cargo para el hecho infraccional N°1</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	se encuentra en desarrollo el proyecto de conservación del sistema de tratamiento de aguas servidas de villa Mañihuales, el cual fue adjudicado por la empresa Aconser Servicios Spa Rut 76.504.825-7 por un monto total de 461.786.929 con un plazo de ejecución de 150 días según consta en decreto Alcaldicio N1242 de fecha 12 de abril 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta decreto contrato empresa aconser se adjunta decreto entrega terreno empresa aconser
Medios de Verificación:	- DECRETO ALCALDICIO N°1242 CONTRATO.pdf - DECRETO ALCALDICIO N°1907 ENTREGA DE TERRENO.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	6
Acción:	Disponer la existencia de personal durante las 24 horas del día.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	30-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	100% contratación del personal
Forma de Implementación:	Se contratará personal para completar los horarios y jornadas para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	en el mes de de febrero se contrata un tercer funcionarios don Francisco Quinan Cárdenas con la finalidad de dar cumplimiento a la observación de disponer funcionarios en la planta de tratamiento durante las 24 horas, de esta manera se procede a realizar un sistema de turnos para que se pueda dar cumplimiento a esta observación.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2021
Fecha Término Efectivo:	02-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los contratos de los 3 trabajadores que se encuentran realizando funciones en la planta de tratamiento de aguas servidas de villa Manihuales se adjunta planilla de turnos
Medios de Verificación:	- CONTRATO FRANCISCO QUINAN.pdf - CONTRATO OSCAR CARO.pdf - CONTRATO YURI URIBE.pdf - SISTEMA DE TURNOS PLANTA TRATAMIENTO.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1015-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 01-12-2020 y la fecha del reporte real es 01-09-2021.



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-11-2020, y la fecha real de término es: 02-02-2021.

N° Identificador:	7
Acción:	someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental el uso de un sistema de cloración líquido a fin de acreditar no constituye un cambio de consideración al proyecto aprobado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	01-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Pronunciamiento del SEA respecto a la solicitud de pertinencia, indicando que la modificación planteada no es de consideración y que no requiere evaluación ambiental.
Forma de Implementación:	Se presentará consulta de pertinencia al SEA para el uso de un sistema de cloración líquido en la PTAS de Villa Mañihuales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realiza consulta de pertinencia a la seremi de medio ambiente en el oficio N~1562 de fecha 27 de julio 2020 sobre la modificación sistema e cloracion en donde el servicio de evaluación de ambiental (SEA) hace entrega de su respuesta en el oficio N202011101145 de fecha 09 de septiembre 2020
Fecha Inicio Efectivo:	27-07-2020
Fecha Término Efectivo:	09-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta oficio enviado por el municipio referente a consulta de pertinencia se adjunta respuesta consulta pertinencia por parte del SEA
Medios de Verificación:	- RESPUESTA CONSULTA DE PERTINENCIA CLORADORES.pdf - consulta pertinencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-915-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 01-06-2021 y la fecha del reporte real es 01-09-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

Deficiente ejecución de las medidas de mitigación y del Plan de Contingencias Ambientales, atendida la ausencia de cerco vegetal en el contorno perimetral, y de franjas de arborización

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Se deberá informar a la superintendencia del medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Compensación o mitigación de flora
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PDC y sus reportes asociados al presente programa a través de SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargara el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Que, de acuerdo a resolución N73 del 15 de julio 2020 del Gobierno regional donde a prueba convenio mandato celebrado con la ilustre municipalidad de Aysén para la ejecución proyecto de conservación del sistema de tratamiento de aguas servidas de villa Mañihuales siendo la base para el desarrollo del programa de cumplimiento que conllevarían el mejoramiento de la operación de la planta de tratamiento es el financiamiento aprobado en el Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas Villa Mañihuales, por tal motivo se procedió a realizar licitación pública ID 2713-312-LR20 por el proyecto de conservación del sistema de tratamiento de aguas servidas de villa Mañihuales, el cual fue adjudicado por la empresa Aconser Servicios Spa Rut 76.504.825-7 por un monto total de 461.786.929 con un plazo de ejecución de 150 días según consta en decreto Alcaldicio N1242 de fecha 12 de abril 2021. haciendo entrega de terreno el día 27 de mayo 2021segun decreto Alcaldicio N 1907 del 31 de mayo 202 realizando al día de hoy limpieza del sistema de alcantarillado de la localidad comenzando con el recambio de componentes electro mecánicos de la planta de tratamiento de villa Mañihuales
Fecha Inicio Efectivo:	27-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>se adjunta fotografías fechadas y georeferenciadas cambio de válvulas estanque de acumulación</p> <p>se adjunta fotografías fechadas y georeferenciadas cambio válvulas electro actuadas descarga y estanques sbr1 sbr2</p> <p>se adjunta fotografías fechadas y georeferenciadas limpieza estanque digestor de lodos</p> <p>se adjunta fotografías fechadas y georeferenciadas retiro aireadores estanque digestor de lodos para su mantención</p> <p>se adjunta fotografías fechadas y georeferenciadas retiro compactadora de lodos para su reparación</p> <p>se adjunta decreto alcaldicio N1242 de fecha 12 de abril 2021 contrato empresa aconser</p> <p>se adjunta decreto alcaldicio N1907 del 31 de mayo 2021 entrega ce terreno empresa aconser</p>



Medios de Verificación:	- ALBUN FOTOGRAFICO FECHADO Y GEOREFERENCIADO.docx - DECRETO ALCALDICIO N°1242 CONTRATO.pdf - DECRETO ALCALDICIO N°1907 ENTREGA DE TERRENO.pdf - Resolución N°73-2020_GORE_AYSÉN.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1015-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-12-2021 y la fecha del reporte real es 01-09-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 01-09-2021 12:04

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

