

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1805-2022

Con fecha 21-11-2022 13:02:29 hrs, el titular SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: TRANSNET S.A. - ANCOA
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-033-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 17-10-2022
Fecha generación PdC electrónico: 07-11-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 17-01-2023
Fiscal instructor: ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1805-2022
Fecha de envío reporte: 21-11-2022 13:02:29
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 17-10-2022
Fecha de término: 21-10-2024
N° reporte: 1 de 10.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2022							2023							2024													
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1	■	■	■	■																								
2					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3					■	■																						
4																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5					■	■	■																					
6					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
7					■	■																						
8					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R								■			■			■			■			■			■			■		



6. Reporte acciones

Hecho 1

El titular no implementó medidas de mitigación de procesos erosivos, por cuanto:

a) En el tramo ubicado entre los puntos T068 y T067, se constató la presencia de renovales de roble cortados, tierra removida y falta de disposición de material vegetal sobre el suelo, en forma homogénea;

b) En el tramo ubicado entre los puntos T054 y T055, se observó la existencia de una pendiente de 25 grados, talud con remoción de tocones de árboles y arbustos, áreas desprovistas de vegetación y sectores con restos de vegetación gruesa y cortada sobre el suelo;

c) No se ha realizado seguimiento ni monitoreo de la variable suelo, conforme a lo establecido en el considerando 9.4, letra a), de la RCA 3824/2009; y

d) Se ha constatado procesos de erosión y remoción de suelo en los tramos entre los puntos T054 y T055, T068 y T067, T066 y T069, T356 y T357, y punto T069.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Realizar estudio de procesos erosivos en toda el área de influencia del proyecto.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	01-06-2022
Fecha Término:	30-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Estudio de procesos erosivos desarrollado en su totalidad.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>El proceso de implementación de la acción considera los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El levantamiento de la información será efectuado por profesionales idóneos en la materia, tales como: ingenieros forestales, agrónomos o profesional afín, el o los cuales serán identificados, adjuntando comprobantes respectivos. • Las actividades en terreno incorporarán recorrido y registros de los sectores visitados. • Para efecto de la implementación y análisis de las actividades de terreno, en lo que sea pertinente, se considerará lo establecido en las guías o metodologías aprobadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, a saber, "Evaluación de Impactos de Riesgos de Activación de Procesos Erosivos", y "Guía de Evaluación Ambiental: Recurso Natural Suelo". • En caso de que los resultados difieran de aquellos identificados en los informes de fiscalización de la SMA, se efectuará un análisis comparativo, exponiendo los fundamentos que expliquen dichas diferencias • Al detectar situaciones que ameriten la imposición de medidas de manejo ambiental (de los procesos erosivos) estas propuestas serán: cuantificables, idóneas y efectivas, incluyendo dimensiones, superficie, cantidad y establecimiento de individuos, actividades de mantención e hitos de cumplimiento, medidas de seguimiento, entre otras que correspondan. <p>Los documentos asociados al Estudio se presentan en el Anexo 2, y el detalle de costos se presentan en Anexo 3.</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de julio de 2022, y los antecedentes que acompañan a la minuta para el presente reporte inicial, se da cuenta de la implementación del estudio de evaluación de procesos erosivos de suelos en el área de influencia del proyecto, elaborado por la empresa consultora GEA Ambiental S.A. por encargo del titular.</p> <p>Durante los días 20 y 21 de julio de 2022 se realizó una visita a terreno con el objetivo de evaluar e inspeccionar en forma visual el desarrollo de procesos erosivos a lo largo de la línea de alta tensión, asociados al funcionamiento del proyecto LAT San Fabián-Ancoa. Se visitaron 9 puntos en distintos sectores de la línea, representativos de las distintas categorías de riesgo de erosión (bajo, medio o alto) identificadas en la evaluación ambiental del proyecto.</p> <p>Posteriormente, durante el mes de septiembre de 2022 se realizó una nueva campaña de terreno para la evaluación de procesos erosivos potenciales, a lo largo de toda el área de influencia de la LAT. Esta se llevó a cabo los días 22 y 25 de septiembre de 2022, a modo de complementar los antecedentes, en base a las observaciones de la SMA al informe de julio presentado junto a la propuesta de PDC. El informe de septiembre además, sirvió de complemento a las medidas de mitigación y control de los procesos erosivos detectados.</p> <p>Finalmente, se presentan los registros de costos asociados a la implementación de la acción n°1, a modo de medio verificador.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2022
Fecha Término Efectivo:	30-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>-Minuta que describe acciones ejecutadas entre junio y septiembre de 2022 (la que corresponde al presente documento).</p> <p>- Informes de Estudio de Procesos Erosivos correspondientes a los meses de julio y septiembre de 2022.</p> <p>- Facturas asociadas a la implementación del estudio.</p>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 1 PDC_VF.pdf</p> <p>- 02. Informe Procesos Erosivos _julio2022.pdf</p> <p>- 03. Informe Procesos Erosivos _ septiembre2022.pdf</p> <p>- 04. Costos estudiosdeerosinlatsanfabinancoa.zip</p>



Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 21-11-2022 13:02



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

