

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2172-2023

Con fecha 20-09-2023 16:37:40 hrs, el titular ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: LECHERIA Y QUESERIA LACTEOS MATTHEI
Región: Región del Biobío

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-037-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 02-11-2022
Fecha generación PdC electrónico: 14-11-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 03-02-2023
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2172-2023
Fecha de envío reporte: 20-09-2023 16:37:40 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 03-11-2022
Fecha de término: 01-03-2024
N° reporte: 1 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2022		2023												2024		
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
R																	



6. Reporte acciones

Hecho 1

El sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos de la lechería y quesería, opera de manera distinta a lo evaluado ambientalmente, lo que se expresa en:

- El sistema de lavado de la lechería no cuenta con el equipo desarenador ni con el separador de impurezas mayores.
- No implementar estanque de acumulación para la época invernal.
- No efectuar el riego mediante un sistema de aspersión.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Incorporación estanque de acumulación soterrado.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-02-2023
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotografías georreferenciadas con fecha: antes de su construcción, del estado final del estanque sin llenar y del estanque final ya operando. - Informe de avance con fotografías georreferenciadas y con fechas de todos los estados de avance de la implementación del estanque. - Nivel acumulado - Layout de las dimensiones del estanque de acumulación. <p>Reporte final: Informe final de la incorporación de estanque de acumulación.</p>



Comentarios:	impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de las condiciones climáticas, según lo indicado por proveedor: En caso de lluvia menor a 5 mm el plazo de instalación se aplaza por cinco días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 5 a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por diez días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por 15 días hábiles según se detiene la lluvia; En caso de inundación se detiene las faenas. Ver anexo 5 para detalles de tiempos.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

**INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F-037-2022**

Fecha a reportar: Noviembre 2022 a marzo 2023
(Reportes cuatrimestrales)

a) Fotografías georreferenciadas con fecha: antes de su construcción, del estado final del estanque sin llenar y del estanque final ya operando.

Se adjunta fotografía del lugar donde se emplazará el estanque de acumulación

b) Informe de avance con fotografías georreferenciadas y con fechas de todos los estados de avance de la implementación del estanque.

Las obras de construcción del estanque de acumulación soterrado, se encuentran sin avances. Su implementación se ha visto dificultada y demorada puesto que la empresa ha sufrido una serie de inconvenientes en este periodo. Cabe señalar que además, en el mes de diciembre de 2022, se produjo lamentablemente una migración de personal, lo que trajo como consecuencia la salida de los profesionales que a esa fecha conformaban el equipo de trabajo a cargo de llevar adelante y ejecutar el programa de cumplimiento presentado. Esa modificación de equipo afectó la normal tramitación, gestión y ejecución de las obras a implementar, así como el cumplimiento de los plazos comprometidos en el PdC aprobado por la SMA.

A lo anterior se suma el hecho de que durante el mes de febrero ocurrieron enormes incendios forestales en la zona, situación que es de público conocimiento y que evidentemente dificultó a la empresa poder gestionar visitas con proveedores para la ejecución de las obras civiles.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa se encuentra realizando todas las gestiones para el pronto inicio de las obras de implementación del estanque de acumulación, y se ha gestionado la visita a terreno de dos proveedores, la que tendrá lugar en los próximos días, para que de esta manera una vez recibidos los respectivos presupuestos se dé inicio a la ejecución de esta acción en el más breve plazo.



	<p>c) Nivel acumulado</p> <p>No procede debido a que las obras del estanque de acumulación todavía no se han implementado.</p> <p>d) Layout de las dimensiones del estanque de acumulación</p> <p>Respecto al Layout, el proveedor seleccionado será encargado de entregarlo. Debido a esto, se adjunta layout preliminar de ubicación de estanque de acumulación, de medida 40 x 40.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta fotografía georreferenciada del lugar donde se emplazará el estanque de acumulación, según lo solicitado en el punto a).</p> <p>Se adjunta Informe preliminar de acción N° 1 en formato PDF.</p> <p>Se adjunta Layout preliminar, de ubicación de estanque de acumulación. (Imagen Google Earth Pro diseño preliminar)</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe fotografía Estanque de acumulación Acción 1.pdf - Informe preliminar Acción N° 1.pdf - Layout preliminar Estanque de acumulación .png
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Incorporación de desarenador y separador de impurezas mayores
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance: -Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final. - Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC.</p> <p>Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del desarenador y separador de impurezas mayores.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de los proveedores, a su vez, la instalación, ejecución y puesta en marcha dependerá de las condiciones climáticas. Los plazos dependerán de las condiciones de las condiciones climáticas, según lo indicado por proveedor: En caso de lluvia menor a 5 mm el plazo de instalación se aplaza por cinco días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 5 a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por diez días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por 15 días hábiles según se detiene la lluvia; En caso de inundación se detiene las faenas.</p> <p>Ver anexo 5 para detalles de tiempos.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES

Esta acción se encuentra sin avances, puesto que la ejecución de esta acción está ligada directamente a la implementación de la acción N° 1 del PdC. Debido al retraso en el inicio de la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N°1, no se ha procedido a la compra e importación de los equipos.

En el PdC se incorporó una cotización por el equipamiento del desarenador y separador de impurezas por un total aproximado de \$250 millones de pesos. En este caso, todos los equipamientos relacionados a este ítem deben ser importados, por lo que es necesario tener claridad respecto al inicio y concreción de las obras civiles.

Debido a los atrasos en la ejecución de las obras civiles mencionados en la acción N°1, no se ha procedido a la compra de los equipamientos acá señalados.

a)Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final.

Se adjunta fotografía del lugar donde se emplazarán los equipos, antes de su incorporación, georreferenciada.

b)Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC.

Se adjunta cotización original de todos los equipos relacionados al desarenador y separador de impurezas por un total aproximado de \$250 millones de pesos. Dicha cotización debe ser actualizada en el momento que se tenga certeza del inicio de las obras civiles.

Fecha Inicio Efectivo:

15-11-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos: 1) Informe de fotografía del lugar donde se emplazarán los equipos, antes de su incorporación, georreferenciada. 2) Informe preliminar de acción N° 2 donde se adjuntan cotización preliminar de equipos.
Medios de Verificación:	- Informe fotografía desarenador y separador de impurezas Acción 2.pdf - Informe preliminar acción N°2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Incorporación de sistema de riego por aspersión
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023
Medios de Verificación:	Reporte de avance: - Cotización - Orden de compra una vez aprobado el PDC - Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersión en operación. - Registro del estado de riego a través de los pivotes. - Registro de condiciones de humedad del suelo - Cantidad de agua efectiva de riego. Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del sistema de riego por aspersión



Comentarios:	Impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de los proveedores, a su vez, la instalación, ejecución y puesta en marcha dependerá de las condiciones climáticas. La implementación de este sistema y, por lo tanto, el plazo correspondiente, depende de los tiempos informados para la instalación del estanque, desarenador y separador de impurezas (acciones 1 y 2).
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES DE ACCIÓN 3

Se señalan punto por punto los diversos motivos de por qué no se reportará esta acción.

a)Cotización.

No aplica cotización debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos, por lo que no deben ser cotizados o comprados..

b)Orden de Compra una vez aprobado el PdC.

No aplica Orden de Compra debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos, por lo que no deben ser comprados

c)Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersion en operación.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición del equipamiento de desarenador y separador de impurezas, que es esencialmente necesario para el uso de los pivotes para el riego con purines.

d)Registro del estado de riego a través de los pivotes.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición del equipamiento de desarenador y separador de impurezas, que es esencialmente necesario para el uso de los pivotes para el riego con purines.

e)Registro de condiciones de humedad del suelo por



	<p>el uso de pivotes.</p> <p>No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines. No obstante, como se indicó en Anexo N°5 sobre Funcionamiento de Riego, durante los meses de octubre a marzo se realiza riego complementario con aguas limpias a través de pivotes, los que eventualmente serán usados para el riego de purines.</p> <p>f) Cantidad de agua efectiva de riego.</p> <p>No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe preliminar de acción N° 3.
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción N° 3.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actuales de suelo.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024



Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance: Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de inspecciones diarias y fotografías georreferenciadas con fecha. - Informe técnico - Informe de ensayo ETFA <p>Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de suelo.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES DE ACCIÓN 4

En el PdC se indica que los muestreos deben realizarse por análisis ETFA, para lo cual el titular contactó a ANAM, laboratorio que cumplía los requisitos solicitados. ANAM comienza a trabajar en los muestreos en el mes de enero, luego de diversas conversaciones, ordenes de trabajo (OT) y cotizaciones, realizando las calicatas en las que se tomarían las muestras.

A partir del mes de febrero, se comienzan a desarrollar activamente muestreos y análisis de suelo.

Es importante destacar que, no obstante el retraso en la construcción de las obras civiles correspondientes a la acción número 1 del PdC, los análisis de suelo y agua antes mencionados se siguen realizando conforme lo establecido en el PdC, de manera de monitorear activamente el estado y condiciones de suelo y agua.

a) Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.

Se adjunta contrato firmado con la empresa certificada que realiza los monitoreos.

b) Registro de inspecciones diarias y fotografías georreferenciadas con fecha.

c) Informe técnico e informe de ensayo ETFA (Se juntan letras c y d de PdC).

Desde el mes de febrero se comenzaron a hacer análisis de suelo por método ETFA cada 15 días. Es importante destacar que ningún informe emitido por el laboratorio ha obtenido resultados alterados.

Fecha Inicio Efectivo:

07-11-2022

Fecha Término Efectivo:



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes antecedentes: - Informes de laboratorio (2 archivos que contienen los informes de suelo) - Informe de avance - OT de trabajo firmada.
Medios de Verificación:	- 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - Informe preliminar acción N° 4.pdf - Informes de suelo del 17 de febrero al 6 de marzo (1 al 6).zip - Informes de suelo del 17 de febrero al 6 de marzo (7 al 12).zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Agua subterránea	Muestreo



Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

- Código: 011-02.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Comuna: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actualesde agua subterránea
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos. - Resultados de los monitoreos de aguas subterráneas según parámetros - Informe técnico. - Informes de ensayo ETFA <p>Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de los monitoreos de aguas subterráneas.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES DE ACCIÓN 5

En el PdC se indica que los muestreos deben realizarse por análisis ETFA, para lo cual el titular contactó a ANAM, laboratorio que cumplía los requisitos solicitados. ANAM comienza a trabajar en los muestreos en el mes de enero, luego de diversas conversaciones, ordenes de trabajo (OT) y cotizaciones, realizando las calicatas en las que se tomarían las muestras.

A partir del mes de febrero, se comienzan a desarrollar activamente muestreos y análisis de agua subterránea.

Es importante destacar que, no obstante el retraso en la construcción de las obras civiles correspondientes a la acción número 1 del PdC, los análisis de suelo y agua antes mencionados se siguen realizando conforme lo establecido en el PdC, de manera de monitorear activamente el estado y condiciones de suelo y agua.

a) Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.

Se adjunta contrato firmado con la empresa certificada que realiza los monitoreos.

b) Informe técnico e informe de ensayo ETFA (Se juntan letras c y d de PdC).

Desde el mes de febrero se comenzaron a hacer análisis de suelo por método ETFA cada 15 días. Es importante destacar que ningún informe emitido por el laboratorio ha obtenido resultados alterados.

Se acompañan informes emitidos por ANAM en relación a los análisis de agua.

Fecha Inicio Efectivo:

07-11-2022

Fecha Término Efectivo:



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los siguiente documentos: - Contrato con laboratorio especialista. - Informes de análisis de agua. - Informe preliminar de la acción 5.
Medios de Verificación:	- 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - 230067702.PDF - 230079184.PDF - Informe preliminar acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

- Código: 011-02.



- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Comuna: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

N° Identificador:	6
Acción:	Elaborar e implementar Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistema de aspersión.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	Reportes de avance: - Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión. - Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes) - Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación - Registro de Inspección - Registros de las mantenciones. - Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenciones preventivas y/o correctivas y las inspecciones realizadas
Comentarios:	Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

Justificación acción N° 6

a)Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión.

Debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, así como también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, aún no se ha elaborado los planes de inspección respectivos.

b)Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes).

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

c)Inspecciones semanales posterior al primer mes de uso para evaluar su operación.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

d)Registro de inspección.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones



	<p>señaladas, así como llevar un registro de inspección.</p> <p>e) Registro de mantenencias.</p> <p>Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.</p> <p>f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenencias preventivas.</p> <p>No se han realizado mantenencias preventivas puesto que los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 20-09-2023 16:37



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

