

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-396-2019

Con fecha 30-09-2019 18:22:35 hrs, el titular CONSTRUCTORA M3 S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO LTO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-022-2019
Resolución aprueba PdC: 4 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 24-07-2019
Fecha generación PdC electrónico: 13-08-2019
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 30-09-2019
Fiscal instructor: FELIPE ALFONSO CONCHA RODRIGUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-396-2019
Fecha de envío reporte: 30-09-2019 18:22:35
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 31-07-2019
Fecha de término: 17-12-2019
N° reporte: 2 de 4.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2019											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 06 de diciembre de 2018, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 80 dB(A), en horario diurno, en condición externa; medido en un receptor sensible, ubicado en Zona II; y la obtención, con fecha 11 de enero de 2019, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 71 dB(A), en horario diurno, en condición externa; medido en un receptor sensible, ubicado en Zona II

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Túnel Acústico. El proceso de hormigonado mediante camión mixer estacionario y bomba diésel, se realiza al interior de un recinto aislado acústicamente, fabricado para mitigar las emisiones de esta fuente de ruido.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	23-01-2019
Fecha Término:	20-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Recinto de aislación acústica implementado y en uso permanente.
Forma de Implementación:	Se construyó un recinto actualmente en uso de ancho 3,5m, largo 10,5 m y altura 5 m aislado acústicamente tipo túnel, con la siguiente materialidad: Estructura metálica de muros y cielo, forrada interiormente con placa OSB de 11 mm y lana de vidrio de 50 mm de espesor. Lo anterior fabricado de acuerdo al informe realizado por la empresa Cero Ruido. Este recinto permite un encierro parcial del camión ya que posee una cara abierta. (Ver ficha técnica de OSB y lana de vidrio en el documento informe solución observación general 4.) Se implementará hasta el término de la obra gruesa, estimado para el 20/08/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3.
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Túnel Acústico para camión mixer construido.
Fecha Inicio Efectivo:	23-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías Geo-Referenciadas de Tunel acustico para camion mixer de Hormigonado.
Medios de Verificación:	- 20190103_101716(AM)___-33.4237_- 70.600439__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190129_032008(PM)___-33.423733_- 70.60046__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190227_031715(PM)___-33.423715_- 70.600425__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190328_121715(PM)___[map].jpg - 20190328_121800(PM)___[map].jpg - 20190809_035427(PM)___-33.423675_- 70.600584__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190809_035455(PM)___-33.423715_- 70.600401__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Biombos acústicos portátiles. Para aquellas actividades de carácter ruidoso, como uso de martillo neumático, taladros, compresores y similares
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	20-08-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Biombos acústicos portátiles implementados y en uso permanente
Forma de Implementación:	<p>Se confeccionan tres barreras acústicas portátiles de avance de losa actualmente en uso, esto para encerrar las faenas ruidosas las que están confeccionadas con placa terciada estructural de 18 mm más lana de vidrio de 50 mm de espesor.</p> <p>Los biombos tienen una altura de 2,5 m y están conformados por dos hojas de 1,22 m de ancho cada una. En atención a la observación 13 b) del documento "Previo a Proveer, incorpórese observaciones al programa de cumplimiento presentado por constructora M3 S.A. titular de construcción edificio LTO" emitido por SMA se compromete el ajuste de estos elementos a lo especificado por la empresa Cero Ruido para este elemento, es decir, considerar 3 hojas y un ancho de 1.5 m. Esto se reflejará en fotografías de un próximo reporte. Se implementará hasta el término de la obra gruesa, estimado para el 20/08/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Biombos acusticos implementados y de uso permanente
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías Georeferenciadas de trabajos realizados con los Biombos acusticos



Medios de Verificación:	- 20190207_043230(PM)___-33.423718_-70.600563__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190227_043825(PM)___-33.423679_-70.60052__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190307_044041(PM)___-33.423676_-70.600457__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190315_044444(PM)___-33.423659_-70.600454__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190325_044949(PM)___-33.42366_-70.600479__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190328_124256(PM)___[map].jpg - 20190328_125602(PM)___[map].jpg - 20190425_055431(PM)___-33.423672_-70.600508__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190620_123549(PM)___-33.418081_-70.604277__33°25'5? S_70°36'15? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190626_123817(PM)___-33.42366_-70.60057__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Taller de Corte para aquellas actividades que utilicen esmeril angular, sierra circular y equipos de alta frecuencia
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	20-08-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Talleres de corte de fierro y madera implementado y en uso permanente
Forma de Implementación:	Se construyó un taller para cada tipo de materialidad aislado acústicamente y actualmente en uso, de ancho 2 m, largo 2 m y altura 2 m, confeccionado con la siguiente materialidad: Estructura metálica de muros y cielo, forrada interiormente con placa OSB de 11 mm y lana de vidrio de 50 mm de espesor. (Ver ficha técnica de OSB y lana de vidrio en el documento informe solución observación general 4.). Se implementará hasta el término de la obra gruesa, estimado para el 20/08/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Taller de Corte de fierro y madera implementado y de uso permanente
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías Georeferenciadas de trabajos realizados en taller de Corte



Medios de Verificación:	- 20190207_030854(PM)___-33.423509_-70.60039__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190221_031932(PM)___-33.423593_-70.6004__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190315_032358(PM)___-33.423468_-70.600532__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190328_124623(PM)___[map].jpg - 20190418_033200(PM)___-33.423016_-70.600728__33°25'22? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190517_032943(PM)___-33.423696_-70.600552__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190611_033814(PM)___-33.423566_-70.600382__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190626_034812(PM)___-33.423541_-70.600474__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190717_035642(PM)___-33.423743_-70.600322__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190725_115846(AM)___-33.423674_-70.60052__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Uso de martillos de goma en faenas de limpieza de moldaje
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	15-04-2019
Fecha Término:	20-08-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Uso de martillos de goma implementado
Forma de Implementación:	Se realiza una inducción a los trabajadores para el adecuado uso de estos martillos. Se entregará un set de fotografías del debido uso de esta herramienta. Se llevará un registro diario en bodega que indicará nombre, rut y firma del responsable diario de cada martillo en uso durante la jornada laboral. Además, se realizarán reportes fotográficos semanales que deberán incluir fecha y posición georreferenciada de cada una de las fotografías del reporte. Se implementará hasta el término de la obra gruesa, estimado para el 20/08/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implemento de forma permanente el uso de Martillos de Goma para limpieza de Moldajes
Fecha Inicio Efectivo:	15-04-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Fotografias georeferenciadas de limpieza de moldajes usando martillos de goma
Medios de Verificación:	- 20190606_102155(AM)___-33.422799_-70.599928__33°25'22? S_70°35'59? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190611_102330(AM)___-33.423676_-70.600589__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190703_105220(AM)___-33.42372_-70.600444__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190725_110101(AM)___-33.423674_-70.600484__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190816_040232(PM)___-33.423695_-70.600432__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190816_040259(PM)___-33.423599_-70.600345__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	6
Acción:	Para aquellas actividades de carácter ruidoso, como uso de martillo neumático, taladros, compresores y similares, se confeccionarán e implementarán seis biombos acústicos portátiles adicionales a los declarados en identificador N° 3
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2019
Fecha Término:	20-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Biombos acústicos portátiles adicionales confeccionados e implementados
Forma de Implementación:	Se confeccionarán seis barreras acústicas adicionales para los pisos superiores, esto para encerrar las faenas ruidosas las cuales estarán confeccionadas con placa terciada estructural de 18 mm más lana de vidrio de 50 mm de espesor. Los biombos tendrán una altura de 2,5 m y estarán conformados por tres hojas de 1,5 m de ancho cada una. Estos elementos se confeccionarán según lo especificado por la empresa Cero Ruido. (Ver ficha técnica de OSB y lana de vidrio en el documento informe solución observación general 4. Se implementará hasta el término de la obra gruesa, estimado para el 20/08/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Biombos acústicos portátiles adicionales confeccionados e implementados
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías Georeferenciadas de Biombos portátiles



Medios de Verificación:	- 20190213_044119(PM)___-33.423753_-70.600481__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190227_043844(PM)___-33.423677_-70.600563__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190307_044041(PM)___-33.423676_-70.600457__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190315_044444(PM)___-33.423659_-70.600454__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190510_043006(PM)___-33.423611_-70.60038__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190510_055827(PM)___-33.42363_-70.600475__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190802_024300(PM)___-33.423591_-70.600674__33°25'24? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190813_053549(PM)___-33.423591_-70.600268__33°25'24? S_70°36'0? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190814_024713(PM)___-33.42384_-70.600881__33°25'25? S_70°36'3? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190821_043458(PM)___-33.42366_-70.600544__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
-------------------	---



Acción:	Las faenas que se realicen en pisos inferiores a la losa de avance, en el interior de los departamentos donde aún no existan puertas ni ventanas instaladas, tendrán cierres provisorios con el fin de disminuir el ruido para dar cumplimiento al D.S. 38/11 MMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	25-06-2019
Fecha Término:	21-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Cierres provisorios en vanos de pisos inferiores a losa de avance implementados
Forma de Implementación:	<p>Se instalarán tapas acústicas en vanos de ventanas perímetro de edificio de dos tipos: Ventana 1 altura 2.4 m y ancho 10 m. Ventana 2 de altura 1 m y ancho 1 m. La materialidad de los cierres será en planchas de OSB de 11 mm de espesor con bastidor de madera y lana de vidrio ubicada al interior del recinto (Ver ficha técnica de OSB y lana de vidrio en el documento informe solución observación general 4.)</p> <p>Para efectos de verificar la implementación de esta medida, se llevará un registro diario de la instalación y desinstalación de las tapas acústicas, las que considerarán fecha, piso, número de tapas acústicas instaladas, fotografías georreferenciadas/fechadas y firma del jefe de obra o encargado. El reporte de dichos registros se hará al final del plan de cumplimiento. Se entregarán fotografías fechadas y georreferenciadas de la medida, con la finalidad de asegurar veracidad del cumplimiento.</p> <p>Se realizará también un informe consolidado semanal de los registros..</p> <p>Se implementará hasta el término de instalación de ventanas, estimado para el 21/11/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Cierres provisorios en vanos de pisos inferiores a losa de avance implementados
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Footografias geo-referenciadas de Cierres provisorios en ventanas de pisos inferiores a la losa de avance



Medios de Verificación:	- 20190207_102600(AM)___-33.423715_-70.600526__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190221_113502(AM)___-33.423463_-70.600556__33°25'24? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190315_040010(PM)___-33.423706_-70.600502__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190321_050806(PM)___-33.423715_-70.600348__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190418_105345(AM)___-33.42371_-70.600257__33°25'25? S_70°36'0? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190418_125411(PM)___-33.41626_-70.59898__33°24'58? S_70°35'56? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190510_095707(AM)___-33.41626_-70.59898__33°24'58? S_70°35'56? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190522_081144(AM)___-33.423744_-70.600475__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190612_102911(AM)___-33.423709_-70.600662__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Se implementará apantallamiento en el piso/losa de avance de la obra
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2019
Fecha Término:	20-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se implementa apantallamiento de losa de avance



Forma de Implementación:	Se implementara pantalla acústica perimetral de 2,4 m de altura de panel estándar de plancha de OSB 12 mm en alma del panel. Dicho panel se ira trasladando de piso a piso de avance de la obra, junto con la instalación del moldaje de losas del piso de avance de la obra, junto con la instalación del moldaje de losas del piso de avance respectivo. Se llevara registro de fecha, piso y número de pantallas. Imagen referencial de Anexo 5: Solución observación general 8. Se implementará hasta el término de la obra gruesa, estimado para el 20/08/2019, según Anexo 2: Solución observación general 3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementa apantallamiento de losa de avance
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías Geo-referenciadas de apantallamiento en losa de avance



Medios de Verificación:	- 20190626_010615(PM)___-33.423757_-70.600557__33°25'25? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190704_053256(PM)___-33.423729_-70.600452__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190704_053302(PM)___-33.423729_-70.600452__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190719_035758(PM)___-33.423535_-70.600698__33°25'24? S_70°36'2? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190725_044517(PM)___-33.423667_-70.60033__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190725_044528(PM)___-33.423328_-70.600264__33°25'23? S_70°36'0? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190806_054116(PM)___-33.423687_-70.600363__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190806_054122(PM)___-33.423687_-70.600363__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190813_053157(PM)___-33.423636_-70.60029__33°25'25? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg - 20190816_035821(PM)___-33.423594_-70.600282__33°25'24? S_70°36'1? W___[WithSomebody]___[map].jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
-------------------	---



Acción:	Se capacitará al 100% del personal de la obra acerca de los efectos negativos en nuestro entorno de la emisión de ruidos molestos, así como acerca de la correcta manera de implementar todas y cada una de las medidas mitigatorias propuestas en el presente programa de cumplimiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2019
Fecha Término:	21-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Charlas de capacitación Realizadas
Forma de Implementación:	El contenido de la capacitación/charlas incluirá, al menos (i) Sensibilización sobre los efectos del ruido y principales fuentes del mismo en proyectos inmobiliarios; (ii) Buenas prácticas para el control del ruido; (iii) Debida aplicación de las medidas de control propuestas y ejecutadas dentro del plan de cumplimiento. Se realizará una (1) charla mensual. Se implementará hasta el término de instalación de ventanas, estimada para 21/11/2019, según cronograma Anexo 2: Solución observación general 3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Charlas de capacitación Realizadas
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Charlas de capacitación al personal
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitaciones Abril.pdf - Capacitaciones Agosto..pdf - Capacitaciones Febrero.pdf - Capacitaciones Julio.pdf - Capacitaciones Junio.pdf - Capacitaciones Marzo.pdf - Capacitaciones Mayo.pdf - Capacitación de Ruido 2-9-2019.pdf - Capacitación de Ruido 17-9-2019.pdf - Capacitación de Ruido 23-9-2019.pdf - 0164_0001.pdf - 0165_0001.pdf - 0166_0001.pdf - 0167_0001.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Contar con una (1) medición mensual en conformidad con el D.S. N°38/2011 MMA, efectuado por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	31-07-2019
Fecha Término:	17-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Mediciones mensuales de ruido realizadas
Forma de Implementación:	Se realizarán mediciones en dos (2) receptores sensibles, uno de los cuales será el consignado en la Formulación de Cargos. Resultados se informarán en reporte técnico según lo prescrito Res. Ex. N° 867/2016 de la SMA. Si propietarios no permiten acceso a zonas de medición, se deberá medir en otro punto representativo, lo que se consignara en reporte respectivo. El periodo de mediciones mensuales se extenderá desde la primera quincena del mes siguiente a aquel en que se notifique aprobación PdC hasta primera quincena del mes en que concluya acción de más larga data, inclusive
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha realizado medición de ruido con fecha 30 de Agosto.
Fecha Inicio Efectivo:	30-08-2019
Fecha Término Efectivo:	30-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Medición de Ruido realizada por empresa ACUSTEC con fecha 30 de Agosto 2019,
Medios de Verificación:	- Correo medicion ruido.pdf - RT N°082022019_Ago2019_vA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 059-01.
- Razón Social: ACUSTEC LTDA.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

N° Identificador:	11
Acción:	Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	31-07-2019
Fecha Término:	14-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	PDC cargado
Forma de Implementación:	Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe dicho programa de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se reportara en la fecha indicada
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada



Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en las oportunidades respectivas, todos los medios de verificación comprometidos en los reportes de avance y reporte final, para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el plan de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	31-07-2019
Fecha Término:	17-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	PDC cargado
Forma de Implementación:	Por medio del portal SPDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción realizada por esta vía
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 30-09-2019 18:22



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

