





**INFORME CON DETALLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE OBRAS MODIFICADAS  
POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA, IDENTIFICANDO AQUELLAS QUE  
AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS**

**Marzo de 2019**

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

## INDICE GENERAL

1	OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA.....	3
1.1	RESOLUCIÓN DEL SEA N° 413 DEL 29-08-14 .....	3
1.1.1	Resumen de las Modificaciones de la Resolución del SEA N° 413-2014.....	3
1.1.2	Modificación 1.a): Layout de Disposición General.....	5
1.1.3	Modificación 1.b)- Incorporación de un Estanque Selector .....	6
1.1.4	Modificación 1.c)- Cámara Recolectora del Efluente de los Reactores Biológicos .....	7
1.1.5	Modificación 1.d)- Tres desarenadores y Tres Esperadores de lodos, en lugar de Dos .....	8
1.1.6	Modificación 1.e)- 3 Reactores Biológicos en lugar de 4 previstos en la RCA 135-2012 .....	9
1.1.7	Modificación 1.f): 2 sedimentadores secundarios en lugar de 3 del proyecto original .....	9
1.1.8	Modificación 1.g): 3 espesadores de lodos en lugar de 2 del proyecto original .....	10
1.1.9	Modificación 1.h): Reubicación de la cancha techada de secado de lodos de 1125 m2....	10
1.1.10	Modificación 1.i): Cambio de trazado de un tramo del colector T5 efluente Tratado .....	11
1.1.11	Modificaciones 1.k y 1.j)- Modificación Reactores biológicos sin cambio aireación extendida	13
1.1.12	Modificación 1.l)- Dosificación de cal para cumplir con Resolución del SEA 260/2013 .....	13
1.1.13	Características de los Grupos Generadores Eléctricos .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
1.1.14	Cuerpo Receptor .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
1.2	UBICACIÓN DEL PUNTO DE DESCARGA .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

El presente informe da respuesta a la solicitud N° 2 de la lista “Documentos Pendientes de Entregar por parte del Titular” del Acta de Inspección Ambiental realizada por la Superintendencia del medio Ambiente (SMA) a la PTAS La Cadellada el 15 de marzo del 2019, consistente en una descripción con los correspondientes respaldos de las obras modificadas por pertinencias de ingreso al SEIA, identificando aquellas que aún no han sido implementadas.

## 1 OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA


### 1.1 RESOLUCIÓN DEL SEA N° 413 DEL 29-08-14

#### 1.1.1 Resumen de las Modificaciones de la Resolución del SEA N° 413-2014

En la siguiente tabla 1.1 se describen y se indica que se han realizado a la fecha, cada una de las modificaciones consideradas en la consulta de pertinencia presentada mediante carta de Sembcorp Aguas Chacabuco S.A # 019-14 del 15-01-2014, como una solución de “Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (“PTAS”) La Cadellada” del proyecto considerado en la RCA 135/2012, la que fue evacuada favorablemente sin requerimiento de ingreso al SEIA de forma obligatoria, mediante la resolución indicada en el encabezado de este resumen.

Tabla 1.1. Modificaciones consideradas en la resolución Exenta N° 413-2014 del SEIA.


N° Referencia en R. Ex. 413	Descripción de la modificación	Realizado SI /NO
1.a)	Modificación del Layout de la disposición general de las instalaciones de la planta.	SI
1.b)	Implementación de una cámara selectora, que a su vez cumple la función de distribución a los reactores biológicos, en remplazo de las 3 cámaras de distribución previstas en el proyecto original.	SI
1.c)	La incorporación de una cámara de distribución que recolecta el efluente tratado por los reactores biológicos y que distribuye en forma independiente y similar en caudal a cada uno de los sedimentadores	SI
1.d)	Se incrementa el número final de desarenadores y espesadores de lodos, proyectándose 3 unidades de cada instalación para el año 2030, en remplazo de las 2 unidades consideradas en el proyecto original.	SI
1.e)	Se propone ejecutar en total 3 reactores biológicos (estanque anaeróbico, estanque anóxico y estanque de aireación), 2 para el año 2019 y un tercero proyectado para el año 2030. Lo anterior, en remplazo de los 4 reactores considerados en el proyecto original, no modificando el caudal medio diario de tratamiento de 412 l/s establecido en la RCA 135-2012	SI

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

N° Referencia en R. Ex. 413	Descripción de la modificación	Realizado SI /NO
1.f)	Instalación de 2 sedimentadores en lugar de 3 previstos en el proyecto original, proyectando cubrir la demanda del año 2030 con la construcción de un sedimentador adicional similar.	SI
1.g)	Se considera disponer de 3 espesadores de lodos del tipo de flotación, en remplazo de los 2 espesadores del tipo gravitacional, contemplados en el proyecto original.	SI
1.h)	Reubicación de la cancha de secado de lodos, correspondiente a una superficie de 1.125 m2.	SI
1.i)	Cambio del tratado de un tramo del colector de evacuación del efluente tratado.	SI
1.j)	Modificación del tipo de reactor, sin cambiar la modalidad aireación extendida.	SI
1.k)	Aumento de la edad de lodos de 20 a 25 días	SI
1.l)	La incorporación del equipamiento y un edificio necesario para realizar el procedimiento de eventual encalado de lodos como para el almacenamiento de cal conforme a la Resolución exenta N° 260/2013 del comité de ministros del SEA de fecha 25 de marzo 2013.	SI
1.m)	Incorporación de un sistema recolector y tratamiento de olores con tecnología biológica, de los gases aspirados de la cancha de secado de lodos, espesador de lodos, planta elevadora de entrada, pretratamiento y edificio de deshidratación	SI
1.n)	Para facilitar el sistema de control y neutralización de eventuales emisiones de olores al ambiente, se modifican las siguientes instalaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Canaleta Parshall de entrada</li> <li>○ Planta elevadora de cabecera</li> <li>○ Pretratamiento (rejas finas y desarenadores)</li> <li>○ Espesadores de lodos</li> <li>○ Edificio de deshidratación de lodos</li> <li>○ Cancha de secado de lodos</li> <li>○ Acumulador de lodos</li> <li>○ Acumulador de lodos para la deshidratación.</li> </ul>	SI

Fuente: Elaboración propia


En los siguientes numerales del 1.1.2 al 1.1.14 se entrega información y los correspondientes detalles o respaldos de la realización de las modificaciones consideradas en la resolución exenta del SEA N° 0413 del 29 de agosto 2014.

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

### 1.1.2 Modificación 1.a): Layout de Disposición General

Conforme a lo indicado en la siguientes figura 1.a), y en el plano de construcción del anexo 1: “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general” de la PTAS La Cadellada, se indican todas las obras construidas y puestas en servicio desde mayo 2018, en las que se incorporaron todas las modificaciones consideradas en la Resolución Exenta 413- 2014 del SEA, cuyo objetivo principal fue el de optimizar el funcionamiento de la nueva PTAS, mejorar el sistema de protección ambiental de olores, y facilitar la construcción de la etapa futura final de la PTAS, definida como etapa año 2030.

Figura 1.a) Planta general RCA 135-2012 y Actual Construida conforme a por pertinencias al SEIA



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente fotografía 1.a) incluida a continuación, se presenta una vista aérea de la PTAS construida conforme al layout de la derecha de la figura 1.a) anterior, en donde hemos indicado las obras principales modificadas validadas con la resolución Exenta 413-2014 del SEA.

Fotografía 1.a)- Vista General de la PTAS La Cadellada construida acorde con la Resolución 413-2014




Fuente: Elaboración propia

### 1.1.3 Modificación 1.b)- Incorporación de un Estanque Selector

La incorporación del estanque selector indicado en la fotografía anterior 1.a) y la siguiente 1.b), ha cumplido su objetivo considerado en la pertinencia resuelta favorablemente, de homogenizar y distribuir en mejor forma el caudal de aguas servidas a los reactores biológicos, como también su incorporación mejoró el abatimiento de contaminantes, especialmente nitrógeno y fosforo por su condición anóxica, y por permitir una mejor mezcla y recirculación externa de los lodos retirados de los sedimentadores y bombeados desde la cámara de recirculación RAS.



	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

Fotografías 1.b) Estanque Selector construido de 20 m x 9,6 m. y h: 5,5 m



Fuente: Elaboración propia

#### 1.1.4 Modificación 1.c)- Cámara Recolectora del Efluente de los Reactores Biológicos


En la siguiente fotografía 1.c), la cámara de homogenización de 9,6 m. x 5,5 m. y h: 6,6m., ubicada en el extremo norte de los reactores biológicos, realiza en forma correcta el reparto de caudales iguales a los sedimentadores secundarios.

La cámara prevé la incorporación del futuro tercer reactor de la etapa final del año 2030, y cada uno de sus 3 sectores de distribución considera su correspondiente vertedero y su compuerta mural de acero inoxidable, lo que permite aislar a cada uno de los reactores biológicos en caso de mantenimiento.

Fotografías 1.c) - Cámara Recolectora y Distribuidora del Efluente de los Reactores Biológicos



Fuente: Elaboración propia

	<b>INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA</b>
	<b>Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada</b>

### 1.1.5 Modificación 1.d)- Tres desarenadores y Tres Esperadores de lodos, en lugar de Dos

Conforme a lo informado en la consulta evacuada por la Resolución Exenta 413- 2014 del SEA, el diseño y construcción de la PTAS, ha incorporado las obras civiles de los 3 desarenadores longitudinales de hormigón armado, de 15 m. de largo y 4,3 m de ancho cada uno, previstos para del año 2030, y en esta etapa se han equipado 2 de ellos con su sistema de sopladores y difusores de aire, y cada uno de ellos provisto de su respectivo puente barredor mecanizado, posibilitando así, la separación y extracción en forma automática de las arenas y sólidos retenidos en el fondo y las grasas y flotantes retenidos en la superficie.

En igual forma, se ha diseñado la incorporación de un total de tres espesadores de lodos prefabricados, del tipo de flotación (DAF) previstos para la etapa final 2030, conjuntamente con sus correspondientes sistemas de bombeo de lodos a espesar, como también su estanque acumulador y bombas de impulsión de lodos espesados.

En el plano del anexo 1 “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general”, se indica con el N° 18 la ubicación de estos 3 espesadores de lodos, habiendo dejado prevista la correspondiente superficie para la instalación del tercer espesador de lodos tipo DAF, que se incorporará a futuro al construir las obras de la etapa final 2030 de la PTAS.

En las fotografías de la siguiente figura 1.d) se muestran las instalaciones descritas.

Fotografías 1.d) - 3 desarenadores y 3 espesadores de lodos DAF




Obras civiles de los 3 desarenadores construidos

Vista frontal de los 2 espesadores de lodos DAF

Fuente: Elaboración propia



	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada


### 1.1.6 Modificación 1.e)- 3 Reactores Biológicos en lugar de 4 previstos en la RCA 135-2012

Conforme a lo indicado en la figura 1.a) del precedente numeral 1.1.2 y en el plano del anexo 1 que se adjunta “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general”, en la presente etapa del año 2019 del proyecto, se han construido 2 de los 3 reactores biológicos con sus respectivos volúmenes internos anaeróbicos, anóxicos y aeróbicos, para tratar un caudal promedio de 330 l/s cumpliendo con la tabla 3 del Decreto Supremo 90/2000 como calidad del efluente tratado, previendo incorporar a futuro el tercer reactor biológico de igual capacidad y dimensiones al los 2 construidos actualmente en servicio, con el cual se ampliará la capacidad de tratamiento para procesar el caudal promedio diario definido en la RCA 135-2012 del proyecto aprobado.

En el diseño, construcción, montaje de equipamiento y puesta en servicio de los 2 reactores biológicos y sus obras complementarias de esta primera etapa actual, se han dejado previstos los espacios, y accesorios como, bridas, válvulas y obras civiles que facilitarán en el futuro, la construcción e interconexión del tercer reactor biológico, sin ocasionar paralización de la operación de la planta de tratamiento cuya operación normal se inició en mayo del 2018.

En la siguiente figura 1.e) se muestran los 2 reactores biológicos actualmente en servicio.


Fotografías 1.e) - Los 2 reactores biológicos actualmente en servicio previstos para la etapa 2019




Fuente: Elaboración propia

### 1.1.7 Modificación 1.f): 2 sedimentadores secundarios en lugar de 3 del proyecto original

Como se muestra en la figura 1.a) y fotografía 1.a) del precedente numeral 1.1.2, y en las siguientes fotografías 1.f), actualmente se han construido y puesto en servicio los 2 sedimentadores secundarios de la etapa actual 2019, habiéndose proyectado la construcción de un tercer sedimentador conforme a lo indicado en el plano del anexo 1 que se adjunta: “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general”.

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

Fotografías 1.f) - Los 2 reactores biológicos actualmente en servicio previstos para el año 2019



Fuente: Elaboración propia

### 1.1.8 Modificación 1.g): 3 espesadores de lodos en lugar de 2 del proyecto original


Para el año 2030 se han diseñado 3 espesadores prefabricados de lodos que operan en base a flotación por aire presurizado tipo DAF en remplazo de los 2 espesadores de hormigón armado del tipo gravitacional contemplados en el proyecto original, los cuales se muestran con el N° 18 en el plano adjunto “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general”.

En esta primera etapa 2019 se instalaron y se encuentran en funcionamiento normal 2 de los 3 espesadores de lodos marca TORO fabricados en España, los que se muestran en el lado derecho de las fotografías 1.d) del numeral 1.1.5 anterior y en la fotografía 1.a) del numeral anterior 1.1.1.

### 1.1.9 Modificación 1.h): Reubicación de la cancha techada de secado de lodos de 1125 m2

Como se muestra en la figura 1.a) del numeral anterior 1.1.2, en las siguientes fotografías 1.h), y conforme a la ubicación que se muestra con el N° 21 en el plano del anexo 1 que se adjunta “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general”, se construyó un galpón cubierto y cerrado de 1125 m2 con dimensiones de 45,0 m x 25,0 m. y 5 m. de altura libre, con piso y canal perimetral recolector de líquidos percolados de los lodos acumulados de hormigón armado.

Los lodos a secar conteniendo un 18 % de materia seca, son conducidos mediante cinta transportadora mecanizada, desde el edificio de centrifugado y de encalado eventual de lodos hacia el galpón de secado final de lodos, que cuenta con un equipo tractor Bobcat para remover y acelerar el secado de los lodos, como también dispone de un sistema de tuberías extractoras de gases odoríferos para ser tratados en un sistema de tratamiento de olores ubicados al lado.

	<b>INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA</b>
	<b>Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada</b>

Fotografías 1.h) - Galpón de lodos cerrado, iluminado y con sistema de tratamiento de olores



Al lado derecho galpón de secado final de lodos

Interior del galpón de secado de lodos

Fuente: Elaboración propia

#### 1.1.10 Modificación 1.i): Cambio de trazado de un tramo del colector T5 efluente Tratado

En las siguientes fotografías 1.i) se muestra el cambio de trazado, la cámara de descarga final y parte de las actividades de construcción del tramo del colector T5 modificado para conducir el efluente tratado por la PTAS La Cadellada hasta las obras de descarga ubicada en el lugar definido por la RCA 135-2012 del proyecto.


El colector del efluente tratado instalado es de polietileno HDPE diámetro nominal 1000 mm y 1704 m de longitud, construido conforme a las indicaciones de paralelismo recibidas de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en su ordinario 1218 que se adjunta como anexo N° 2.



Fotografías 1.i) - Cambio de trazado un tramo del colector T5 de descarga del efluente tratado.



Fuente: Elaboración propia

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

### 1.1.11 Modificaciones 1.k y 1.j)- Modificación Reactores biológicos sin cambio aireación extendida

Con el fin de poder cumplir con la exigente calidad del efluente tratado definida en la tabla 3 del Decreto Supremo 90-2000 especialmente para lograr un abatimiento de nitrógeno a concentraciones máximas de 10 mg/l , y 2mg/l de fósforo y también tener capacidad suficiente para tratar aguas servidas crudas que superen las concentraciones de contaminantes históricas ocurridas previo a la aprobación de la RCA 135-2012, el diseño de la PTAS La Cadellada incorporó un diseño mejorado de la aireación extendida prevista inicialmente, denominado BARDENPHO modificado, que incluye además del estanque selector, un volumen total útil en cada reactor biológico de 23.800 m<sup>3</sup> volumen, cada uno con 99,5 m x 40 m. y h: 6,0 m. , asegurando una edad de lodos mínima de 25 días en lugar de los 20 días del proyecto original de la RCA.

En la figura 1.a) del numeral 1.1.2, en las fotografías 1.e) del numeral 1.1.6 y en el plano del anexo 1 que se adjunta “ID-PR-PL-G-003H01\_R00\_Planta general”, se muestran los reactores biológicos con sus respectivos volúmenes internos anaeróbicos, anóxicos y aeróbicos.

### 1.1.12 Modificación 1.l)- Dosificación de cal para cumplir con Resolución del SEA 260/2013

En las siguientes fotografías 1.l) se muestra las vistas externa e interna del edificio de deshidratación de lodos, que está funcionando en forma normal desde mayo 2018.

En su oportunidad se hicieron las pruebas preoperacionales y puesta en marcha del sistema de eventual encalado eventual de lodos, sin embargo considerando la buena calidad de los lodos con edad superior a los 25 días, y el buen funcionamiento del sistema de tratamiento de olores aún no ha sido necesario mezclar los lodos producidos con cal.

Fotografías 1.l) - Sistema de deshidratación y encalado de lodos




Equipos de deshidratación y encalado de lodos

Al centro-fondo Edificio Deshidratación de lodos

Fuente: Elaboración propia



	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

### 1.1.13 Modificación 1.m) y 1.n) - Sistemas recolector de gases de unidades con olores

Conforme a lo informado en la consulta evacuada por la Resolución Exenta 413- 2014 del SEA, el diseño y construcción de la PTAS, ha incorporado una red de ductos de polipropileno y de PVC recolectora gases de todas las unidades generadoras de olores definidas en Resolución indicada los cuales son conducidos a los dos sistemas de tratamiento de olores, del sector de pretratamiento y de tratamiento de lodos que se indican en las siguientes fotografías 1.m), cuyas ubicaciones en la PTAS, se muestra en la fotografía 1.a) anterior.

Fotografías 1.m) y 1.n) - Sistema de deshidratación y encalado de lodos

	
Tratamiento de olores del sector Pretratamiento	Tratamiento de olores del sector proceso de lodos

Fuente: Elaboración propia


### 1.1.14 Ninguna Modificación Pendiente de la Resolución Exenta 0413- 2014 del SEA

Se confirma que no hay modificaciones pendientes de ejecutar de las consideradas en la Resolución Exenta 0413- 2014 del SEA.

## 1.2 RESOLUCIÓN DEL SEA N° 0374

### 1.2.1 Modificaciones Realizadas de la Resolución del SEA N° 0374-16 Realizadas

Se confirma que se han realizado todas las modificaciones consideradas en la consulta de pertinencia presentada mediante carta de Sembcorp Aguas Chacabuco S.A # 066-16 del 20-04-2016, con respecto al “Sistema de Dosificación de Uso Eventual de Metanol Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada”, las cuales se indican en las siguientes fotografías, y están ubicadas en la esquina Sureste de los Reactores biológicos de la PTAS.

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

Se incorporaron las 3 bombas de dosificación, el estanque de almacenamiento de 8.000 litros, la bomba de trasvasije con todas sus válvulas y componentes de protección y de seguridad al medio ambiente, incluyendo un receptáculo de hormigón armado contención de derrames de metanol, y un sistema exclusivo de protección contra incendios que aparece pintado en las siguientes fotografías, el cual es de uso exclusivo para este sistema de almacenamiento y dosificación de metanol.

Fotografías 1.2 - Sistema de almacenamiento y de dosificación eventual de metanol



Fuente: Elaboración propia

## 1.2.2 Ninguna Modificación Pendiente de la Resolución Exenta 0374- 2016 del SEA


Se confirma que no hay modificaciones pendientes de ejecutar de las consideradas en la Resolución Exenta 0374-2016 del SEA.

## 1.3 RESOLUCIÓN DEL SEA N° 605 DEL 14-11-18

### 1.3.1 Modificaciones Realizadas de la Resolución del SEA N° 605-18

Con relación a la consulta de pertinencia presentada mediante carta de Sembcorp Aguas Chacabuco S.A # 110-18 del 10-07-2018, con respecto al “Optimización diseño Wetland , Laguna de Emergencia y Sistema de desinfección- Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada”, se confirma que se han construido y se encuentran en servicio las modificaciones correspondientes al sistema de desinfección del efluente tratado, y por lo tanto se está utilizando solución de hipoclorito de sodio para dicha desinfección en remplazo de cloro gas previsto inicialmente.

En las siguientes fotografías 1.3) se muestran las instalaciones de dosificación y almacenamiento de hipoclorito de sodios construidos y actualmente en servicio.

	INFORME DE OBRAS MODIFICADAS POR PERTINENCIAS DE INGRESO AL SEIA
	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada

Fotografías 1.3 - Sistema de dosificación del efluente tratado y almacenamiento de hipoclorito de sodio

	
Sistema de dosificación y almacenamiento de hipoclorito de sodio	Salida del efluente tratado de la PTAS

Fuente: Elaboración propia

### 1.3.2 Modificaciones Pendientes de la Resolución Exenta 0374- 2016 del SEA

Se confirma que aún no se han construido las modificaciones relacionadas con el By-pass y laguna de emergencia, ni tampoco lo relacionado con la construcción del wetland consideradas en la resolución del SEA N° 605 del 14-11-18.

El inicio de la construcción de estas modificaciones se realizará durante el inicio del próximo verano a fines del presente año 2019 como parte de la segunda etapa del proyecto.