



ORD: N° **2550**

**ANT.:** Resolución Ex.N°7/ Rol F-023-2019 de fecha 02 de junio de 2021 del SMA.

**MAT.:** Se informa aumento de plazo en las obras Polimetales del Área 2 según se indica.

**ADJ.:** No Hay.

Arica, **13 JUL 2021**

**A: SR. RUBÉN VERDUGO CASTILLO**  
**JEFE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONFORMIDAD AMBIENTAL**

**DE: SR. FRANCISCO MEZA HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA**


Junto con saludar cordialmente y en atención a los compromisos establecidos en el PdC aprobado mediante Resolución Exenta N°7 de fecha 02 de junio de 2021 que Aprueba Programa de Cumplimiento presentado por el SERVIU Región de Arica y Parinacota y Suspende Procedimiento Administrativo, cumpla con informar que las obras asociadas al cumplimiento de las acciones de remediación en cuanto a la ejecución de obras en el polígono definido e individualizado como Área 2 Polimetales, tienen un retraso superior al 10% del plazo inicial contratado.

Lo anterior obedece principalmente a los efectos que ha provocado la pandemia en cuanto a la contratación de mano de obras y los materiales e insumos de construcción acorde a lo planteado por los proveedores. Por otro lado, para el TD 09/2021 Mejoramiento EEPP Los Industriales I, Área 2 Polimetales, Arica, se realizó un hallazgo arqueológico, lo que implicó informar al Consejo de Monumentos Nacionales y por ende la paralización de la obra, lo que no ha permitido dar término al contrato de obras. La situación actual se sistematiza en la siguiente tabla:

Contrato	Fecha de Inicio	Plazo Inicial	Fecha Inicial Término	Plazo Final	Fecha Final Término
TD 09/2021 Mejoramiento EEPP Los Industriales I, Área 2 Polimetales, Arica	22-01-2020	210	19-08-2020	570	14-08-2021
TD 10/2021 Mejoramiento EEPP Los Industriales I y II, Área 2 Polimetales, Arica	10-01-2020	300	05-11-2020	491	15-05-2021
TD 11/2021 Mejoramiento EEPP Los Industriales II, Área 2 Polimetales, Arica	22-01-2020	240	18-09-2020	500	05-06-2021

La información que se proporciona es para dar cumplimiento a lo dispuesto en el compromiso 2AP3 en relación a informar en caso de atraso de las obras mayor a un 10%.

Sin otro particular, se despide atentamente

  
  
**FRANCISCO MEZA HERNÁNDEZ**  
Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

JLS/AGG

**Distribución:**

- Destinatario; Teatinos N°280 pisos 7, 8 y 9 Santiago ([oficinadepartes@sma.gob.cl](mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl); [oficina.arica@sma.gob.cl](mailto:oficina.arica@sma.gob.cl))
- Oficina de Partes y Archivos