

INFORME STATUS IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MITIGACION N°2 EDIFICIO BRAVA

NOMBRE PROYECTO : **EDIFICIO BRAVA**

UBICACIÓN : **CALLE SAGASCA N° 2131**

COMUNA : **IQUIQUE**

NOMBRE DEL PROPIETARIO: **INMOBILIARIA BULNES SPA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA DIEZ SPA**

1. AVANCE DE OBRAS EJECUCION DE CIERRE ACUSTICO

Con relación a ejecución de cierre acústico, a continuación, se muestran imágenes del avance y desarrollo de esta partida.




Cierre acústico ejecutado por Calle Sagasca



Termino instalación lana mineral cierre acústico por calle Sagasca




Instalación de planchas de OSB 15 mm por el interior de la obra, calle Sagasca



25 de abril de 2023













25 de abril de 2023

RESUMEN

Cierre acústico a la fecha cuenta con 95% de avance, este estará totalmente terminado con fecha 26 de abril de 2023, plazo máximo según lo establecido en Resolución Exenta N°599 de fecha 04 de abril de 2023. A su vez el día 27 de abril de 2023 se realizará la medición de emisión de ruido por parte de la ETFA Algoritmo SPA, la cual estará a cargo del Inspector Ambiental Sr. Claudio Villegas (Código IA:14113341-1).

CARLOS ARAYA PIZARRO
ADMINISTRADOR DE OBRA
CONSTRUCTORA DIEZ SPA