

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1093-2021

Con fecha 22-04-2021 15:00:17 hrs, el titular SOCIEDAD URBANIZADORA REÑACA CONCON S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y LOTEOS COSTA DE MONTEMAR VI ETAPA
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-118-2020
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 14-01-2021
Fecha generación PdC electrónico: 09-02-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 22-04-2021
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1093-2021
Fecha de envío reporte: 22-04-2021 15:00:16
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 22-01-2021
Fecha de término: 20-10-2022
N° reporte: 1 de 7.





5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

| Ac | 2020 | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | O c t | N o v | D i c | E n e | F e b | M a r | A b r | M a y | J u n | J u l | A g o | S e p | O c t | N o v | D i c | E n e | F e b | M a r | A b r | M a y | J u n | J u l | A g o | S e p | O c t | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



6. Reporte acciones

Hecho 1

Ejecución del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en el área protegida Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y afectación de duna adyacente, al margen del SEIA.

Acciones Principales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Identificador: | 1 |
| Acción: | Suspensión de obras hasta obtención de una RCA favorable, conforme a la Acción N° 3. |
| Tipo de Acción: | En Ejecución |
| Categoría: | Control y mitigación |
| Subcategoría: | Otros |
| Fecha Inicio: | 22-01-2021 |
| Fecha Término: | 20-10-2022 |
| Indicadores de Cumplimiento: | No realizar ningún tipo de obras vinculadas al proyecto hasta la obtención de la RCA favorable. |



| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Forma de Implementación:</p> | <p>La suspensión de todas las obras se realizó a contar del día 14 de junio de 2019, en conformidad al Oficio DOM N°241, de 11 de junio de 2019, notificado a RECONSA con fecha 13 de junio de 2019.</p> <p>En concreto, desde ese día se suspendieron las obras y se desinstaló y retiró toda maquinaria e insumos vinculados al referido proyecto.</p> <p>La paralización será permanente hasta la obtención de la RCA favorable comprometida en la Acción N° 3, aplicándose exclusivamente a las faenas contenidas en la Res. Ex. N° 1/Rol D-118-2020, excluyendo por tanto lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Obligaciones de mantención de áreas verdes tales como el riego ejecutado por personal propio o terceros. 2.Faenas eventuales de mantención de obras de servicio público, ejecutadas por las propias concesionarias de estos servicios (colector de alcantarillado de aguas servidas, colector de aguas lluvias y red eléctrica). <p>De modo de acreditar que las referidas obligaciones de mantención de áreas verdes y faenas de mantención de obras de servicio público se han ejecutado durante la vigencia del Programa, se implementará un registro de actividades que den cuenta de la fecha en que ellas se ejecutan, horarios en el que se llevó a efecto, responsable de las obras, y un registro fotográfico fechado y georreferenciado de la respectiva acción.</p> <p>Este registro consolidado se informará a esta Superintendencia en cada Reporte de Avance de cumplimiento.</p> |
| <p>Acciones Alternativas:</p> | |
| <p>Estado del Reporte de la Acción:</p> | <p>Reportada</p> |



| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Estado de Avance Reportado:</p> | <p>En razón de lo imputado por esta Superintendencia, el titular ha comprometido la "Suspensión de obras hasta obtención de una RCA favorable, conforme a la Acción N° 3", es decir, RECONSA no efectuará obra o actividad alguna en el sitio donde se ubica el proyecto mientras no obtenga la RCA comprometida en el mismo PdC.</p> <p>Ello, sin perjuicio de necesitas ejecutar las siguientes actividades: 1. Obligaciones de mantención de áreas verdes tales como el riego ejecutado por personal propio o terceros. 2. Faenas eventuales de mantención de obras de servicio público, ejecutadas por las propias concesionarias de estos servicios (colector de alcantarillado de aguas servidas, colector de aguas lluvias y red eléctrica).</p> <p>Pues bien, tal como ordenan los verificadores asociados al este Primer Reporte Trimestral (22 de abril de 2021), se adjunta el Registro fotográfico fechado y georreferenciado, de carácter quincenal, que muestra la completa detención de la obra, desde la segunda quincena del mes de noviembre de 2020. Para ello, se adjuntan los períodos asociados a enero, febrero, marzo y abril de 2021.</p> <p>Se hace presente que, en razón de las limitaciones de desplazamiento dadas por la pandemia (COVID19), no fue posible obtener registros para la primera quincena de enero de 2021. Asimismo, y dado que no se han ejecutado las faenas indicadas en los N° 1 y 2 (mantención de áreas verdes y mantenciones de personal propio o de terceros; y faenas eventuales de mantención de obras de servicio público), su registro se omite para el período informado.</p> <p>Finalmente, dado el tamaño de los archivos que se informan a propósito de la presente acción, los mismos han sido cargados a la siguiente carpeta web: https://www.dropbox.com/sh/p62ayga0idjehv4/AABE6vU55XPTOKMk5qrKr_ooa?dl=0</p> |
| <p>Fecha Inicio Efectivo:</p> | <p>14-06-2019</p> |
| <p>Fecha Término Efectivo:</p> | <p></p> |
| <p>Estado Actual de la Acción:</p> | <p>En ejecución</p> |
| <p>Descripción Medios de Verificación:</p> | <p>->Registro fotográfico georreferenciado y fechado, de carácter quincenal, que muestre la completa detención de la obra durante toda la ejecución del Programa de Cumplimiento.</p> |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación: | - FOTO 1.JPG - FOTO 2.JPG - FOTO 3.JPG - FOTO 4.JPG |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Identificador: | 2 |
| Acción: | Ejecutar un Estudio Botánico para establecer la presencia de la especie <i>Oenothera grisea</i> , en el área circundante al proyecto. |
| Tipo de Acción: | En Ejecución |
| Categoría: | Diagnóstico |
| Subcategoría: | Elaboración de Estudios |
| Fecha Inicio: | 26-10-2020 |
| Fecha Término: | 26-04-2021 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Estudio Botánico de especie <i>Oenothera grisea</i> elaborado en tiempo y forma. |



| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Forma de Implementación:</p> | <p>En razón de lo dispuesto en el Estudio para la Determinación de Efectos (GAC), adjunto en Anexo 1 de esta presentación, se ejecuta un Estudio Botánico para establecer la presencia de la especie <i>Oenothera</i> grisea en el área circundante al proyecto.</p> <p>Dicho Estudio considera una campaña de terreno con el fin de actualizar la información contenida en la ficha del proceso de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente, que categorizó a la especie <i>Oenothera</i> grisea en peligro crítico. Para ello, esta actividad se realizará por un equipo de 4 personas que recorrerán de forma pedestre todo el campo dunar con presencia de vegetación, registrando el estado fenológico de las especies del género <i>Oenothera</i>.</p> <p>En el caso de encontrar individuos de la especie <i>O. grisea</i>, se procederá a registrar su coordenada GPS y caracterizar el individuo, así como las condiciones de microhábitat en la cual se desarrolla, describiendo al menos el sustrato, orientación, especies acompañantes y hábito de crecimiento.</p> |
| <p>Acciones Alternativas:</p> | |
| <p>Estado del Reporte de la Acción:</p> | <p>Reportada</p> |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de Avance Reportado: | <p>En razón de lo dispuesto en el Estudio para la Determinación de Efectos (GAC), adjunto en Anexo 1 del PdC, el titular ejecutaría un Estudio Botánico para establecer la presencia de la especie <i>Oenothera grisea</i> en el área circundante al proyecto, y que considera una campaña de terreno con el fin de actualizar la información contenida en la ficha del proceso de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente, que categorizó a la especie <i>Oenothera grisea</i> en peligro crítico.</p> <p>Pues bien, se hace presente que dicho informe ya se encuentra ejecutado, acompañándose, junto a su respaldo contable, al presente Reporte e informándose como totalmente ejecutada dentro del plazo comprometido.</p> <p>Sobre el particular, se hace presente que, de acuerdo al mismo Estudio Botánico, se logró concluir que, si bien existe evidencia de presencia de la especie en el sector, la misma no podría haberse desarrollado en el área asociada al proyecto previa a su intervención, ya que la vegetación remanente en dicho sector no concuerda con la vegetación que albergó los ejemplares registrados, la que corresponde a un matorral de <i>Baccharis vernalis</i> (vautro) y <i>Carpobrotus chilensis</i> (doca). Asimismo, la posición fisiográfica en que se encontraron los ejemplares de <i>O. grisea</i> en el área de estudio, son opuestos al área del Proyecto de Urbanización y loteo Costa de Montemar VI. Por tal razón, se descarta la presencia de <i>O. grisea</i> previa a la intervención ocurrida.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | 26-10-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 16-02-2021 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>-> Informe Final que da cuenta del estudio botánico comprometido.</p> <p>-> Respaldo contable que da cuenta de ejecución de Estudio Botánico.</p> |
| Medios de Verificación: | <p>- Estudio Botánico.pdf</p> <p>- F1 EB - 3177 Soc. Urbanizadora Reñaca Con Con 2010121.pdf</p> <p>- F2 EB - 3391 Soc. Urbanizadora Reñaca Con Con 2010121.pdf</p> <p>- O.C 288 RECONSA.pdf</p> |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Identificador: | 3 |
| Acción: | Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del proyecto "Proyecto de Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa", y obtención de RCA favorable. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Evaluación Ambiental |
| Subcategoría: | RCA |
| Fecha Inicio: | 22-01-2021 |
| Fecha Término: | 20-10-2022 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Obtención de una RCA favorable. |



| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Forma de Implementación:</p> | <p>Tramitación diligente del procedimiento de evaluación ambiental hasta la obtención de una RCA favorable para el “Proyecto de Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa”, que considerará al menos lo siguiente:</p> <p>1.Evaluación de partes y obras vinculadas a la formulación de cargos contenida en Res. Ex. N° 1/Rol D-118-2020.</p> <p>2.Evaluación de obras y actividades pendientes, suspendidas en razón de lo dispuesto en la Acción N° 1, consistentes en la conexión de servicios sanitarios, empalmes eléctricos, entre otros.</p> <p>El plazo para la elaboración del EIA será de 11 meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento, mientras que el plazo para su tramitación se someterá a los plazos legales de tramitación (art. 15 y 16, Ley N° 19.300), es decir, 120 días hábiles, prorrogables a 180 días hábiles, contados desde la dictación de la respectiva resolución que lo declare admisible (máximo de 9 meses), sin perjuicio de la verificación de los impedimentos descritos para la presente acción y de lo indicado en Resuelvo I, N° 9 de Res. Ex. N° 4/Rol D-118-2020, haciendo presente con ello que el titular procurará la máxima diligencia para el ingreso y tramitación del Programa en el plazo global de 20 meses.</p> |
| <p>Acciones Alternativas:</p> | |
| <p>Estado del Reporte de la Acción:</p> | <p>Reportada</p> |
| <p>Estado de Avance Reportado:</p> | <p>Dado lo imputado, el titular comprometió la Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del proyecto “Proyecto de Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa”, y obtención de RCA favorable.</p> <p>Lo anterior, se encuentra actualmente en desarrollo (EIA), para lo cual, por el momento, se adjuntan los respaldos contables que acreditan que la presente acción está en ejecución de modo de obtener el Estudio de Impacto Ambiental en el más breve plazo para ser ingresado al SEIA.</p> |
| <p>Fecha Inicio Efectivo:</p> | <p>26-10-2020</p> |
| <p>Fecha Término Efectivo:</p> | |
| <p>Estado Actual de la Acción:</p> | <p>En ejecución</p> |
| <p>Descripción Medios de Verificación:</p> | <p>•Respaldo contable que da cuenta de ejecución actual de acción.</p> |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación: | - F1 EIA - 3263 Reconsa 2011134.pdf - F2 EIA - 3303 RECONSA 2011134.pdf - O.C 287 RECONSA.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Identificador: | 4 |
| Acción: | Revegetar un área circundante al proyecto. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Compensación |
| Subcategoría: | Revegetación |
| Fecha Inicio: | 22-01-2021 |
| Fecha Término: | 20-10-2022 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Acciones de revegetación que consideran 1,16 ha, con porcentaje igual o mayor al 75% de cubrimiento. |



Forma de Implementación:

En razón de lo indicado en el Estudio para la Determinación de Efectos (Anexo 1) se propone una medida de cuidado que logre como fin el enriquecimiento de un área circundante al proyecto.

Ello, pues la construcción del camino pudo provocar efectos sobre la vegetación relacionados con la alteración de un ecosistema frágil vinculado a una porción de dunas, según se indica en el mismo Anexo 1.

En los sectores planos del sitio propuesto se incorporará la especie *Baccharis macraei*, abundante en el sector de las dunas y su establecimiento será un enriquecimiento de sectores donde ya existe la especie, todo lo cual se obtendrá desde viveros que certifiquen origen de las plantas.

La medida se implementará en áreas circundantes al Proyecto en una superficie total de 1,16 ha. El área propuesta se encuentra dentro del ambiente de duna, pero fuera del Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón”. El sitio específico se presenta en la figura 5-12 del Informe de Efectos.

De modo de advertir a vecinos y terceros que circulen por el sector, se instalará señalética alusiva a la acción cuando ella se esté ejecutando. Dicha señalética indicará expresamente lo siguiente: “Ejecución de actividad de revegetación exigida por acto de autoridad (Superintendencia del Medio Ambiente) en el marco del procedimiento Rol D-118-2020”, de modo de mantener informada a la comunidad acerca de su procedencia según los términos antes propuestos.

Asimismo, se realizarán acciones de mantenimiento de las especies revegetadas, implementando riego de establecimiento a cada planta y luego riegos en épocas estivales para asegurar la supervivencia de la planta.

Finalmente, se hace presente que la especie *Carpobrotus chilensis* es una especie de hábito suculento, rastrero y que de manera natural se agrupa en los lugares donde logra establecerse, siendo muy difícil poder identificar y contar cada uno de los individuos establecidos. En razón de ello no es posible establecer como un indicador de cumplimiento un porcentaje de sobrevivencia de las plantas incorporadas, por lo que el indicador de cumplimiento de la medida estará asociado a que exista un porcentaje mayor al 75%



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | de cubrimiento. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | En razón de lo imputado, el titular ha comprometido “Revegetar un área circundante al proyecto”, lo que se efectuará en un plazo de 7 meses desde la aprobación del PdC, a lo que se dará continuidad mediante la mantención de los individuos plantados. Al respecto, se hace presente que en razón de las restricciones de movilidad dadas por la pandemia (COVID19) no ha sido posible aún la ejecución de trabajos en terreno, lo que se espera ejecutar e informar en el próximo reporte Trimestral, dentro del plazo comprometido establecido en el mismo Programa de Cumplimiento. |
| Fecha Inicio Efectivo: | |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | No iniciada |
| Descripción Medios de Verificación: | |
| Medios de Verificación: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Identificador: | 5 |
| Acción: | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Seguimiento |
| Subcategoría: | Reporte de informes |
| Fecha Inicio: | 22-01-2021 |
| Fecha Término: | 20-10-2022 |
| Indicadores de Cumplimiento: | •Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el SPDC. |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de Implementación: | Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | Dado que la presente acción se cumple reportando los verificadores en el SPDC, y que no contiene -a su vez- nuevos verificadores asociados, no se reportará mediante otro antecedente. |
| Fecha Inicio Efectivo: | |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | No iniciada |
| Descripción Medios de Verificación: | |
| Medios de Verificación: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



Fecha: 22-04-2021 15:00



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

