

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1843-2022

Con fecha 14-12-2022 17:13:11 hrs, el titular SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA COSAYACH YODO ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: SCM COSAYACH-NEGREIROS
Región: Región de Tarapacá

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-144-2020
Resolución aprueba PdC: 11 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 03-12-2021
Fecha generación PdC electrónico: 18-01-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 14-12-2022
Fiscal instructor: FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1843-2022
Fecha de envío reporte: 14-12-2022 17:13:11
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-12-2021
Fecha de término: 14-06-2023
N° reporte: 7 de 10.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020	2021											2022											2023									
	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n		
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
11																																	
12																																	
15																																	
20																																	
21																																	
24																																	



6. Reporte acciones

Hecho 1

Destrucción y afectación de huellas históricas:

- Rasgo Lineal RL-204 se encuentra interrumpido por huellas de maquinaria.
- Inexistencia del Rasgo Lineal RL-203 por movimientos de tierra.
- Rasgo Lineal RL-21 se encuentra interrumpido por huellas de maquinarias y no presenta malla perimetral en cercado.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Monitoreo completo y oportuno, con periodicidad mensual, de los rasgos lineales ubicados en el área de influencia del proyecto, según año de explotación (ver tabla 3.1 del Anexo 1).
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2021
Fecha Término:	14-10-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo de los rasgos lineales ubicados en el área de influencia del proyecto, por año de explotación, es realizado con frecuencia mensual
Forma de Implementación:	La actividad monitoreo supone una inspección inicial de rasgos lineales ubicados en área de influencia, según año explotación, y luego la realización de un monitoreo mensual (reportabilidad trimestral) donde inspeccionará el estado del rasgo lineal, su cerco y señalética. Asimismo, en los casos que proceda, se realizará la reinstalación o reparación de cercos y señaléticas según requerimientos RCA y protocolo cercado y señalización (Apéndice 3 del Anexo 1). Rasgos lineales que serán objeto de la acción corresponden a: RL-77, RL-88, RL-89, RL-214, RL-215, y RL-233.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se indica a la autoridad que el área de explotación indicada para el Año 8, sus trabajos se prolongarán hasta septiembre de 2023. Por consiguiente, se continuará con el presente monitoreo.</p> <p>Se realiza el monitoreo mensual del Rasgo Lineal RL-233 que se encuentra en el área de influencia correspondiente al año 8 los días 26 de octubre y 29 de noviembre de 2022. El monitoreo consistió en observar el estado del RL, cerco y señalética.</p> <p>Se pudo observar el cercado realizado a la sección que comprende el RL-233, el cual forma parte del cercado general del AEC-11 y se encuentra cercado en su totalidad. La malla de faena Dorman ha mostrado buena resistencia y no se observan desprendimientos en el perímetro, pero sí decoloración producto del sol.</p> <p>En el sector extremo norte del proyecto correspondiente al año 8 y donde se encuentran el RL-214, RL-215, RL-89, RL-88 y RL-77 se comprobó que a la fecha no existen trabajos de minería en la zona, así como tampoco la habilitación de caminos que permita un mejor acceso.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF del Informe de Monitoreo de Rasgo Lineal RL-233, el cual corresponde al monitoreo completo y oportuno, con periodicidad mensual. El monitoreo fue ejecutado el 26 de octubre y 29 de noviembre de 2022.
Medios de Verificación:	- Informe reportabilidad PdC RL año 8 del proyecto.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-10-2022 y la fecha del reporte real es 14-12-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	6
Acción:	Monitoreo completo y oportuno, con periodicidad cada dos meses, del rasgo lineal RL-21
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-12-2021
Fecha Término:	03-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	a) Monitoreo bimestral del rasgo lineal RL-21 y actividades de mantención son ejecutadas. b) Reportes trimestrales de monitoreo son ingresados a la SMA y CMN.
Forma de Implementación:	Visitas bimestrales de arqueólogo para monitorear estado del rasgo lineal, su cerco y señaléticas. Asimismo, y en los casos que sea procedente, se realizará la reinstalación o reparación de cercos y señaléticas de acuerdo a los requerimientos de la RCA y protocolo de cercado y señalización (Apéndice 3 del Anexo 1) Trimestralmente se remitirá un reporte de las actividades desarrolladas a la SMA y al CMN.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza el monitoreo arqueológico bimensual del RL - 21 con fecha 29 de noviembre de 2022. Esta acción consiste en monitorear el estado del RL-21, estado del cerco (medida de protección) y estado de señalética. En función del monitoreo realizado en el rasgo lineal RL-21, se concluye que no existe afectación ni deterioro del cercado ni de las señaléticas instaladas en el área, pero sí una decoloración de la malla de faena. No se observó intrusión dentro del cerco, no se observan huellas vehiculares dentro del mismo, manteniendo el hallazgo RL-21 en buenas condiciones. Cabe señalar que este monitoreo bimensual es reportado cada tres meses a la autoridad, obteniéndose el comprobante de carga al Sistema de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF del Informe de Monitoreo de Rasgo Lineal RL-21, el cual corresponde al monitoreo completo y oportuno, con periodicidad bimensual. El monitoreo fue ejecutado el 29 de noviembre de 2022.
Medios de Verificación:	- Informe reportabilidad PdC RL-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Monitoreo completo y oportuno, con periodicidad cada dos meses, del rasgo lineal RL-204
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-12-2021
Fecha Término:	14-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	a) Monitoreo bimestral del rasgo lineal RL-204 y actividades de mantención son ejecutadas. b) Reportes trimestrales de monitoreo son ingresados a la SMA y CMN.
Forma de Implementación:	Visitas bimestrales de un arqueólogo titulado para monitorear estado del rasgo lineal, su cerco y señaléticas. Asimismo, y en los casos que sea procedente, se realizará la reinstalación o reparación de cercos y señaléticas de acuerdo a los requerimientos de la RCA y protocolo de cercado y señalización (Apéndice 3 del Anexo 1) Deberá indicarse que trimestralmente se remitirá un reporte de las actividades desarrolladas a la SMA y al CMN
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza el monitoreo arqueológico bimensual del RL - 204, con fecha 29 de noviembre 2022. Este monitoreo consiste en monitorear el estado del RL-204, estado del cerco (medida de protección) y estado de señalética. En función del monitoreo realizado en el rasgo lineal RL-204, se concluye que la malla de faena ha presentado desprendimiento en algunos sectores, además de una decoloración debido al sol, perdiendo su objetivo principal de proporcionar visibilidad. Se realizarán las actividades correspondientes para arreglar la malla. Por otro lado, no se observa deterioro de la señalética. Por último, no se observó intrusión dentro del cerco y no se observan huellas vehiculares dentro del mismo, manteniendo el hallazgo RL-204 en buenas condiciones. Cabe señalar que este monitoreo bimensual es reportado cada tres meses a la autoridad, obteniéndose el comprobante de carga al Sistema de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF Informe de Monitoreo de Rasgo Lineal RL-204, el cual corresponde al monitoreo completo y oportuno, con periodicidad bimensual. El monitoreo fue ejecutado el 29 de noviembre de 2022.
Medios de Verificación:	- Informe reportabilidad PdC RL-204.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitación en torno al protocolo interno sobre hallazgos arqueológicos a todos los trabajadores tanto existentes como nuevos que se incorporen a la faena.
Tipo de Acción:	En Ejecución



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-12-2021
Fecha Término:	03-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	a) Protocolo arqueológico es entregado al 100% de los trabajadores del proyecto. 2) Capacitación sobre el protocolo interno de hallazgos arqueológicos es desarrollado con frecuencia trimestral.
Forma de Implementación:	1) Difusión de Protocolo ante hallazgos arqueológicos a todos los trabajadores de la operación, mediante entrega física y digital a cada trabajador vinculado al proyecto. 2) Capacitaciones trimestrales a todo personal para su implementación de acuerdo a los contenidos indicados en el Protocolo Arqueológico entregado en el Apéndice 5 del Anexo 1 de este PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega informe con la capacitación de hallazgos arqueológicos realizado el día 30 de noviembre de 2022, en donde se describen los objetivos de la capacitación, la fecha de realización, el especialista responsable (Álvaro Carevic Rivera, Doctor en arqueología), los temas tratados e indicando los procedimientos a seguir en caso de hallazgos arqueológicos, junto a una imagen fechada y georreferenciada de la capacitación realizada Documento con listado de asistencia a la capacitación de arqueología, indicando los nombres, RUT, área/empresa y firma de los asistentes.
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe PDF con información sobre la capacitación sobre Protocolo de Hallazgos Arqueológicos, realizada el día 30 de noviembre de 2022.
Medios de Verificación:	- Acción 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	9
Acción:	Puesta en valor del tramo de Ferrocarril de Pisagua entre las estaciones San Francisco y Porvenir
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2021
Fecha Término:	31-10-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<p>a) Registro exhaustivo del tramo del Ferrocarril de Pisagua, entre las estaciones San Francisco y Porvenir, es ejecutado.</p> <p>b) Protección e instalación de señaléticas en el tramo del Ferrocarril de Pisagua entre las estaciones San Francisco y Porvenir es ejecutada.</p> <p>c) Levantamiento ortográfico del circuito del sitio es realizado</p> <p>d) Reconstrucción virtual del recorrido del sistema ferroviario, es generado</p> <p>e) Monitoreo del estado de señalética de prohibición de tronaduras es realizado</p> <p>f) Conservación in situ de las instalaciones asociadas al ferrocarril es realizado</p>



Forma de Implementación:

Ejecutar las acciones de conservación preventiva propuestas en el punto 5.4 del apéndice 13, del Anexo 1, consistentes en bloquear los accesos vehiculares a los terraplenes y desviar las vías informales de vehículos que los atraviesan y evitar las vibraciones por tronaduras en un buffer que debe ser establecido por un especialista en explosivos según la medición previa de vibraciones en estructuras.

1) Registro a través de la ficha de vías de circulación incluida en el Anexo 3, apéndice 13 del Anexo 1.

2) Realizar un levantamiento ortofotográfico del circuito establecido en el plano general del sitio, para conseguir un documento de registro que permita generar una herramienta para comparar el avance de las alteraciones en el tiempo. Se trata de una medida sencilla de gran utilidad para la conservación, que puede marcar un precedente en la manera de medir la velocidad de deterioro de una ex oficina salitrera.

3) Generar una reconstrucción virtual del recorrido del sistema ferroviario principalmente en la sección que hace ingreso a la ex oficina porvenir, en base a la ortofotografía del sitio, generando en el recorrido, puntos de observación y de interpretación (propuestos en el plano general de puesta en valor) del sitio, poniendo énfasis en sus atributos principales (elementos de alto valor cultural). Lo anterior debido a la imposibilidad de abrir el sitio al público considerando el frágil estado de las estructuras y muros de contención, que pondría en riesgo la integridad de los visitantes.

4) Implementación de señalética y cierres con candado, a modo de conservación preventiva, para limitar el ingreso informal de vehículos y maquinaria pesada a las vías férreas y terraplenes y minimizar las vibraciones en torno a estructuras y muros de contención (ver ubicación de señalética en Apéndice 13 de Anexo 1).

- Clausurar aquellos puntos dónde se puede hacer ingreso a los terraplenes con vehículos.

Específicamente, estos puntos son los siguientes:

- Punto 334 coordenadas: 402336-7821198
- Punto 362 coordenadas: 402384-7820954
- Punto 344 coordenadas: 402867-7820065

- Desviar los caminos vehiculares informales que atraviesan las vías férreas.

- Punto 335 coordenadas: 402387-7821046



	<p>5) Monitorear el estado de señalética de prohibición de tronaduras dentro del buffer establecido en el Reglamento de Tronadura Faena Negreiros de julio 2021.</p> <p>6) Conservación in situ de estructuras asociadas al ferrocarril (ver Apéndice 20 del Anexo 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza mecánica superficial de la estructura • Despeje de elementos ajenos en la estructura y alrededores inmediatos • Consolidación de elementos desprendidos, pero que conservan su posición en la estructura. La consolidación se lleva a cabo en base a la argamasa utilizada originalmente en la estructura.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción se encuentra en ejecución. Se realizaron las actividades de conservación del tramo del Ferrocarril durante los días 2 al 7 de diciembre de 2022. Se contó con la presencia de un especialista en conservación de patrimonio cultural junto con jornales que apoyaron en la ejecución de las actividades.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte de avance de la Acción 9 “Puesta en valor del tramo de Ferrocarril de Pisagua”, con las actualizaciones de las actividades realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- Accion 9 PDC Negreiros (14-12-2022).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1468-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Monitoreo mensual del estado del Ferrocarril de Pisagua entre las estaciones San Francisco y Porvenir
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-04-2022
Fecha Término:	03-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<p>1) Monitoreo mensual, con reporte trimestral, del estado del rasgo lineal, cerco y señaléticas en el tramo del Ferrocarril de Pisagua, entre las estaciones San Francisco y Porvenir.</p> <p>2) Resportes trimestrales de monitoreo ingresados a la SMA y CMN.</p>
Forma de Implementación:	<p>Visitas mensuales realizadas por arqueólogo titulado para monitorear el estado del tramo del Ferrocarril Pisagua, sus cierres y señaléticas. Asimismo, y en los casos que sea procedente, se realizará la reinstalación o reparación de cierres y señaléticas.</p> <p>Trimestralmente se remitirá un reporte de las actividades desarrolladas a la SMA y al CMN.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción debe ser ejecutada posterior a la implementación de la acción 9, dado que corresponde al monitoreo mensual del estado del ferrocarril de Pisagua entre las Estaciones San Francisco y Porvenir.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte de avance de la Acción 10.
Medios de Verificación:	- Accion 10 PDC Negreiros (14-12-2022).pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

- Reporte de monitoreo patrimonial no da cumplimiento a lo establecido en evaluación ambiental:
- No se remiten los informes trimestrales de monitoreo de mitigación sobre el patrimonio histórico-cultural del periodo octubre – diciembre 2015, y julio – septiembre 2016.
 - No se remite informe trimestral de Monumentos Históricos del periodo octubre a diciembre de 2017.
 - Reportes de monitoreo de estado de sitios y cercos, correspondientes a los periodos de julio a diciembre de 2018, enero a junio de 2019, y julio a diciembre de 2019, no se realiza con la frecuencia comprometida.
 - Reportes de monitoreo de estado de sitios y cercos no abarcan todas las ex oficinas salitreras presentes en el área del proyecto, según año de explotación.
 - Reportes de monitoreo de estado de sitios y cercos no se refiere al efecto de tronaduras sobre sitios y cercos, distintos a las Oficinas Salitreras.
 - Informes dan cuenta del establecimiento de un buffer de menor dimensión, tanto para Oficinas Salitreras como para Área de Explotación Calichera y Rasgo Lineal.
 - No se reportan actividades de cercado y registro, según corresponda, para 21 Áreas de Explotación Calichera y 132 Rasgos Lineales.

Acciones Principales

N° Identificador:	13
Acción:	Monitoreo completo y oportuno, con periodicidad mensual, del estado de Rasgos Lineales, AEC y Oficinas Salitreras y de sus cercos y señaléticas, según año de explotación (ver tabla 3.1 y 3.2 del Anexo 1)
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	14-10-2022



Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo de estado de sitios y cercos se realiza de forma mensual y se reporta con frecuencia trimestral a SMA
Forma de Implementación:	<p>1) Inspección inicial AEC y Oficinas Salitreras en área influencia, según año explotación. Levantamiento inicial del estado actual de todos los RL y AEC indicados en las tablas 3.1 y 3.2 del anexo 1, lo que se realizará entre 01/11/2021 y el 30/06/2022.</p> <p>2) Realización monitoreo mensual (reportabilidad trimestral). Se instalarán cercos según requerimientos RCA y protocolo cercado - señalización (Apéndice 3 del Anexo 1), en aquellos Rasgos Lineales, AEC y Oficinas Salitreras asociadas a los polígonos de explotación correspondientes al año 8 (ver tabla 3.1 y 3.2 del Anexo 1). Rasgos lineales, áreas de explotación calichera y ex oficinas salitreras que serán monitoreadas en cumplimiento de esta acción corresponden a: RL-77, RL-88, RL-89, RL-214, RL-215, RL-233, AEC-1, AEC-2, AEC-3, AEC-11, AEC-22 y Oficinas Salitreras Carolina, Enriqueta, Los Pozos, Ángela la Vieja, San Patricio, Campamento Victoria, Santa Catalina, San Antonio de Mejica, La Patria y Ángela, lo cual será realizado entre el 01/10/2021 y el 30/09/2022</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se indica a la autoridad que el área de explotación indicada para el Año 8, sus trabajos se prolongarán hasta septiembre de 2023. Por consiguiente, se continuará con el presente monitoreo.</p> <p>Se realiza el monitoreo mensual de las Áreas de Extracción Salitrera (AEC) y Oficinas Salitreras. Se presentan los resultados obtenidos en el monitoreo de estado de cerco del Área de Extracción Calichera N°11 (AEC-11) y Área de extracción Calichera N°22 (AEC-22), ubicada en el área de influencia correspondiente al año 8 del proyecto, junto con el estado de las Oficinas Salitreras. Esta actividad se realizó el durante octubre y noviembre de 2022.</p> <p>Durante la inspección en terreno se pudo verificar los trabajos de cercado del AEC-11 y AEC-22 los cuales abarcan aproximadamente 6.000 y 314 metros lineales en su total extensión respectivamente. Al momento de su inspección se pudo corroborar la instalación de polines de madera, malla ovejera y malla de faena en 100% tanto en el AEC-11 como en el AEC-22.</p> <p>Las oficinas salitreras, por otra parte, mantienen su estado de conservación según lo registrado en reportes anteriores y no se reportan alteraciones de ningún tipo por las actividades mineras de Faena Negreiros.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF Informe Trimestral Estado de Áreas de Extracción Calichera (AEC)-Faena Negreiros, que contiene los resultados del monitoreo mensual para el Área de Extracción Calichera N°11 (AEC-11), Área de Extracción Calichera N°22 (AEC-22) y Oficinas Salitreras realizado durante octubre y noviembre de 2022.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance PdC Acción 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-10-2022 y la fecha del reporte real es 14-12-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	14
Acción:	Implementar el Sistema Interno de Control de Tronaduras actualizado
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	03-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema Interno de Control de Tronaduras es implementado.
Forma de Implementación:	Inducción al personal y supervisión periódica del cumplimiento el Sistema Interno por parte de los trabajadores del proyecto, con frecuencia trimestral
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza actividad en terreno para la Capacitación Sistema de Control de Tronaduras el día 30 de noviembre de 2022, la cual tiene una frecuencia trimestral. Los temas tratados en la capacitación se relacionan con las responsabilidades, planificación de la actividad, ubicación de la tronadura y condiciones ambientales, periodicidad, frecuencia, y horarios. Se entrega la documentación de la capacitación realizada por profesionales del Departamento de Medio Ambiente de SCM Cosayach Yodo. En el presente reporte se presentan los temas tratados, los objetivos de la capacitación, imagen fechada y georreferenciada y listado de asistentes con nombre, Rut, área/empresa y firma.
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe PDF sobre Capacitación Sistema de Control de Tronaduras- Faena Negreiros, realizada el día 30 de noviembre de 2022.
Medios de Verificación:	- Acción 14.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

Realización de actividades identificadas como explotación minera de yodo al interior del buffer de protección de ex oficina salitrera Porvenir.

Acciones Principales

N° Identificador:	17
Acción:	Elaboración e implementación de plan para la puesta en valor de las Tumbas de los Juramentados de Atacama.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	15-01-2021
Fecha Término:	31-08-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Plan para la puesta en valor de las tumbas de los Juramentados de Atacama y estructuras adyacentes es implementado</p> <p>Guion museológico es elaborado</p> <p>Conservación preventiva de la tumba de los juramentados es realizada</p> <p>Caminos son despejados y habilitado</p> <p>Estacionamiento es despejado y delimitado</p> <p>Monolito conmemorativo es instalado</p> <p>Sendero interpretativo es trazado e implementado</p>



Forma de Implementación:

Como se detalla en numeral 7.3 apéndice 7, se busca establecer formalmente un sitio conmemorativo con valor de uso a partir de la recepción de visitantes. Para esto, se proyecta un plan de puesta en valor desarrollado desde enero de 2021 a diciembre de 2021.

A su vez, las actividades para su ejecución, se proyectan en 5 meses desde la aprobación de este PDC. La duración de cada actividad se señala a continuación y complementariamente se especifica en la tabla 1 del Apéndice 20 del Anexo 1.

1) Guión museológico:

- Recopilación de archivos bibliográficos, fotográficos y entrevistas a informantes: mes 1 y 2.
- Planimetría con plantas, elevaciones y cortes de las construcciones: mes 1 y 2
- Trazado de recorridos: mes 1 y 2
- Levantamiento topográfico u ortofoto del sitio para trazar el recorrido por el sitio sin alterar huellas históricas: mes 1 y 2
- Textos de introducción, cédulas de las construcciones y su recorrido peatonal: mes 2 y 3
- Instalación de señalética informativa para cada construcción: mes 4

2) Conservación preventiva de la Fosa de los Juramentados:

- Limpieza, ordenamiento y reforzamiento de los elementos existentes en las tumbas: mes 3 y 4
- Instalación de señalética preventiva para cada anuncio de peligro: mes 4 y 5
- Instalación de un cierre perimetral alrededor de los pozos presentes en el sitio: mes 4 y 5

3) Despeje de caminos:

- Retiro de escombros, basura y objetos peligrosos de todo el sitio: mes 3
- Habilitación de camino vehicular y sendero peatonal: mes 4 y 5
- Despeje y delimitación de zona de estacionamientos y de introducción al sitio: mes 3

4) Instalación de monolito conmemorativo:

- Diseño de planos y detalles constructivos para ejecución de obras: mes 2 y 3
- Construcción panel descriptivo de hormigón, con dos asientos también de hormigón, bajo un punto de sombra: mes 4 y 5
- Construcción de monolito conmemorativo a los Juramentados de Atacama: mes 5



	<p>5)Habilitación de camino y área de acceso: Se propone el establecimiento formal de una vía de acceso vehicular, en una extensión de 750 metros lineales, que evite el tránsito de vehículos sobre las huellas históricas y que sirva además para generar una infraestructura mínima de recepción de visitantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Despeje y delimitación de zona de estacionamientos y de introducción al sitio: mes 3 <p>6)Trazado de sendero interpretativo, a través de un único sendero peatonal, de ida y regreso, de 720 metros lineales de extensión, con un remate en un pequeño cerro que servirá de mirador.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Trazado de recorridos a partir del levantamiento topográfico u ortofoto del sitio para trazar el recorrido por el sitio sin alterar huellas históricas: mes 1 y 2
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se describen consideraciones para la elaboración del cumplimiento de la acción 17, la cual busca establecer formalmente un sitio conmemorativo con valor de uso a partir de la recepción de visitantes. Dentro de las actividades consideradas, se incluye la elaboración de un Guión museológico, Conservación preventiva de la Fosa de Los Juramentados, Despeje de caminos, Instalación de Monolito conmemorativo, Habilitación de camino y área de acceso, y el trazado de un sendero interpretativo.</p> <p>Con respecto a los avances, se realizó prospección arqueológica completa del área donde se proyecta la implementación del acceso vehicular, estacionamiento y sendero interpretativo. Los resultados de la prospección se encuentran en revisión de parte de los especialistas. Una vez validada la información, se procederá a las actividades de despeje y habilitación de las obras.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte de avance de la Acción 17 “Elaboración e Implementación de Plan para la Puesta en Valor de las Tumbas de los Juramentados de Atacama”, con las actualizaciones de las actividades realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- Accion 17 PDC Negreiros (14-12-2022).pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-10-2022 y la fecha del reporte real es 14-12-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	18
Acción:	Implementación de propuesta de conservación de la ex oficina Porvenir
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-04-2022
Fecha Término:	28-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Propuesta de conservación de la ex oficina Porvenir</p> <p>Propuesta de conservación de ex oficina Porvenir es implementada</p> <p>Levantamiento crítico de la ex oficina Porvenir es ejecutado</p> <p>Identificación de funcionalidad de espacios de la estructura de la ex oficina es realizado</p> <p>Medias técnicas de conservación preventiva en la ex oficina Porvenir son realizadas</p> <p>Cerramiento perimetral del buffer en lugares de tránsito vehicular es ejecutado</p> <p>Respaldo digital de la ex oficina Provenir es realizado</p> <p>Libro digital es elaborado y publicado</p>



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>'Debido al mal estado de conservación de las estructuras y el nivel de intervención que las faenas mineras han provocado al sitio, no se recomienda la apertura de la ex of. Porvenir al público. Sin embargo, tal y como se menciona en el Apéndice 7 del Anexo 1, se proponen medidas de conservación preventiva y puesta en valor que se desarrollarían dentro del primer y segundo mes de ejecución del plan de puesta en valor.</p> <p>1) Levantamiento crítico: Planimetría con plantas, elevaciones y cortes de las construcciones mes 1 semana 1</p> <p>2) Identificación uso espacios de estructura ex oficina: Visitas a terreno con expertos en sistemas de producción salitrera para identificar funcionalidad original de ruinas industriales. Mes 1, semana 1.</p> <p>3) Ejecutar medidas técnicas de conservación preventiva para parte de la ex Oficina Porvenir a fin de evitar el aumento de su destrucción por fenómenos naturales y compensar las afectaciones que ha producido el proyecto (Apéndice 20 del Anexo 1), dentro de estas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Despeje Estructura 1 Pulpería: mes 2, semana 2. •Apuntalamiento Estructura 1 Pulpería: mes 2, semana 2 y 3. •Despeje Estructura habitacional 2: mes 2, semana 3. •Apuntalamiento Estructura Habitacional 2, mes 2 semana 3 y 4. •Entrega informe: mes 3, semana 5. <p>4) Cerramiento perimetral en lugares de tránsito: Diseño e instalación de un cierre perimetral intermitente alrededor del buffer de protección para evitar tránsito vehicular:</p> <p>5) Conservación digital: Respaldo digital de la oficina salitrera porvenir y sus diversos elementos.</p> <p>6) Ortofotografía y modelado 3d de las estructuras, caminos, vías etc.</p> <p>7) Creación y publicación de libro digital</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	Se describen consideraciones para la elaboración del cumplimiento de la acción 18, la cual busca la Implementación de una propuesta de conservación de la ex oficina Porvenir. Con respecto a los avances realizados, Se está realizando la coordinación de los especialistas y conservador de patrimonio arqueológico para realizar las actividades de conservación a principios del año 2023. Adicionalmente, se está avanzando en el diseño e implementación de una página web para la elaboración y disposición on-line del libro digital.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte de avance de la Acción 18 “Implementación de propuesta de conservación de la ex oficina Porvenir”, con las actualizaciones de las actividades realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- Accion 18 PDC Negreiros (14-12-2022).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	19
Acción:	Difusión de la puesta en valor de las Tumbas de los Juramentados de Atacama y Oficina Porvenir
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-12-2021
Fecha Término:	03-06-2023



Indicadores de Cumplimiento:	<p>Difusión de la puesta en valor de las tumbas de los Juramentados de Atacama y Oficina Porvenir es implementada</p> <p>Difusión entre la comunidad de los recorridos virtuales de la ex oficina Porvenir es realizada</p> <p>Charlas de difusión en el Museo regional de Iquique son realizadas</p>
Forma de Implementación:	<p>1) Difusión entre la comunidad de los recorridos virtuales de la Ex Oficina Porvenir y su sistema ferroviario y libro físico. Para esto se considera la visita a escuelas municipales de la Provincia del Tamarugal que no cuentan con internet como recurso educativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escuela Básica Anexo Sibaya en la comuna de Huará - Escuela Básica La Huaica en Pozo Almonte - Escuela Básica Pisiga en Colchane - Escuela Básica Moquella en Camiña <p>2) Charla de difusión en el Museo Regional de Iquique</p> <p>Se realizarán 3 charlas en escuelas y 3 visitas en el museo regional de Iquique.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción debe ser ejecutada posterior a la implementación de la acción 18, dado que corresponde a la difusión de la misma. El plazo para su implementación es hasta 03-06-2023.
Fecha Inicio Efectivo:	14-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte de avance de la Acción 19.
Medios de Verificación:	- Accion 19 PDC Negreiros (14-12-2022).pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1468-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Incumplimiento de las medidas establecidas para el control de emisiones:

- Inexistencia de registro de aplicación de supresor de polvo en los siguientes meses: abril (4 días), mayo (1 día), julio (1 día), septiembre (1 día), noviembre (3 días), y diciembre (3 días) del año 2018. Enero (7 días), febrero (1 día), marzo (1 día), julio (1 día), noviembre (3 días) y diciembre (9 días) del año 2019.
- Existencia de letreros con indicación de velocidad máxima superior a la establecida en la evaluación ambiental.

Acciones Principales

N° Identificador:	22
Acción:	Implementación diaria del protocolo de aplicación de supresor de polvo
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	03-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de aplicación de supresor de polvo es implementado diariamente
Forma de Implementación:	Ejecución de todas las actividades que forman parte del protocolo de supresión de polvo: 1) Diagnóstico periódico del estado de caminos no pavimentados 2) Definición de un Plan de Aplicación de Salmuera 3) Suministro de Salmuera 4) Ejecución de aplicación de la Salmuera 5) Registros y medios verificación aplicación de salmuera
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se presenta la ejecución de la aplicación de supresor de polvo, aplicando el protocolo expuesto en la capacitación de Protocolo de Supresor de Polvo a los trabajadores internos y externos de Cosayach durante los meses de octubre y noviembre de 2022.</p> <p>En el informe se adjunta el registro fotográfico, fechadas y georreferenciadas, en donde se indica el nombre de la ruta a la cual se le ha aplicado el supresor, además de los registros de viajes, los cuales describen los números de viajes y los metros cúbicos de agua utilizada, y fichas de registro que indican el nombre del chofer y registros del camión utilizado para la aplicación del supresor.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe PDF en donde se describe la aplicación de supresor de polvo en las rutas del proyecto, indicando los documentos que conforman los respaldos para el cumplimiento de la acción 22. En el Anexo A se adjunta el Registro Verificación contiene las fotografías fechadas y georreferenciadas de la aplicación de supresor, junto con el nombre de las rutas a las cuales les fue aplicado. Por otro lado, en el Anexo B se adjunta la Ficha de Registro que identifican a los choferes encargados de aplicar el supresor de polvo, identificando el camión, lugar, viajes, fechas, turno, empresa, faena, y volumen de agua cargada y utilizada.
Medios de Verificación:	- Acción 22.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	23
Acción:	Capacitación periódica acerca del protocolo de aplicación de supresor de polvo



Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	03-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones acerca del protocolo de aplicación de supresor de polvo realizadas.
Forma de Implementación:	Ejecución de capacitación inicial al personal de mantención de caminos, y a todo el personal involucrado en las actividades cubiertas por el protocolo, y capacitaciones semestrales de reforzamiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se describe la actividad realizada para la Capacitación del Protocolo de Supresor de Polvo el día el 30 de agosto de 2022, la cual es realizada de manera semestral por profesionales del Departamento de Medio Ambiente. En el presente reporte se presentan los temas tratados, los objetivos de la capacitación, imagen fechada y georreferenciada y listado de asistentes con nombre, Rut, área/empresa y firma.
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe de capacitación Protocolo Supresor de Polvo (fecha 30 de agosto 2022) y su respectiva lista de asistencia.
Medios de Verificación:	- Acción 23.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1767-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 14-12-2022 17:13



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

