

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-67-2018

Con fecha 12-10-2018 16:59:25 hrs, el titular EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** EMBOTELLADORA CCU RENCA  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-018-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 12-06-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 05-07-2018  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Fiscal instructor:** CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-67-2018  
**Fecha de envío reporte:** 12-10-2018 16:59:25  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 14-06-2018  
**Fecha de término:** 29-06-2019  
**N° reporte:** 3 de 8.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018										2019					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	■															
2	■															
3	■															
4	■															
5	■															
6	■															
7		■														
8		■	■	■	■	■	■	■								
9								■	■	■	■	■	■	■		
10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



12																
13																
R																



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Afectación del memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Parada y Guerrero”, durante la construcción del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca, lo que se verifica por las siguientes circunstancias:

1. Daño a la denominada “losa histórica” que se presenta fragmentada.
2. Retiro total del cerco vegetal parte del memorial.
3. Construcción de terraplén de 1,5 metros y generación de dos accesos informales al lugar del memorial, producto de la paralización posterior de las obras del terraplén.
4. Instalación de malla faenera en las esculturas de las tres sillas

### Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Seguimiento de las gestiones emanadas de la carta 5 de abril y respuesta de 6 de abril del Inspector Fiscal de Explotación, en relación con la mejora de la losa histórica
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	05-04-2018
Fecha Término:	05-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Comunicaciones de CCU con las partes involucradas.
Forma de Implementación:	Comunicación escrita y reuniones programadas con el Inspector Fiscal de Explotación
Acciones Alternativas:	13.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción que finalizo día 05-10-2018 y que era el seguimiento de las gestiones emanadas de la carta del 5 de abril donde debía:  1.- Aprobarse un Proyecto de mejoras de la losa histórica y 2.- Obtener un pronunciamiento por parte del MOP respecto a la entrega de 360 m2 al sector del Memorial por parte de CCU-
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los e-mails presentados dan cuenta de las distintas gestiones, reuniones, entre artistas, familiares de las victimas, MOP y CCU para aprobar el presupuesto de la propuesta de mejora losa histórica y solicitar al MOP pronunciamiento respecto a los 360 m2 que CCU quiere entregar al monumento. Sin embargo, a la fecha 05-10-2018 ( termino de la acción N°8) no se logra ninguno de los dos objetivos planteados en carta del 05-04-2018 dirigida al MOP
Medios de Verificación:	- emails 06-09 y 22-08.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	02-10-2018
Archivos Asociados al Impedimento	- email 02 y 03-10-2018.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
Acción:	Mejora y protección del sector aledaño a la losa histórica según diseño acordado con MOP en acción N°6 y 7.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-10-2018
Fecha Término:	05-04-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de obras de mejoramiento de la losa histórica según diseño aprobado por la autoridad.
Forma de Implementación:	La ejecución de las mejoras se realizará una vez aprobado el proyecto.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No ha comenzado la acción 9 debido a que aun no ha aprobado por parte de la autoridad el presupuesto ni tampoco la propuesta de los artistas para la mejora de la losa histórica.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	medios de verificación por el momento que solo dan cuenta que no se ha aprobado ni Propuesta ni Presupuesto..
Medios de Verificación:	- email 02 y 03-10-2018.pdf - emails 06-09 y 22-08.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitar a trabajadores de las faenas de construcción respecto a la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, sus partes y ubicación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	28-06-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación de los trabajadores involucrados en las distintas etapas del proyecto.



Forma de Implementación:	Realizar charla específica de la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, conteniendo sus partes y ubicación, y prohibición de intervenirlo, junto con la entrega de folleto informativo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hicieron charlas de capacitación a los trabajadores de CCU-Renca en distintas fechas según se muestran en las listas de asistencia que se adjuntan en medios de verificación
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En cada capacitación se hizo lo siguiente. 1.- Se informo de reseña histórica 2.- Se dio ubicación de las partes que componen el Memorial: SILLAS, LOSA Y MEMORIAL PROPIAMENTE TAL 3. Prohibiciones 4.- Entrega de folleto informativo correspondiente al mismo folleto entregado en el informe de avance N°1
Medios de Verificación:	- CCI10102018.jpg - CCI10102018_0001.jpg - CCI10102018_0002.jpg - CCI10102018_0004.jpg - CCI11102018.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-06-2018
Fecha Término:	29-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al SPDC y se cargará el programa, la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final del cumplimiento, según se corresponda por las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según la Resolución de aprobación del PDC, Esta acción no requiere un reporte o medios de verificación según se indica en PDC aprobado
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los listados de asistencia a la charla de capacitación, de fechas 10.08.2018, 22.08.2018, 27.08.2018, 28.09.2018 y..... A todos los grupos de trabajadores capacitados se le dieron los siguientes contenidos: 1.- Reseña histórica 2.- Ubicación, y partes que componen el Memorial: sillas, losa y memorial propiamente tal 3.- Prohibiciones 4.- Entrega de folleto informativo





Medios de Verificación:	- CCI10102018.jpg - CCI10102018_0001.jpg - CCI10102018_0002.jpg - CCI10102018_0003.jpg - CCI10102018_0004.jpg
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Labores de mantención de las 140 Acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada"
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	27-03-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Riego mediante camiones aljibe u otro medio manual
Forma de Implementación:	Los primeros seis meses se debe apoyar con riego semanal, excepto en invierno si existiesen lluvias, luego de los primeros seis meses se debe regar cada 15 días durante los siguientes 6 meses, para finalizar por los próximos seis meses por una vez al mes. Cumplido dicho plazo, la especie debiera estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Los objetivos de las labores de mantención de 140 acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial son:

- Realizar riego semanal (Marzo a Septiembre) de las especies de Acacias ubicadas en el sector del memorial.
- Llevar un registro fotográfico del desarrollo de la actividad

Procedimiento de trabajo ejecutado para cumplir los objetivos expuestos:

El riego se realizó mediante camión aljibe el que contará con una manguera con baja presión de agua para evitar el desmoronamiento de tierra o algún daño al árbol, el riego será realizado por una persona que regará directamente en la taza de cada árbol.

Registro del riego:

Se considera el riego de las plantas una vez por semana desde el mes de Marzo 2018 hasta el mes de Septiembre 2018 (periodo de 6 primeros meses) y riego quincenal a contar del mes de Octubre 2018 al mes Abril 2019 (periodo mes 7 y 12), se excluye el día de riego por motivos de lluvia o por el exceso de humedad en el terreno producido por bajas precipitaciones o por el aumento de la humedad relativa del ambiente las cuales son muy notorias en la zona:

Calendario de registros de riego:

**AGOSTO**

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabdom  
30 31 1R 2 3 4 5  
6 7L 8 9 10 11 12  
13 14 15 16R 17 18 19  
20 21 22 23L 24 25 26  
27 28 29 30R 31

**SEPTIEMBRE**

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabdom  
12  
3 4 5 6R 7 8 9  
10 11 12 13R 14 15 16



	1718LI19 20H212223 242526 27R282930
	OCTUBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabdom 12345R67 8H91011121314 1516171819R2021 22232425262728 293031
	R: Riego efectuado en la fecha indicada. LI: Lluvia registrada H: Exceso de humedad en el terreno.
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el informe de riego N°2 se adjuntan seis (6) fotografías tomadas con fecha 09-10-2018, donde en varias de ellas se puede observar y dar cuenta del riego ejecutado a través del uso de camión aljibe ( fotografías 1, 2, 4 y 5) y en otras fotografías ( N° 3 y 6) se puede observar el tamaño actual de las acacias plantadas..
Medios de Verificación:	- Informe N°2 regadio Memorial 09-10-2018 - copia.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

## Acciones Alternativas



N° Identificador:	13
Acción:	Reiterar solicitud de aprobación o modificación de anteproyecto Mejora Memorial. En este caso, al reingresarse la solicitud de pronunciamiento del MOP, se tendrán 3 meses adicionales para obtener la respuesta del MOP, tal como se corrigió de oficio en la Resolución Exenta N° 3/ROL D-018-2018. Esta acción alternativa opera tanto para las acciones 8 y la 9
Tipo de Acción:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	10 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Solicitud de reunión con MOP para pronunciamiento de anteproyecto de mejora del memorial
Forma de Implementación:	Solicitud de reunión de entrega y realización de reunión
Acción Principal:	8.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según lo establecido en el PDC, acción N°8 el plazo para finiquitar la acción alternativa N°13 corresponde al 22 de Octubre del 2018. No habiendo evidencias que reportar aún. La acción N°13 se encuentra en preparación para su ejecución
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-10-2018 16:59

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

