

Santiago 15 de Julio de 2020.

Señor
Matías A. Tapia Riquelme
División de Fiscalización
Superintendencia de Medio Ambiente.
Gobierno de Chile

Presente

Ref.: Visita 06 de Julio de 2021
Obra: Edificio Las Acacias, La Florida.


Cumplo con hacer llegar a usted, las medidas de prevención y mitigación correspondientes a la visita realizada el día 06 de Julio de 2020, obra en Construcción Las Acacias, ubicada en Avenida Américo Vespucio # 7550, Comuna de La Florida; empresa Constructora Besalco Ltda., RUT 79.853.280-4 ubicada en Av. Ebro 2705, Las Condes, Santiago.

Inspección ambiental medidas de control aplicada para atenuar los ruidos por ducto (Shaft) de Basura.

Adjunto a continuación informe con recomendaciones mencionadas.

Sin otro particular y esperando su buena acogida,

Saluda atentamente;



Francisco Moreno Duran.
Prevencionista de Riesgos.
Edificio Las Acacias, La Florida.
Constructora Besalco Ltda.



I) Instalación de sistema de aislación acústica por ducto Shaft Torre B. Complemento lana mineral y malla raschel.



II) Mantenimiento de zonas de descarga de escombros despejadas y aseadas. Evitando materiales de mayor tamaño.



III) Descarga del grueso de material de pisos a través de montacargas, evitando su descarga a través de Shaft de basura.

BESALCO CONSTRUCTORA		REGISTRO DE REUNION O CAPACITACION		Constructora Besalco Limitada	
OBRA / UNIDAD		EDIFICIO LAS ACACIAS, LA FLORIDA		FECHA 15/04/21	
Charra Operacional <input checked="" type="checkbox"/>		Charra Integral <input type="checkbox"/>		Capacitación <input type="checkbox"/>	
Reunión <input type="checkbox"/>		Otra <input type="checkbox"/>			
FAENA O PROCEDIMIENTO ASOCIADO		REINSTRUCCION PARA REDUCIR RUIDOS SHAFTE			
NOMBRE RELATOR		FIRMA			
CARGO					
Nº	NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA	
1	ESTEBAN ANTONIO VALDES	18.488.932-R	Supervisor	[Firma]	
2	EDUARDO JORDAN	18.574.3063	"	[Firma]	
3	IVAN RIVERA	18.014.885	"	[Firma]	
4	JOHN S. PULGAR CASTAÑEDA	17.270.8752	CHOFER	[Firma]	
5	FRANCISCO MORENO DURAN	16.576.216-2	PREVENCIONISTA	[Firma]	
6	RODRIGO DE LOS RIOS	18.033.422-2	JEFE DE OBRA	[Firma]	
7	JOSE CARLOS RAYO	18.230.935-0	JEFE DE OBRA	[Firma]	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
DESARROLLO DEL TEMA					
Se informa re-instrucción al personal de obra en relación a medida de control aplicada para atenuar los ruidos emitidos por el ducto (Shaft) de basura.					
<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento y verificación de sistema de chutes de obra en la medida de mantener zona de descarga despejada. - Instalación de sistema de aislación acústica por todo el ducto de descarga. - Retiro de materiales de mayor tamaño a través de montacargas. - Ejecución de manejo de residuos de manera adecuada, evitando la caída directa a través de los pisos de material que pueda generar mayor cantidad de ruido. (Humectación y traslado de material). 					

IV) Re-instrucción al personal sobre a medida de control aplicada para atenuar los ruidos emitidos por el ducto (Shaft) de basura.

Francisco Moreno Duran.
Prevencionista de Riesgos.
Edificio Las Acacias, La Florida
Constructora Besalco Ltda.