



REGISTRO DE ASISTENCIA

TITULO	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINO	DURACIÓN
ENCLAVAMIENTOS MOLIENDA	06 09 19	11:00	11:20	20'

TIPO ACTIVIDAD	RELATOR / MODERADOR	FIRMA
INDUCCIÓN	Rene Olivares (Jefe Electrico Planta) Ricardo Santibañez (COLSAN)	
CAPACITACIÓN		
CHARLA		
REUNIÓN		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se realizan pruebas funcionales con enclavamientos lógicos
Presión de los ciclones de Molienda detienen CRT 01 y 02 correspondientes
Flujo Agua descarga detienen CRT 01 y 02
- Pendiente definir valores operacionales para configurar alarmas/enclavamientos

ASISTENTES					
Nº	RUN	Nombre	Empresa	Cargo	Firma
1	69112803	J. Cortez	HMC	1º TURNO	
2	13811899-9	Abraham Cota	Flanc	op. sala control	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					