

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2854-2025

Con fecha 04-03-2025 14:39:51 hrs, el titular SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUEL BUTA S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** EXTRACCION DE ARIDOS POZO GALLEGOS  
**Región:** Región del Biobío

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-181-2024  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2024  
**Fecha resolución aprobatoria:** 18-12-2024  
**Fecha generación PdC electrónico:** 17-01-2025  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 05-03-2025  
**Fiscal instructor:** ANDRES ESTEBAN CARVAJAL MONTERO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2854-2025  
**Fecha de envío reporte:** 04-03-2025 14:39:33  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	30-01-2025	Reportada	
	Acción 2	30-01-2025	Reportada	
	Acción 3	30-01-2025	Reportada	
	Acción 4	30-01-2025	Reportada	
	Acción 5	30-01-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-09-2024 , y la fecha real de término es: 22-10-2024.
	Acción 6	30-01-2025	Reportada	
	Acción 7	30-01-2025	No Reportada	
		11-02-2025	Reportada	
	Acción 8	30-01-2025	Reportada	
	Acción 9	30-01-2025	No Reportada	
		11-02-2025	No Reportada	
		04-03-2025	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 16 de octubre de 2023, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 71 dB(A); y, la obtención, con fecha 23 de mayo de 2024, de unos NPC de 61 y 68 dB(A), todas las mediciones efectuadas en horario diurno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona Rural.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Barrera acústica perimetral
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	19-01-2025
Comentarios:	<p>- Comentarios: Acción consiste en la instalación de un cierre del perímetro del proyecto mediante la instalación de una barrera acústica confeccionada con placas OSB de 11 mm. Las dimensiones totales de la barrera son 465 metros de largo y 2,44 metros de alto.</p> <p>- Medios de verificación: i) Boletas y/o facturas de compra de materiales; ii) Informe de estimación de costos por compra de materiales para la instalación de la barrera; iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que ilustren el antes y después de la ejecución de la acción; y, iv) Plano que ilustre el perímetro de instalación de la barrera acústica, en relación con los receptores sensibles.</p>

##### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

La acción comprometida fue construida con éxito y aún continua en operación. Si bien es cierto el espesor de los paneles no cumple con la densidad de material requerida por la Superintendencia, ésta medida sumada a las otras acciones ubicadas directamente en las fuentes de ruido, proporciona un cumplimiento satisfactorio.

Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:



- 1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.
- 2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.
- 3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción ha sido ejecutada en su totalidad y se encuentra operativa.
Fecha Inicio Efectivo:	29-04-2024
Fecha Término Efectivo:	12-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medio de verificación de la acción 1 contienen fotografías, informe de estimación de costos, plano y facturas de materiales y mano de obra.
Medios de Verificación:	- Acción 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Barrera acústica para grupos electrógenos de planta procesadora y planta de asfalto
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	19-01-2025



Comentarios:	<p>- Comentarios: Acción consistente en la instalación de cierres para dos grupos electrógenos que se encuentran en la planta procesadora y un grupo electrógeno que se encuentra en la planta de asfalto, mediante la instalación de barreras acústicas confeccionadas con placas OSB de 15 mm con lana de vidrio de 50 mm. Las dimensiones de las barreras son de 71,1 m de largo y 4,88 m de alto.</p> <p>- Medios de verificación: i) Boletas y/o facturas de compra de materiales; ii) Informe de estimación de costos por compra de materiales para la instalación de la barrera; iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que ilustren el antes y después de la ejecución de la acción; y, iv) Plano que ilustre el perímetro de instalación de las barreras acústicas en relación con los equipos identificados correspondientes y los receptores sensibles.</p>
--------------	---

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

La materialización de la acción 2 fue realizada con éxito y aún está presente en el proyecto. Con esto se da cumplimiento a lo autorizado en la resolución aprobatoria en cuanto a la ubicación de la acción y la materialidad propuesta.

Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:

- 1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.
- 2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.
- 3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La Acción 2 fue ejecutada dentro del plazo estipulado en el PdC, por lo tanto la medida está en operación desde finales de septiembre de 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2024
Fecha Término Efectivo:	27-09-2024



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El medio de verificación incluye lo siguiente: Facturas de material y mano de obra, fotografías, informe de estimación de costos y plano de planta el cual indica la ubicación de la acción 2.
Medios de Verificación:	- Acción 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Barrera acústica para sector de planta procesadora
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	19-01-2025
Comentarios:	<p>- Comentarios: Acción consistente en la instalación de cierres para el sector de la planta procesadora, mediante la instalación de barreras acústicas con dimensiones de 23,7 m de largo y 4,88 m de alto.</p> <p>- Medios de verificación: i) Boletas y/o facturas de compra de materiales; ii) Informe de estimación de costos por la compra de materiales para la instalación de la barrera; iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que ilustren el antes y después de la ejecución de la acción; y, iv) Plano que ilustre el perímetro de instalación de las barreras acústicas en relación con el sector de la planta procesadora y los receptores sensibles.</p>

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

La acción 3 fue materializada según lo autorizado y aprobado en la resolución. La acción 3 aún continua en operación enfocándose en disminuir los niveles de ruidos producidos por la fuente para evitar la afectación al receptor.



Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:

- 1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.
- 2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.
- 3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 3 fue ejecutada dentro del plazo propuesto en el PdC, siendo finales de septiembre de 2024 el termino de la etapa de construcción. Hasta el momento la acción 3 está en operación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2024
Fecha Término Efectivo:	27-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medio de verificación de la acción 3 incluyen lo siguiente: facturas de material y mano de obra, fotografía de la acción 3, informe de estimación de costos y plano con la ubicación de la acción 3.
Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Barrera acústica para sector de planta de asfalto
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	19-01-2025



**Comentarios:**

- Comentarios: Acción consistente en la instalación de cierres para el sector en la planta de asfalto, mediante la instalación de barreras acústicas confeccionadas con placas OSB de 15 mm con lana de vidrio de 50 mm. Las dimensiones de las barreras son de 53,3 m de largo y 4,88 m de alto.

- Medios de verificación: i) Boletas y/o facturas de compra de materiales; ii) Informe de estimación de costos por compra de materiales para la instalación de la barrera; iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que ilustren el antes y después de la ejecución de la acción; y, iv) Plano que ilustre el perímetro de instalación de las barreras acústicas en relación con el sector de la planta de asfalto y los receptores sensibles.

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

La acción fue concretada con éxito dentro de los plazos establecidos y aún se encuentra en operación. En cuanto a su implementación, se realizó según lo autorizado en la resolución aprobatoria.

Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:

- 1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.
- 2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.
- 3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 4 fue ejecutada dentro del plazo propuesto en el PdC, en estos momentos la acción se encuentra en etapa de operación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2024
Fecha Término Efectivo:	27-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída





Descripción Medios de Verificación:	Dentro de los medios de verificación se encuentra los siguientes: facturas, fotografías, informe de estimación de costos y plano de planta con la ubicación de la acción 4.
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruido
Fecha Inicio:	17-09-2024
Fecha Término:	17-09-2024
Comentarios:	<p>- Comentarios: Acción consistente en la reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruidos. Se modificó el trayecto de las maquinarias con el fin de adaptarse al receptor sensible. Por su parte, los equipos que requieran estacionarse de manera transitoria lo realizarán desde el terreno más alejado al receptor sensible. Además, se arrendó un terreno para permitir estacionar equipos, en caso de necesitarlo.</p> <p>- Medios de verificación: i) Boletas y/o facturas de compra de materiales; ii) Informe de estimación de costos por compra de materiales para la instalación de la barrera; iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que ilustren el antes y después de la ejecución de la acción; iv) Contrato de arrendamiento de fecha 10 de julio de 2024, suscrito entre Pedro Antonio Vidal Barnachea y la Empresa Constructora Renaico SpA; y, v) Grabaciones que den cuenta de la utilización del camino en particular y del nuevo estacionamiento</p>

##### 5.1.5.1. Conclusiones Finales



Los equipos y maquinarias se estacionan de forma transitoria lejos del receptor afectado, esta medida se sigue respetando según lo autorizado en la resolución aprobatoria.

**ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-09-2024, y la fecha real de término es: 22-10-2024.**

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para completar la acción 5 se concretaron las siguientes medidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Arriendo de sitio (aún no ha sido utilizado).</li> <li>2.-Construcción de barreras acústicas dentro del sitio arrendado (medida adicional que fue incluida dentro del informe de estimación de costos).</li> <li>3.-Disposición de estacionamiento temporal de camiones cercano a la oficina de la instalación (alejado de receptor sensible). Los camiones se estacionan solo para esperar su turno para ser cargados de asfaltos para luego salir a los puntos de la ruta para pavimentar.</li> <li>4.-Video con el circuito nuevo para carguío de asfalto.</li> </ol> <p>Explicación de cambio de circuito presentado en video:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Al ingresar a la planta, los camiones se estacionan en el estacionamiento temporal esperando su turno para ser cargados de asfalto.</li> <li>2.-Cuando comienza su turno, el camión comienza el circuito alrededor de la planta hasta llegar al silo de asfalto y ser cargado.</li> <li>3.-Posterior a ser cargado, camión se detiene para el encarpado y luego sale de la planta para dirigirse a algún punto de la ruta 180 para entrega de asfalto para pavimentación.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	10-07-2024
Fecha Término Efectivo:	22-10-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación incluyen: 1.-Facturas de mano de obra y materiales. 2.-Informe de estimación de costos. 3.-Fotografías. 4.-Video explicativo de nuevo circuito.
Medios de Verificación:	- Acción 5.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Biombos adyacentes a receptores
Fecha Inicio:	07-09-2024
Fecha Término:	07-09-2024
Comentarios:	<p>- Comentarios: Acción consistente en la instalación de biombos acústicos a base de cortina acústica de 6 kg/m<sup>2</sup> o plancha OSB, con medidas de 4 m de ancho y 2,5 m de alto. Asimismo, se realizó la extensión de cordón material, el cual se ubica de manera adyacente al receptor N° 1 - 1 y Receptor N° 2 - 1. Las dimensiones del cordón material son 4 m de alto y 161 m de largo.</p> <p>- Medios de verificación: i) Boletas, facturas, cotizaciones y/o órdenes de compra de materiales; ii) Informe de estimación de costos por compra de materiales para la instalación de barrera OSB y cortina acústica; iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que ilustren el antes y después de la ejecución de la acción; iv) Plano que ilustre el perímetro de instalación de los biombos en relación con los receptores, en especial, el Receptor N° 1 - 1; y, v) Plano que ilustre el perímetro de extensión del cordón de material en relación con los receptores, en especial, el Receptor N° 1 - 1.</p>

##### 5.1.6.1. Conclusiones Finales



La acción fue implementada dentro de los plazos definidos según lo autorizado en la resolución aprobatoria. La acción representa la segunda barrera considerando que la primera es la acción que se enfoca directamente en la fuente de ruido y la tercera es la acción enfocada en el perímetro, además es la más robusta debido a su materialidad (material petreo).

Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:

- 1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.
- 2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.
- 3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción fue realizada con equipos propios de la planta. Para concretar la acción se utilizó 1 cargador frontal y 2 camiones tolvas para trasladar el material. El material para conformar el cordón se obtuvo del mismo proyecto por lo cual no se consideró en el informe de estimación de costos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2024
Fecha Término Efectivo:	20-08-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	incluye, fotografías, plano de planta con la ubicación del cordón e informe de estado de pagos de maquinaria.
Medios de Verificación:	- Acción 6.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011. La medición de ruidos deberá realizarse por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente autorizada por la Superintendencia, conforme a la metodología establecida en el D.S. N°38/2011, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo a la formulación de cargos, en el mismo horario en que constó la infracción y mismas condiciones. Con respecto a la medición que se lleve a cabo en el receptor N° 2 - 1 la ubicación deberá ser reasignada considerando la medición en un punto equivalente, de acuerdo a los criterios establecidos en el D.S. N°38/2011, que se encuentre fuera de la unidad fiscalizable pero bajo condiciones similares a aquellas en que se detectó la excedencia al límite normativo. En caso de no ajustarse a lo dispuesto a lo recién descrito la medición no será válida.
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	19-02-2025



**Comentarios:**

En caso de que ninguna ETFA pudiera ejecutar dicha medición por falta de capacidad, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) o la entidad que la suceda, o con algún organismo de acreditación internacional reconocido por la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) para las actividades correspondientes.

De no existir ninguna entidad que cumpla con lo anterior, el titular podrá ejecutar tales actividades con alguna persona jurídica o natural, que sea independiente del titular, que preste el servicio, de conformidad a lo dispuesto en la Res. Ex. N° 573, de 18 de abril de 2022, de la SMA, que Dicta instrucción de carácter general para la operatividad del reglamento de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFA), para titulares de instrumentos de carácter ambiental.

Dicho impedimento deberá ser evidenciado e informado a la Superintendencia, mediante la respuesta escrita de las ETFA respecto de su falta de capacidad para prestar el servicio requerido, según lo dispone la referida resolución.

El reporte final contempla el respectivo Informe de medición de presión sonora, órdenes o boletas de prestación y servicio o trabajo, boletas y/o facturas que acrediten el costo asociado a la acción.

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se da cumplimiento con la medición de ruido dentro de los plazos establecidos en la resolución aprobatoria. El informe fue cargado dentro de las pruebas en su respectivo reporte.

Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:

- 1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.
- 2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.
- 3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:

30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El plazo máximo para reportar esta acción es el 19 de febrero de 2025 y además se puede reportar en el reporte 2. Por lo tanto esta acción será reportada en el reporte 2.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2813-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte: SPDC-2813-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El día 03 de enero del 2025, la empresa Sociedad Comercial Sercoamb Ltda., Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) 019-02, realizó campaña de medición de ruido en 7 en torno a la UF para poder evaluar la efectividad de las acciones comprometidas en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2025
Fecha Término Efectivo:	03-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El día 03 de enero del 2025, la empresa Sociedad Comercial Sercoamb Ltda., Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) 019-02, realizó campaña de medición de ruido en 7 puntos del entorno a la Sociedad Concesionaria Nahuelbuta S.A., ubicada en Ruta Q-80 s/n, Negrete, Región del Bio Bio, y cuya finalidad es observar el eventual impacto de los niveles de ruido generados por las actividades correspondientes a la fase de producción del proyecto, hacia el exterior, y dar cumplimiento a la acción n°7, del Plan de Cumplimiento (PDC) aprobado.
Medios de Verificación:	- HI-200-20 - BESALCO NEGRETE - D.S. 3811 MMA - R4A - v.3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No





Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 019-02.
- Razón Social: SOCIEDAD COMERCIAL SERCOAMB LIMITADA.
- Nombre Sucursal: SERCOAMB TOBALABA.
- Comuna: SERCOAMB TOBALABA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Muestreo
Ruido	Medición
Ruido	Análisis

#### 5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el programa, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	05-03-2025





Comentarios:	<p>(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes;</p> <p>(ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>
--------------	--

#### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se realiza la carga de todos los medios de verificación en sus respectivos reportes.

#### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza carga del PdC el 17 de enero de 2025. Se adjunta comprobante.
Fecha Inicio Efectivo:	16-01-2025
Fecha Término Efectivo:	17-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de carga PdC.
Medios de Verificación:	- CCPDC-2331.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### 5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el programa, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	19-12-2024
Fecha Término:	05-03-2025
Comentarios:	(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

##### 5.1.9.1. Conclusiones Finales

Se realiza la carga de todos los medios de verificación en sus respectivos reportes.

##### 5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2797-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción tiene relación con el reporte final, por lo tanto se debe reportar 10 días hábiles que la acción más larga. Además, esta acción se presenta en el reporte 2 junto a la acción 7 y 8.
Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2025
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte: SPDC-2813-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	04-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2853-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han ejecutados todas las acciones aprobadas en resolución aprobatoria las cuales aún están en funcionamiento.</p> <p>Referente la etapa de operación del proyecto, se puede comentar lo siguiente:</p> <p>1.- Proceso de Extracción de áridos: Concluidas con fecha 21 de febrero de 2025.</p> <p>2.- Planta de Producción de Materiales: La fecha estimada de cierre es el 15 de marzo de 2025 con un plazo adicional de 30 días para desmovilizar los equipos de chancado.</p> <p>3.- Planta de Producción Asfaltos: La fecha estimada de fin de producción es el 30 de mayo de 2025 con un plazo adicional de 45 días para retirar la planta.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2025
Fecha Término Efectivo:	04-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se cargan comprobantes de reporte 1 y 2 del PdC Aprobado.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20250211124418 (1).pdf - ComprobanteEnvioReporte20250130172837 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 04-03-2025 14:39

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

