

1. IDENTIFICACION

NOMBRE EMPRESA O PERSONA NATURAL:	CONSTRUCTORA SAN ANTONIO LTDA
RUT EMPRESA O PERSONA NATURAL	77.578.300-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN LUIS ELTIT SERENE
DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 336 PUCÓN

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
XIV VALDIVIA 352
01 JUN 2016
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

2. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Incumplimiento norma de emisión de Ruidos
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	La obtención, el día 2 de mayo de 2016, de un nivel de presión sonora corregido de 61 y 72 dba, en horario diurno, medido desde los receptores N° 1 y 2, respectivamente ambos ubicados en zona II
NORMATIVA PERTINENTE	Art. 35 h) de la LO-SMA en cuanto incumplimiento de normas de emisión. D.S. 38/2011, art. 7°, título 4°
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	Molestia en los vecinos del sector por la emisión de ruidos

3. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

3.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
MMS 2.0	Acción y Meta Utilización de compresores con tapa para minimizar el ruido	22 de marzo 2016	\$20.000 diario
	Forma de Implementación Arriendo de compresores a Chilemaq para martillos neumáticos		
MMS 3.0	Acción y Meta Se instala el uso de barreras acústicas, que para la construcción es una de las medidas más usadas, combinando paneles de OSB con aislapol en su estructura. Colocadas en el área de operación de la máquina.	22 de marzo 2016	\$100.000
	Forma de Implementación Colocación de barreras acústicas alrededor de los sectores donde se trabaje con martillos neumáticos		
	Acción y Meta Se procede a evitar la descarga manual de fierros, desde el camión – Descargando y transportando con grúa (o retroexcavadora) los fierros en paquetes y dejándolos caer cuidadosamente sobre el suelo		
MMS 4.0	Forma de Implementación Adquisición de eslingas para carga y descarga de material	22 de marzo 2016	\$35.000

3.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
APE01	Acción y Meta	1 mes	Impedimentos	\$20.000 diario
	Cambio de martillos neumáticos por martillos eléctricos		No aplica	
	Forma de Implementación se procederá a realizar trabajos de demolición solo con martillos eléctricos que producen un impacto significativamente menor en ruido en comparación a los martillos neumáticos		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
APE02	Acción y Meta	15 días	Impedimentos	\$100.000
	Mejoramiento barreras acústicas actuales		No aplica	
	Forma de Implementación Cambio de material aislante "aislapol" por lana vidrio o mineral y placas de osb por unas de mayor densidad		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
APE03	Acción y meta	15 días	Impedimentos	\$100.000
	Parapetos acústicos		No aplica	
	Forma de Implementación Se colocarán parapetos acústicos para minimizar la propagación del ruido en el sector donde se corte con esmeril angular.		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	

3.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción y meta Forma de implementación			

