



Nombre Profesional: **DANIEL FERNANDO GONZÁLEZ RIVAS**
N° Registro: **35**
Seremi de Salud: **VII REGIÓN DEL MAULE**

FECHA: **14/08/2019**

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, REVISIONES Y PRUEBAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO, SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN"
CALDERA N° 2

1.- PROPIETARIO DEL EQUIPO

RUT	90.227.000-0	Razón social o personal natural	VIÑA CONCHA Y TORO S. A.
Dirección	Av. Nueva Tajamar 481; Torre Norte; Piso 15	Comuna	Las Condes
Teléfono Fijo	2476 5000	Teléfono Celular	9917 2182
		Correo Electrónico	mjauregui@conchaytoro.cl

2.- DATOS TÉCNICOS (individualizar equipo sometido a revisiones y pruebas)

2.1.- CALDERA DE CALEFACCIÓN (*)

				Registro S/Reg.	SSMAU 306
Marca	ECOFLAM	Modelo	Economax NC-300	Año fabricación	2.008
Número de fábrica	41010340 1	Volumen de agua del equipo (l)	300	Quemador Marca/modelo	ECOFLAM
Combustible principal/consumo	Gas Lic./26,2 Kg/hr	Combustible alternativo/consumo	No tiene	Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)	0,9

Instalada en: **Balmaceda N° 565; Curico; VI Región.**

2.2.- CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO

			Registro
Marca	Modelo	Año fabricación	Horas funcionamiento diario
Número de fábrica	Material de fabricación	Tipo de Fluido/volumen	Quemador Marca/modelo
Combustible principal/consumo	Combustible alternativo/consumo	Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)	

3.- OPERADORES

NOMBRE COMPLETO	RUN	NÚMERO CERTIFICADO	COMPETENCIA
Ricardo Antonio Campos Rivera	11.763.754-9	025/2008	Operador de Caldera Agua Caliente
Está tramitando la Certificación con D. S. 10			

SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD
Región del Maule
Oficina Provincial de Curicó

Folio 72 N° 22
Fecha 10-09-2019

4.- RESULTADO REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS

MATERIA (*)	FECHA	CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD-CAUSALES-OBSERVACIONES
Revisión externa	14/08/19	Equipo y accesorios en buenas condiciones	-----
Revisión interna	14/08/19	Equipo en buenas condiciones	-----
Verificación del funcionamiento de válvulas de alivio o de seguridad	14/08/19	Válvula abre automáticamente a una sobrepresión de los circuitos involucrados. Presión de apertura 3,0 Bar	-----
Verificación del funcionamiento de termostato	14/08/19	Termostato operativo. Desviación de la lectura, 5 %. Temperatura de prueba: 70 °C	-----
Revisión del circuito de calefacción, componentes y accesorios	14/08/19	Cumple con requisitos que indica normativa	-----
Pruebas especiales	No aplica	-----	-----

5.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Esta instalación de la Caldera, circuitos y otros componentes cumple satisfactoriamente con la Normativa vigente, tanto en la Sala de Calderas (con Chimenea, Motobombas, Instalación y Tablero Eléctrico de Energía y Control), Ventilación y tendido de cañerías correctamente afianzadas y sin aislación.
Se adjuntan fotos.

6.- CONCLUSIONES

FECHA	ESTADO
	CONFORMIDAD:
	El conjunto comprendido por esta caldera generadora de Agua Caliente para Proceso de maduración del vino, el circuito, los componentes, su emplazamiento, el o los sistemas de combustión y accesorios del sistema, se encuentra en conformidad a los requisitos indicados en la normativa vigente.
14/08/2019	Este informe tiene validez siempre que el equipo identificado y sus componentes no sean intervenidos con motivo de alguna reparación, reformatión y/o transformación realizada posteriormente, o bien ante daños evidentes como consecuencia inmediata de un terremoto u otros esfuerzos mecánicos imprevistos
	Vigencia de revisiones y pruebas realizadas es de tres años, fecha de vencimiento: 14/08/2022
	NO CONFORMIDAD: -----

FERNANDO GONZÁLEZ R.
Inspector Aut. S.S.A.
Registro N° 35



Firma del Profesional facultado