

Entrega Información Informes**Contrato N°: PL3-0603-01-12**

Nombre del Contrato : FA T4L3 OCCC P-G y T

Libro de Obra Auxiliar N°: A06134-GLN3

Tipo de Servicio : Construcción

R.U.T. Contratista : 96.825.130-9

Nombre Contratista : Ferrovial Agroman Chile S.A.

Mandante : Metrosantiago

Folio N°: 09080 Fecha: 28/07/2016 17:48:39

Para : CARLOS OSVALDO ARROYO PALACIOS Gerencia : Línea 3
De : ALEJANDRO R. MARTINO AUDISIO
Tipo de Transacción : Entrega Información Informes
Asunto : MA Entrega Informes monitoreo acústico mes mayo de 2016
Folio Origen : A06134-GLN3-09018
Folio Referencia :
Archivos Adjuntos : Medidas Correctivas.pdf
Requiere Respuesta : No
Contenido

Adjunto envío respaldo fotográfico de las medidas correctivas implementadas y desprendidas del análisis efectuado al informe de monitoreo acústico correspondiente al mes de Mayo.

Atentamente,
ALEJANDRO R. MARTINO AUDISIO
Administrador Contratista



Medidas implementadas antes y después del control acústico mayo 2016

De acuerdo a las mediciones de ruido efectuadas el día 03 de mayo de 2016, por la empresa SGS Chile Ltda. En sus informes de evaluación de impacto acústico del mes de mayo, en periodo diurnos y nocturno, en los piques Plaza de Armas, Moneda, Ovalle, Almagro, Copiapó, Matta y Cuevas. Los resultados en periodo diurno reflejan incumplimiento en el punto P4 del pique Plaza de Armas, asociado al sistema de ventilación, sobrepasando en 3 dB (A) los límites máximos permitidos, mientras los piques Alonso de Ovalle, Matta y Cuevas cumplen, y los demás no registran actividad en superficie. Para el periodo nocturno indica incumplimientos en los puntos P4 y P6 del pique Plaza de Armas, el primero asociado al sistema de ventilación, excediendo en 16 dB (A) y segundo a la excavadora de superficie en funcionamiento sobrepasando en 4 dB (A) los límites máximos permitidos según el D.S. N°38/2011 de MMA, mientras que el pique Cuevas cumple con las mediciones sonoras y los demás piques no registraban actividad o trabajos durante la noche.

Por lo tanto, el pique Plaza de Armas, donde se generaron estos incumplimientos, se implementaron las siguientes medidas, antes y después de las mediciones del mes de mayo:

	
<p>(Antes de las mediciones) Rotación del tubo o sistema de ventilación en dirección sur poniente (19.03.16)</p>	<p>(Después de las mediciones) Instalación de silenciador tipo splitter en sistema de ventilación (05.06.16)</p>

