

Programa Mensual de Soldaduras

Huasco Marzo 2018

Como resultado de la detección de los puntos eclisado, se generó en marzo del presente año, un programa mensual de soldadura, con el objeto de eliminar los puntos eclisado.

Al momento del levantamiento se encontraron 296 puntos eclisados; tanto en vía principal como en la secundaria de los cruzamientos.

El trabajo comprende la eliminación de todas las uniones eclisadas existentes en la vía férrea de CAP, mediante soldaduras aluminotérmicas.

A continuación se señala el programa de trabajo mensual, considerando los tramos a soldar y los puntos eclisados.

Programa Mensual de Soldaduras Puntos Eclisados

Abril	Pk inicial	Pk final	Número de Puntos Soldados	Vía Principal
	15.650	39.490	59	
	42.400	47.206	11	

Mayo	Pk inicial	Pk final	Número de Puntos Soldados	Vía Secundaria
	29.000	30.380	15	
	34.450	35.180	43	Vía Secundaria
	42.377	42.504	7	
	11.580	11.600	2	

Julio	Pk inicial	Pk final	Número de Puntos Soldados	Vía Secundaria
	41.870	42.380	50	

Notas

PK: Kilometraje Vía férrea

PK 0: Corresponde a Llanos de Soto (Instalaciones Ferronor)

PK 50: Planta de Pellets