

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3412-2026

Con fecha 28-01-2026 09:58:13 hrs, el titular AQUAFARMS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PISCICULTURA EL COPIHUE
Región: Región de Los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-131-2021
Resolución aprueba PdC: 6 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 04-12-2025
Fecha generación PdC electrónico: 08-01-2026
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 05-01-2026
Fiscal instructor: SEBASTIÁN NICOLÁS TAPIA CAMUS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3412-2026
Fecha de envío reporte: 28-01-2026 09:58:09 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 05-12-2025
Fecha de término: 05-07-2026
N° reporte: 1 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c t	2021					2022					2023					2024					2025					2026				
	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	
1																														
2																														
4																														
1 1																														
1 2																														
3																														
5																														
6																														
7																														



6. Reporte acciones

Hecho 1

Construcción y operación de nuevas obras para la captación y bombeo de aguas desde el río Rahue, sin las medidas de protección ambiental establecidas en el proyecto de captación de aguas aprobado en RCA N° 769/2012.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de una rejilla 27X12mm como barrera de protección ambiental adicional a las existentes previo a la cámara de bombeo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de succión de biota acuática
Fecha Inicio:	15-06-2021
Fecha Término:	30-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Barrera instalada en los ductos que conducen el agua como medida de protección ambiental adicional a los canastillos existentes en los ductos de succión.
Forma de Implementación:	Se incorpora una reja metálica galvanizada con abertura de malla de forma de rombo de dimensiones 27x12 mm, previo a la cámara bombeo, para prevenir el ingreso de fauna íctica a la zona de succión, complementaria a los canastillos existentes en los ductos de aducción.
Costos Incurridos:	6.000.000
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se incorpora una reja metálica galvanizada con abertura de malla de forma de rombo de dimensiones 27x12 mm, previo a la cámara bombeo, para prevenir el ingreso de fauna íctica a la zona de succión, complementaria a los canastillos existentes en los ductos de aducción.
Fecha Inicio Efectivo:	15-06-2021
Fecha Término Efectivo:	30-06-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro fotográfico de las medidas de protección ambiental implementadas, reja metálica galvanizada con abertura de malla de forma de rombo de dimensiones 27x12 mm
Medios de Verificación:	- Accion 1. Registro fotografico de la reja metalica instalada.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Implementar una rejilla en los ductos de aducción desde el Río Rahue a la cámara de bombeo
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de succión de biota acuática
Fecha Inicio:	01-02-2022
Fecha Término:	28-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Barrera de protección instalada en la boca de los ductos que abastecen agua desde el Río Rahue hacia la cámara de bombeo.
Forma de Implementación:	Se instala una barrera en la boca de los ductos de aducción que abastecen de agua desde el Río Rahue. Esta barrera corresponde a una reja compuesta por tubos, espaciados cada 100 mm como medida de protección ambiental
Costos Incurridos:	0
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se instala una barrera en la boca de los ductos de aducción que abastecen de agua desde el Río Rahue. Esta barrera corresponde a una reja compuesta por tubos, espaciados cada 100 mm como medida de protección ambiental
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2022
Fecha Término Efectivo:	28-02-2022



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico de la ubicacion e instalacion de la rejilla
Medios de Verificación:	- 20220209_105231.jpg - 20220209_105242.jpg - 20220209_105621.jpg - 20220209_105626.jpg - 20220209_105628.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

-Implementación de obra no autorizada en el río Rahue, consistente en un pretil transversal para permitir la captación de las aguas de cultivo para la Piscicultura-ra.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Remoción del pretil transversal en la sección del Río Rahue
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Retiro de infraestructura
Fecha Inicio:	15-03-2021
Fecha Término:	19-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registro fotográfico de la remoción
Forma de Implementación:	Se procedió a la remoción de la totalidad de los fondeos que constituían el pretil transversal en el Río Rahue.
Costos Incurridos:	14.000.000
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procedió a la remoción de la totalidad de los fondeos que constituían el pretil transversal en el Río Rahue.
Fecha Inicio Efectivo:	15-03-2021
Fecha Término Efectivo:	19-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro fotográfico de la situación actual de la sección transversal del Río Rahue así como imágenes satelitales públicas de fuente Google Earth con el estado antes y después de la remoción del pretil. Se adjutan copia de las comprobantes que acreditan el gasto asociado a la acción.
Medios de Verificación:	- Facturas.zip - Fotografías Actuales.zip - Historial Google Earth.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se
Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción
el uso de una ETFA u otro
organismo similar?

No



Hecho 6

Incumplimiento parcial de las medidas provisionales ordenadas mediante Res. Ex. N° 2432/2020, modificada por la Res. Ex. N° 349/2021, en tanto:

- i) No haber presentado los resultados del monitoreo de aguas ordenado en el numeral 2.i
- ii) No haber ejecutado el monitoreo de fauna íctica ordenado en el numeral 2.ii
- iii) Haber ejecutado el levantamiento de perfiles topobatimétricos transversales y longitudinales del cauce, sin abarcar la totalidad del tramo indicado en el numeral 2.iii.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Informar acerca del monitoreo diario de la columna de agua del Río Rahue en 6 estaciones (1 control) para los parámetros SD, pH, T° y OD durante la remoción del pretil transversal
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	15-03-2021
Fecha Término:	19-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Informe del registro y análisis del monitoreo diario de la columna de agua del Río Rahue durante las faenas de remoción del pretil.
Forma de Implementación:	Se elabora un informe que contenga el análisis de los registros del monitoreo diario de la calidad del agua del río Rahue durante la remoción del pretil transversal
Costos Incurridos:	7.000.000
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se elabora un informe que contenga el análisis de los registros del monitoreo diario de la calidad del agua del río Rahue durante la remoción del pretil transversal, informando acerca del monitoreo diario de la columna de agua del Río Rahue en 6 estaciones (1 control) para los parámetros SD, pH, T° y OD durante la remoción del pretil transversa. El informe de análisis señala que en base a toda la información recabada, se concluye que las faenas de remoción del pretil en la sección del Río Rahue monitoreada, entre los días 15 y 19 de marzo, no generaron afectación sobre la calidad de las aguas del Río Rahue, debido a que los resultados obtenidos en las distintas estaciones no presentan variaciones significativas con respecto a los obtenidos en la muestra control (aguas arriba del pretil).
Fecha Inicio Efectivo:	15-03-2021
Fecha Término Efectivo:	19-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe Final de seguimiento ambiental durante la remoción del pretil transeversal. Informes ETFA ADL-HIDROLAB
Medios de Verificación:	- Informe final seguimiento Río Rahue.pdf - Informes ADL.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 056-01.
- Razón Social: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Nombre Sucursal: Sociedad ADL Diagnostic Chile SpA, Sede Puerto Montt.
- Comuna: Sociedad ADL Diagnostic Chile SpA, Sede Puerto Montt.
- Región: Región de Los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición



- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: ISB Chile SpA.
- Rut: 76308425-6.
- Nombre Sucursal: Puerto Varas.
- Región : Región de Los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Elabora informe compilado de resultados y conclusiones

N° Identificador:	12
Acción:	Informar el levantamiento topo batimétrico en el Río Rahue, entre las coordenadas UTM (m) 670892 Este, 5486009 Norte, 671227.64 Este, y 5486453 Norte.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	18-06-2021
Fecha Término:	30-07-2021



Indicadores de Cumplimiento:	Plano con levantamiento topo batimétrico del área señalada
Forma de Implementación:	Se contrata a una empresa de topografía para realizar el levantamiento topo batimétrico en el área identificada
Costos Incurridos:	4.500.000
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informar el levantamiento topo batimétrico en el Río Rahue, entre las coordenadas UTM (m) 670892 Este, 5486009 Norte, 671227.64 Este, y 5486453 Norte.
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2021
Fecha Término Efectivo:	30-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Planos de levantamiento topo batimétrico para el área señalada por las medidas provisionales ordenadas por la SMA.
Medios de Verificación:	- HECRAS.zip - Lev Topobatimetrico Copihue 2021.06.29-CAD.dwg - Lev Topobatimetrico Copihue 2021.06.29-CADCon Foto-Planta y Longitudinal.pdf - Lev Topobatimetrico Copihue 2021.06.29-CAD-Planta y Longitudinal.pdf - Lev Topobatimetrico Copihue 2021.06.29-CAD-Transversales.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 28-01-2026 9:58



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

