

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-949-2021

Con fecha 07-01-2021 12:58:35 hrs, el titular LIPESED S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA LIPESED
Región: Región de Antofagasta

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-023-2020
Resolución aprueba PdC: 4 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 20-08-2020
Fecha generación PdC electrónico: 01-09-2020
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 20-12-2020
Fiscal instructor: SEBASTIAN NICOLAS TAPIA CAMUS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-949-2021
Fecha de envío reporte: 07-01-2021 12:58:04 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 20-08-2020
Fecha de término: 10-02-2021
N° reporte: 2 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020					2021	
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
1							
2							
3							
4							
R							



6. Reporte acciones

Hecho 1

No haber desarrollado las obras de mejoramiento de sectores propensos a sufrir los embates de las mareas, conforme a lo señalado en la RCA N° 13/2004, toda vez que:

- a) En el sector de las Pilas de Lixiviación, ubicadas en el norte de la planta, el enrocado no es continuo y presenta cortes.
- b) En el sector del Botadero N° 1, el enrocado no se encontraba construido.
- c) En el sector del Botadero N° 2, no se encontraba construido el enrocado ni el sistema de detección de fugas.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Botaderos 1 y 2 (sur): Enrocado en base del talud de Botaderos 1 y 2
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	18-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Completa implementación del enrocado de los botaderos 1 y 2.
Forma de Implementación:	<p>Construir enrocados en pie de talud de botaderos.</p> <p>Se procederá a construir con rocas de gran tamaño.</p> <p>Punto Inicio Enrocado (coord. UTM, WGS84): E-374.657 ; N-7.552.468</p> <p>Punto Término Enrocado (coord. UTM, WGS84): E-374.850 ; N-7.552.184</p> <p>Longitud Total: 350 m</p> <p>Altura: 1,5 m</p>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha desarrollado la preparación de la superficie en la pata de los botaderos 1 y 2, para la posterior colocación de rocas.
Fecha Inicio Efectivo:	23-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe con registro fotográfico de los avances, y cotización de trabajos.
Medios de Verificación:	- REPORTE AVANCE 2, PdC Lipased.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Botaderos 1 y 2 (sur): Recuperación y término de zanja y cámara de inspección (Sistema de detección de fugas)
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	17-01-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Completar Sistema de detección de fugas.



Forma de Implementación:	<p>Terminar Sistema de detección de fugas (zanja, impermeabilizada con hdpe y construcción cámaras de inspección).</p> <p>Punto Inicio Zanja (coord. UTM, WGS84): E-374.645 ; N-7.552.464</p> <p>Punto Término Zanja (coord. UTM, WGS84): E-374.783 ; N-7.552.271</p> <p>Longitud Total: 239 m</p> <p>Ancho: 1,0 m</p> <p>Profundidad: 1,0 m</p> <p>Cámaras Inspecc. 1 x 1 x 1 m</p> <p>Punto ref. Cámara Inspección 1 (coord. UTM, WGS84): E-374.660 ; N-7.552.445</p> <p>Punto ref. Cámara Inspección 2 (coord. UTM, WGS84): E-374.735 ; N-7.552.325</p> <p>Punto ref. Cámara Inspección 3 (coord. UTM, WGS84): E-374.819 ; N-7.552.238</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En conjunto con la Acción 2, se ha desarrollado la acción 3, respecto de la excavación de los 350 m de zanja. (preparación sistema detecc. fugas)
Fecha Inicio Efectivo:	23-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe con registro fotográfico de las obras en desarrollo; y cotización.



Medios de Verificación:	- REPORTE AVANCE 2, PdC Lipesed.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	10-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica. (dará cuenta de la acción el comprobante electrónico generado por el sistema digital, una vez ingresados los reportes.
Forma de Implementación:	Ingresar la información en sistema digital de la SMA, según disponga
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Refiere a reportes comprometidos en PdC, cuyos Medio de Verificación son los comprobantes de envío de reportes. (estos son generados al enviar el reporte)
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 07-01-2021 12:58



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

