



02 DIC 2021



Santiago, a 1 de diciembre de 2021.

Señor

Juan Miquel Mac Donald
Director de Obras Municipales
Ilustre Municipalidad de Independencia

PRESENTE:

Ref.: Respuesta resolución N°43/2021

Estimado Señor:

Venimos a solicitar tenga a bien instruir el levantamiento de la paralización parcial decretada según resolución en asunto, que afecta la partida de **"tratamiento de fachadas EIFS"** para la obra Jardines de Alvarado, ubicada en Av. Coronel Alvarado N°2505, comuna de Independencia.

En el plan de mitigación y control que le hicimos llegar con fecha 28-10-2021 se indicaron las siguientes medidas que ya están operativas y disponibles para la revisión de su equipo fiscalizador, a saber:

- 1- **Reducción del área de andamios (3.500m²) por la fachada de calle 3 de Mayo a un área de 900 m² aproximadamente con la finalidad de acotar el volumen de instalación y focalizar el control de la partida de tratamiento de fachadas EIFS:**

R: En fotos (1 y 2) se aprecia la reducción de la cantidad de m² de andamios instalados, cubriendo aproximadamente 800m² por sector 03 de mayo, anteriormente los andamios cubrían la totalidad de fachada.

FOTO: 1 Situación anterior





FOTO: 2 Situación Actual



FOTO: 3 Situación Actual Doble Malla



- 2- Instalación de malla de protección adicional del tipo monofilamento en toda la superficie de andamios por calle 3 de mayo, para contribuir a la retención de las perlitas de poliestireno expandido:

R: Malla monofilamento instalada en sector calle 3 de mayo, debidamente afianzada a(Foto N°3) y envolviendo todos los andamios y en toda su superficie (foto N°4).

FOTO: N° 3




FOTO: N°4



- 3- Revisión general de las partes y componentes del sistema de andamios (marco, rodapié, bandeja), para evitar la suspensión de poliestireno expandido (perlitas).

R: Se refuerza limpieza de andamios (Fotos N°5 y N°6)

FOTO: N°5





FOTO: N°5



Sin otro particular, le saluda atentamente

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Cristián Rodríguez Manríquez

Gerente de Construcción