



MAT.: Da respuesta a requerimiento de información formulado por Res. Ex. N° 6/ROL N° D-062-2021 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

ANT.:

- 1.** Res. Ex. N° 6/ROL N° D-062-2021 de 5 de mayo de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Previo a resolver la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de la acción n°2 del PdC formulada por Salmones Blumar S.A., requiere información que indica.
- 2.** Solicitud de Salmones Blumar S.A. de 4 de marzo de 2022.

REF.: Expediente Sancionatorio Rol N° D-062-2021.

ADJ.: Anexos

Santiago, 13 de mayo de 2022

Sr. Benjamín Muhr Altamirano

Fiscal (S) de la Superintendencia del Medio Ambiente
Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

PEDRO PABLO LAPORTE MIGUEL en representación de **SALMONES BLUMAR S.A.** ("Blumar"), ambos domiciliados para estos efectos en calle Magdalena N° 181, piso 13, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en procedimiento sancionatorio Rol N° D-062-2021, vengo en dar respuesta al requerimiento de información formulado por Res. Ex. N° 6/ROL N° D-062-2021 de 5 de mayo de 2022 de esta Superintendencia (en adelante Res. Ex. N°6), en relación a la presentación de 4 de marzo de 2022 mediante la cual se solicita la modificación del plan de acciones y metas del PdC aprobado por Res. Ex. N°5/Rol D-062-2021 de esta Superintendencia, ampliando el plazo para la ejecución de la acción N°2, en los términos que se exponen a continuación:

I. Antecedentes

Mediante presentación de fecha 4 de marzo de 2022, mi representada solicitó a esta Superintendencia ampliar el plazo para dar cumplimiento a la Acción N°2 del PdC aprobado por Res. Ex. N°5/Rol D-062-

2021 consistente en el *“fondeo del pontón del CES Midhurst dentro de los límites de la concesión”*. Esta acción corresponde a la acción de más larga duración y determina en definitiva la vigencia del mismo. Asimismo, conforme el aumento de plazo requerido, se solicitó los ajustes de los cronogramas del Plan de Acción y del Plan de Seguimiento del PdC, con el objetivo que la modificación del plazo de la acción tuviera su reflejo en el cronograma de actividades el PdC.

En relación a esta solicitud, la SMA mediante la Res. Ex N° 6 requiere información, señalando que conforme se observa a partir del cronograma ajustado propuesto en la referida presentación, *“la ampliación de plazo solicitada conllevaría la extensión de la ejecución de otras acciones del PDC, cuyo plazo de ejecución estuvo definido por el término del ciclo productivo, esto es, acciones N° 4, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 12 del PDC”*.

II. Respuesta al Requerimiento de información

A continuación, se informan y entregan los siguientes antecedentes requeridos mediante Res. Ex. N°6:

- 1. *Los antecedentes que acrediten la personería de don Pedro Pablo Laporte para actuar en representación de la empresa ante esta Superintendencia, o bien ratificar lo obrado por quien tenga dicho poder de representación debidamente acreditado.***

Para dar respuesta a este requerimiento, se acompaña en el Anexo 1 de esta presentación, la Copia de la escritura pública de 13 de mayo de 2021 suscrita ante el Notario Público Félix Jara Cadot (Repertorio N 10.711 año 2021), en la cual consta la personería de Pedro Pablo Laporte para representar a la empresa.

A este respecto, se hace presente que según consta de la misma escritura y documentación que se acompaña a esta presentación, Pedro Pablo Laporte es además apoderado *“Clase E”*. Esta clase de apoderados se encuentran debidamente facultados para representar a Salmones Blumar de forma individual ante *“cualquier tipo de servicio, institución, empresa pública u organismos fiscales, semifiscales, corporaciones municipales, autónomos o entidades privadas o particulares en general”*.

Se adjunta también en el mismo Anexo 1 la inscripción en el registro de comercio y el certificado de vigencia que acredita que el poder no ha sido revocado al 20 de abril de 2022.

- 2. *Los antecedentes que respalden la extensión de plazo de las demás acciones del programa de cumplimiento como consecuencia de la modificación del plazo de ejecución de la acción N° 2.***

Respecto a este requerimiento se aclara que el cronograma ajustado que fue propuesto en presentación de 4 de marzo de 2022 consideró por error conjuntamente con la solicitud de extensión del plazo para cumplir la Acción N°2, la extensión en la ejecución de las acciones N° 4, N° 5, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 11, N° 12, N°13, N°14 del PDC, **todas las cuales ya se encuentran ejecutadas**. En particular, las acciones 11 y 14 se ejecutaron dentro del plazo específico comprometido en el PdC; por su parte, las acciones N°4, N°5, N°7, N°8, N°9, N°12, N°13 se comprometieron durante la vigencia del PdC hasta el término del ciclo productivo 2020-2021, **el cual culminó el 20 de diciembre de 2021**, como da cuenta la Declaración Jurada de Cosecha Efectiva presentada a Subpesca y que se acompaña en el Anexo 2 de esta presentación, conjuntamente con los correos electrónicos que remiten esta declaración a la autoridad referida.

Del cumplimiento de estas acciones dan cuenta los verificadores presentados en el reporte inicial y en los reportes de avances cargados en el SPDC hasta la fecha.

En definitiva, la extensión de plazo de la Acción N°2 del PdC solo implica extender la ejecución de aquellas acciones que se encuentran únicamente sujetas a la vigencia del PdC, que corresponden a las siguientes:

- **Acción N°17:** *"Implementar capacitaciones vinculadas a obligaciones de reporte en Sistemas de Seguimiento y Fiscalización de la SMA"*.
- **Acción N°18:** *"Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC"*.

En este sentido, se solicita considerar la siguiente propuesta de cronograma del Plan de Acciones y Metas del PdC ajustado conforme a la solicitud de extensión de plazo para cumplir con la Acción N°2 presentada el 4 de marzo de 2022, y su comparación con el cronograma aprobado por Res. Ex. N°5/Rol D-062-2021:

Propuesta de cronograma ajustado del Plan de Acciones y Metas del PdC aprobado por Res. Ex N° 5/Rol D-02-2021, considerando extensión del plazo para cumplir Acción N°2

Cronograma del Plan de Acciones y Metas del PdC aprobado mediante Res. Ex. N°5/Rol D-062-2021

| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | En Semanas <input type="checkbox"/> | | | | | | Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | |
|--------------------|--|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| | Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| N° de la Acción | J 1 | A2 | S 3 | O4 | N 5 | D 6 | E 7 | F 8 | M 9 | A 10 | M 11 | J 12 | J 13 | A 14 | S 15 | O 16 | N 17 | D 18 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | En Semanas <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | |
|--------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|
| | N° de la Acción | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Finalmente, se solicita tener presente la prohibición de realizar 2 ciclos productivos de la especie Salmón Salar durante un periodo productivo, establecida en artículo 58 G del Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas (D.S. N°319/2001 del Ministerio de Economía). En este sentido, considerando que en el CES Midhurst se cultivó la especie referida, no es posible desarrollar otro ciclo productivo durante el periodo productivo 2020-2021, sin infringir la normativa sectorial.

Por otra parte, tampoco se contaría con el tiempo suficiente para el desarrollo adecuado de los individuos antes del inicio del 7mo descanso sanitario del Barrio 19 A, el cual todavía no está establecido por SERNAPESCA. En todo caso, considerando el periodo anterior, se estima que éste se fijará para el periodo de agosto-octubre de 2022 y que el próximo ciclo productivo en el CES Midhurst iniciará durante el mes de febrero de 2023, según la planificación interna de Blumar.

En definitiva, el CES Midhurst no volverá a operar durante la vigencia del PdC y en ningún caso, operará nuevamente antes del refondeo del pontón y las estructuras del CES dentro de los límites de la concesión, encontrándose durante todo el resto de este periodo productivo sin biomasa.

POR TANTO, en consideración a lo expuesto en esta presentación, se solicita a Ud.:

- En atención a los antecedentes entregados en esta presentación, se solicita a Ud. tener por cumplido lo requerido en el resuelvo I de la Res. Ex N°6 , sin perjuicio de nuestra disposición para aclarar o complementar cualquier aspecto de la información entregada.
- Acceder a la solicitud de modificación el plan de acciones y metas del PdC, ampliando el plazo para ejecutar la Acción N° 2 y, por consiguiente, ajustar los cronogramas del PdC en los términos solicitados en la presentación del 4 de marzo de 2022, considerando la propuesta de cronograma que contiene esta presentación.

Sin otro particular, y atento a cualquier solicitud tendiente a aclarar cualquier de los puntos expuestos en esta presentación, se despide atentamente,



PEDRO PABLO LAPORTE MIGUEL
pp. SALMONES BLUMAR S.A.

Se acompaña en el Anexo a esta presentación:

1. Anexo 1:

- Copia de la escritura pública de 13 de mayo de 2021 suscrita ante el Notario Público Félix Jara Cadot (Repertorio N 10.711 año 2021), en la cual consta mi personería para representar a la empresa y
- Inscripción a fojas 38428 número 17721 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021 del Registro de Comercio.
- Copia de certificado de vigencia de 20 de abril de 2022 que acredita que no hay subinscripciones o notas que den cuenta de la revocación de la personería inscrita a fojas 38428 número 17721 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021.

2. Anexo 2:

- Declaración Jurada de Cosecha Efectiva del ciclo 2020-2021
- Copias de correos electrónicos que remiten la Declaración Jurada de Cosecha Efectiva a SUBPESCA.

Los anexos se encuentran en el siguiente link:

<https://www.dropbox.com/sh/38hgizog2l4xm75/AACrQKoz-JfmyYauNNUdiEsia?dl=0>