

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2019																
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may						
1		1 Estudios Complementarios DIA Tranque Confluencia	95 días	lun 06-08-18	vie 14-12-18																	
2		1.1 Evaluación Hidrogeoquímica	75 días	lun 13-08-18	vie 23-11-18																	
3		1.2 Estudio Geotécnico y de Estabilidad	90 días	lun 13-08-18	vie 14-12-18																	
4																						
5		2 DIA Regularización y PDC Tranque Confluencia	195 días	mar 24-07-18	lun 22-04-19																	
6		2.1 Inicio Elaboración DIA (Reunión de Inicio)	1 día	mar 24-07-18	mar 24-07-18																	
7		2.2 Caracterización Ambiental	143 días	mié 01-08-18	vie 15-02-19																	
8		2.2.1 Campaña Fauna (Primavera)	50 días	mié 01-08-18	mar 09-10-18																	
9		2.2.2 Campaña Fauna (Verano)	42 días	jue 20-12-18	vie 15-02-19																	
10		2.2.3 Campaña Terreno Flora y Vegetación (Primavera)	20 días	lun 17-09-18	vie 12-10-18																	
11		2.2.4 Campaña Terreno Flora y Vegetación (Verano)	21 días	lun 14-01-19	lun 11-02-19																	
12		2.2.5 Campaña Hongos y Líquenes	20 días	lun 10-09-18	vie 05-10-18																	
13		2.2.6 Primera Campaña Terreno Ruido	15 días	lun 24-09-18	vie 12-10-18																	
14		2.2.7 Segunda Campaña Terreno Ruido	16 días	lun 21-01-19	lun 11-02-19																	
15		2.2.8 Campaña Medio Humano	26 días	lun 08-10-18	lun 12-11-18																	
16		2.2.9 Campaña Inventario de Emisiones	17 días	lun 17-12-18	mar 08-01-19																	
17		2.2.10 Campaña terreno Paisaje	15 días	lun 10-09-18	vie 28-09-18																	
18		2.3 Estudio Detección Efectos Significativos	25 días	mar 01-01-19	lun 04-02-19																	
19		2.3.1 Modelación y estimación de Emisiones	25 días	mar 01-01-19	lun 04-02-19																	
20		2.3.2 Modelación Ruido y Vibraciones	7 días	mar 01-01-19	mié 09-01-19																	
21		2.4 Plan de Cumplimiento y Legislación Ambiental Aplicable (PAS)	28 días	lun 03-12-18	mié 09-01-19																	
22		2.5 Revisión y Adecuación Plan de Emergencias y Contingencias	28 días	lun 17-12-18	mié 23-01-19																	
23		2.6 Emisión DIA versión B	15 días	lun 25-02-19	vie 15-03-19																	
24		2.7 Revisión SCMET	10 días	lun 18-03-19	vie 29-03-19																	
25		2.8 Emisión DIA versión 0 (final)	15 días	vie 29-03-19	jue 18-04-19																	
26		2.9 Presentación DIA al SEIA	1 día	lun 22-04-19	lun 22-04-19																	

Proyecto: PERMISOS AMBIENTALE Fecha: mié 25-07-18	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			