



ORD.: N° 460 /
07 de diciembre de 2022

SANTIAGO,

ANT. : Res. Ex. SMA N° 2052 de fecha 22/11/2022.

MAT.: Envía cronograma de trabajo con plazos para ingreso al SEIA del proyecto "Estudio hidráulico y mecánico fluvial Río Las minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico Punta Arenas". Requerimiento de ingreso REQ-03-2020


INC.: Cronograma de trabajo con plazos para ingreso al SEIA

A : SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)

DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente, y de acuerdo a lo solicitado en Resolución Exenta SMA N° 2052 del ANT., envío a usted el Cronograma de trabajo con plazos para ingreso al SEIA del proyecto "Estudio hidráulico y mecánico fluvial Río Las minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico Punta Arenas".

Saluda atentamente a usted,

 **Valeria Bruhn Cruz**
Directora General de Obras Públicas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRE
Dirección General de Obras Públicas
2022-12-07 16:49

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario: oficinadepartes@sma.gob.cl
- cc. Sr. Mauricio Lavín V. / Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio DGOP
- cc. Sra. Dahian Oyarzún R. / Seremi MOP Región de Magallanes y Antártica chilena
- cc. Sra. Ibis Rogel / Directora Regional de Obras Hidráulicas Región de Magallanes y Antártica chilena
- cc. Sra. Marcia Agurto / Jefa Dpto de Obras Fluviales DOH.
- cc. Sr. Pablo Muñoz F. / Subdirector Gestión y Desarrollo DOH
- cc. Sr. Daniel Rivera T. / Jefe Depto. de Medio Ambiente y Territorio DOH

Of. de Partes DGOP

Proceso N° 16571196/

Morandé 59, piso 3, Santiago | Chile
Teléfono (56-2) 449 4002 |



CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA INGRESO AL SEIA
PROYECTO ESTUDIO HIDRÁULICO Y MECÁNICO FLUVIAL RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS

N°	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD NECESARIA	AÑO		AÑO												AÑO											
			2022		2023												2024											
			nov	dic	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
1	Recepción RES EXENTA N° 2052 de SMA	MOP es notificado el 28/11/22																										
2	Reunión con SEA Magallanes																											
3	Elaboración Términos de Referencia para reprogramar Ficha IDI y envío a MDSF	requiere conclusiones de reunión SEA																										
4	Obtención de Rate MDSF	se debe enviar a MDSF los TR para evaluar																										
5	Obtención de Decreto de fondos	se requiere RS de MDSF para enviar Decreto a trámite																										
6	Elaboración de Documentos de licitación: Términos de Referencia y Bases Administrativas	actividad en paralelo con el tramite de de tramitación de Decreto																										
7	Aprobación de Antecedentes de Licitación	Resolución DOH que se puede tramitar sólo con los fondos disponibles																										
8	Envío a Publicación	se puede publicar con los fondos disponibles																										
9	Proceso de Licitación																											
10	Resolución de Adjudicación del Contrato																											
11	Desarrollo DIA																											
12	revisión interna MOP																											
13	Ingreso al SEIA																											

N°	Actividad	Descripción
2	Reunión con SEA Magallanes	Determinar los alcances de los TR para dar cabal cumplimiento a SEA, considerando que se trata de una DIA extemporánea de actividad ya ejecutada. Experiencia en otras regiones indican que el SEA no admite a trámite estos casos.
3	Elaboración Términos de Referencia para reprogramar Ficha IDI y envío a MDSF	Se requiere reevaluar la FICHA IDI existente para dar cabida a iniciativa de Consultoría DIA
4	Obtención de Rate MDSF	Se requiere RS ficha para solicitar fondos
5	Obtención de Decreto de fondos	Se estiman 3 meses, tiempo promedio que tarda un Decreto
6	Elaboración de Documentos de licitación: Términos de Referencia y Bases Administrativas	Elaboración de antecedentes técnicos para licitación, TR ETE, planos, etc
7	Aprobación de Antecedentes de Licitación	Se requiere Resolución de Aprobación de autoridad competente
8	Envío a Publicación	Publicación, se produce 7 días despues de envío a publicar
9	Proceso de Licitación	Como mínimo se tiene 30 días entre publicación y apertura técnica. Los 2 meses consideran desde que se publica hasta que se emite el informe de adjudicación de propuesta
10	Resolución de Adjudicación del Contrato	Elaboración de Resolución de adjudicación y obtención de VB de autoridades competentes
11	Desarrollo DIA	Se estima 8 meses de elaboración, dada magnitud