

OF. ELECTRONICO DOH N° 068

Punta Arenas,

30 de enero de 2023

ANT. : Res. Ex. SMA N° 139 de fecha 24/01/2023.

MAT. : Envía cronograma de trabajo con plazos modificados para ingreso al SEIA del proyecto "Estudio hidráulico y mecánico fluvial Río Las minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico Punta Arenas". Requerimiento de ingreso REQ-03-2020.


INCL.: Cronograma de trabajo con plazos modificados para ingreso al SEIA.

A : SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE
DE : DIRECTORA REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Por medio del presente, y de acuerdo a lo solicitado en Resolución Exenta SMA N° 139 del ANT., envío a usted el Cronograma de trabajo con plazos modificados para ingreso al SEIA del proyecto "Estudio hidráulico y mecánico fluvial Río Las minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico Punta Arenas", el cual se ajusta a lo solicitado.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que, tal como se indica en el cronograma adjunto, la ruta crítica del proceso depende en gran parte de la tramitación del Decreto de fondos necesario para financiar la DIA, que a su vez depende de otros servicios externos al MOP, como son el Ministerio de Hacienda (Dirección de Presupuestos) y La Contraloría General de la República.

Saluda atentamente a usted,



Ibis Rogel B
Directora Regional DOH
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRE
Dirección de Obras Hidráulicas
2023-01-30 15:44



IRB/mcc

DISTRIBUCION

- Destinatario. oficinadepartes@sma.gob.cl
- cc. Sr. Mauricio Lavín V./ Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio DGOP
- cc. Sra. Dahian Oyarzún R. / Seremi MOP Región de Magallanes y Antártica chilena
- cc. Sra. Marcia Agurto / Jefa Dpto de Obras Fluviales DOH
- cc. Sr. Pablo Muñoz F. / Subdirector Gestión y Desarrollo DOH
- cc. Sr. Daniel Rivera T. / Jefe Depto. de Medio Ambiente y Territorio DOH
- Oficina de Partes – DOH.

Proceso N° 16722403

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA INGRESO AL SEIA
PROYECTO ESTUDIO HIDRÁULICO Y MECÁNICO FLUVIAL RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS

N°	ACTIVIDAD	DETALLE	AÑO											
			2023											
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
1	Elaboración Términos de Referencia para reprogramar Ficha IDI y envío a MDSF	Reunión con SEA Magallanes y SMA												
		Elaboración de TR que requiere conclusiones de reuniones con los servicios.												
2	Obtención de Rate MDSF	se debe enviar a MDSF los TR para evaluar												
3	Obtención de Decreto de fondos	se requiere RS de MDSF para enviar Decreto a trámite. Decreto pasa por DIPRES y Contraloría												
4	Licitación y adjudicación	Elaboración de Documentos de licitación: Términos de Referencia y Bases Administrativas. Actividad en paralelo con antecedentes para MDSF												
		Aprobación de Antecedentes de Licitación. Resolución DOH que se puede adelantar a la espera de los fondos												
		Envío a Publicación. Se puede publicar con el decreto en la Contraloría												
		Proceso de Licitación												
		Adjudicación. Sólo se puede adjudicar con decreto tramitado												
5	Desarrollo DIA													
6	Ingreso al SEIA													

N°	Actividad	Descripción
1	Reunión con SEA Magallanes	Determinar los alcances de los TR para dar cabal cumplimiento a SEA, considerando que se trata de una DIA extemporánea de actividad ya ejecutada. Experiencia en otras regiones indican que el SEA no admite a trámite estos casos
	Elaboración Términos de Referencia para reprogramar Ficha IDI y envío a MDSF	Se requiere reevaluar la FICHA IDI existente para dar cabida a iniciativa de Consultoría DIA
2	Obtención de Rate MDSF	Se requiere RS ficha para solicitar fondos
3	Obtención de Decreto de fondos	Se estiman 3 meses, tiempo promedio que tarda un Decreto, tiempos que a su vez dependen de externos al MOP, como Ministerio de Hacienda (DIPRES)(mínimo 1 mes y medio) y Contraloría (mínimo 1 mes)
	Elaboración de Documentos de licitación: Términos de Referencia y Bases Administrativas	Elaboración de antecedentes técnicos para licitación, TR ETE, planos, etc
4	Aprobación de Antecedentes de Licitación	Se requiere Resolución de Aprobación de autoridad competente
	Envío a Publicación	Publicación, se produce 7 días después de envío a publicar
	Proceso de Licitación	Como mínimo se tiene 30 días entre publicación y apertura técnica. Los 2 meses consideran desde que se publica hasta que se emite el informe de adjudicación de propuesta
	Resolución de Adjudicación del Contrato	Elaboración de Resolución de adjudicación y obtención de VB de autoridades competentes
5	Desarrollo DIA	Se estima mínimo 6 meses de elaboración, dada la magnitud.
6	Ingreso al SEIA	Ingreso al SEIA de la DIA
	Ruta crítica (otros servicios)	La ruta crítica depende en gran parte de la tramitación del Decreto de fondos, que a su vez depende de otros servicios externos al MOP, tal como se señala en el punto 3. Si la ruta crítica cambia de plazos, el inicio de la DIA, desarrollo e ingreso se desplazan.