

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1155-2021

Con fecha 10-06-2021 23:52:16 hrs, el titular EMPRESA ELECTRICA LICAN S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** HIDRO LICAN  
**Región:** Región de Los Ríos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-003-2019  
**Resolución aprueba PdC:** 8 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 03-01-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 31-01-2020  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 10-06-2021  
**Fiscal instructor:** MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1155-2021  
**Fecha de envío reporte:** 10-06-2021 23:51:50  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	10-02-2020	Reportada	
	Acción 2	10-02-2020	Reportada	
	Acción 3	10-02-2020	Reportada	
	Acción 4	10-02-2020	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2020 , y la fecha real de término es: 10-12-2020. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 7. La acción fue reportada en otros periodos: 12.
		10-03-2020	Reportada	
		10-04-2020	No Reportada	
		09-05-2020	Reportada	
		10-06-2020	Reportada	
		10-12-2020	Reportada	
	Acción 5	10-02-2020	Reportada	
		10-03-2020	Reportada	
	Acción 6	10-02-2020	Reportada	
		10-03-2020	Reportada	
		10-04-2020	Reportada	
		09-05-2020	Reportada	
		10-06-2020	Reportada	
		10-07-2020	Reportada	
		10-08-2020	Reportada	
		10-09-2020	Reportada	
		10-10-2020	Reportada	
		10-11-2020	Reportada	
		10-12-2020	Reportada	
		10-01-2021	Reportada	
10-02-2021		Reportada		
10-03-2021		Reportada		
10-04-2021	Reportada			



		10-05-2021	Reportada	
		10-06-2021	Reportada	
	Acción 13	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 2	Acción 7	10-02-2020	Reportada	
	Acción 8	10-02-2020	Reportada	
	Acción 9	10-02-2020	Reportada	
		10-03-2020	Reportada	
		10-04-2020	No Reportada	
		09-05-2020	No Reportada	
		10-06-2020	Reportada	
		10-07-2020	No Reportada	
		10-08-2020	No Reportada	
		10-09-2020	Reportada	
		10-10-2020	No Reportada	
		10-11-2020	No Reportada	
		10-12-2020	Reportada	
		10-01-2021	No Reportada	
		10-02-2021	No Reportada	
		10-03-2021	Reportada	
		10-04-2021	No Reportada	
		10-05-2021	No Reportada	
	10-06-2021	Reportada		
	Acción 10	10-02-2020	No Reportada	
		10-03-2020	Reportada	
		10-04-2020	No Reportada	
		09-05-2020	No Reportada	
		10-06-2020	Reportada	
		10-07-2020	No Reportada	
		10-08-2020	No Reportada	
		10-09-2020	Reportada	
		10-10-2020	No Reportada	
10-11-2020		No Reportada		
10-12-2020		Reportada		
10-01-2021	No Reportada			



		10-02-2021	No Reportada	
		10-03-2021	Reportada	
		10-04-2021	No Reportada	
		10-05-2021	No Reportada	
		10-06-2021	Reportada	
	Acción 11	10-02-2020	Reportada	
		10-03-2020	Reportada	
		10-04-2020	Reportada	
		09-05-2020	Reportada	
		10-06-2020	Reportada	
		10-07-2020	Reportada	
		10-08-2020	Reportada	
		10-09-2020	Reportada	
		10-10-2020	Reportada	
		10-11-2020	Reportada	
		10-12-2020	Reportada	
		10-01-2021	Reportada	
		10-02-2021	Reportada	
		10-03-2021	Reportada	
		10-04-2021	Reportada	
		10-05-2021	Reportada	
		10-06-2021	Reportada	
	Acción 12	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

No ejecutar satisfactoriamente las medidas de mitigación y compensación consideradas en la evaluación ambiental, lo que se manifiesta en:

- a) No implementar las medidas para mitigar el efecto barrera del canal de aducción, particularmente puentes con cubierta vegetal y microtúneles., según lo constatado en actividades de fiscalización de 27 de mayo de 2015 y 13 de noviembre de 2018.
- b) No llevar a cabo la medida de revegetación en una zona afectada por las obras de la central, según lo constatado en la fiscalización de fecha 27 de mayo de 2015.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Implementación de una capa vegetal en las estructuras de atraveso existentes.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Revegetación
Fecha Inicio:	18-04-2019
Fecha Término:	18-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	34 estructuras de atravesos del cauce con capa vegetal superficial o lateral, según corresponda.
Forma de Implementación:	Habilitación, en las obras de artes existentes, de una capa vegetal que permita la colonización de la obra con vegetación nativa.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Al habilitar las obras de artes existentes con una capa vegetal, fue posible proveer condiciones más amigables para la fauna silvestre que hace uso de los atravesos. Actualmente los atravesos poseen una capa vegetal más adherida y con una vegetación que sirve de cobertura.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó una capa vegetal en cada uno de los atravesos tipo puentes en abril del 2019. Se adjunta anexo actualizado con registros fotográficos que evidencian el estado de avance, dado que lo cortes de pasto en bloque colocados en un inicio se unieron como una única cubierta vegetal.
Fecha Inicio Efectivo:	18-04-2019
Fecha Término Efectivo:	18-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico georreferenciado actualizado que evidencia el estado actual de la cubierta vegetal colocada en los atravesos.
Medios de Verificación:	- Anexo A_Informe de Puentes y atravesos Canal de Aduccion 2019-2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Implementación de cuatro nuevas obras (atravesos de cauce), para desplazamiento de las especies terrestres, considerando una totalidad de 34 atravesos de cauce.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	17-04-2019
Fecha Término:	26-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Habilitación de un total de 34 estructuras de paso, para atravesos de especies terrestres.
Forma de Implementación:	Construcción de 4 nuevas obras de artes (atravesos de cauce), de acuerdo a las características comprometidas en la RCA 862/2004 considerando 4.4.5 literal a).



### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se realizaron mejoras a las 4 nuevas obras instaladas, tales como barandas y cobertura vegetal más adherida con el paso del tiempo. Actualmente las 34 obras de atraveso se encuentran en perfectas condiciones permitiendo el paso de la fauna silvestre. Además, existen obras tipo puente de inspección que también permiten el paso de la fauna silvestre (17 en total), lo cual se evidencia en los registros de las cámaras trampas del anexo A del PSA de Fauna de la acción N° 6.

### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se construyeron 4 nuevas obras de arte (atravesos de cauce), de acuerdo a las características comprometidas en la RCA 862/2004 considerando 4.4.5 literal a), es decir, de un ancho mínimo de 2 metros, con una capa vegetal que permita la colonización de la obra por parte de la vegetación nativa.
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2019
Fecha Término Efectivo:	26-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se actualiza anexo A que posee registro fotográfico fechado y georreferenciado de atravesos habilitados y se incorpora la diferencia de estado de las 4 obras de arte cuando se instalaron y su estado actual. Además, se adjunta memoria técnica que justifica el porqué no fue posible la construcción de microtúneles y el layout del canal de aducción con la ubicación de las obras de artes existentes.
Medios de Verificación:	- Accion 2.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Realización de un estudio de paisaje, con el objeto de identificar el estado actual de la cobertura vegetal en los taludes desnudos. Además, de determinar y evaluar la accesibilidad visual desde puntos de observación.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	02-09-2019
Fecha Término:	27-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Porcentaje de avance de la cobertura vegetal y registro fotográfico de punto de observación.
Forma de Implementación:	Fotointerpretación del avance de la cobertura vegetal.

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

En base a la información levantada en terreno, se concluye que el avance de la cubierta vegetal identificada corresponde a un avance natural.

Respecto al impacto visual en el paisaje de los taludes, si bien las dimensiones del área intervenida de ambos disminuyeron en comparación con las superficies evaluadas al momento de la fiscalización del año 2015 -poseyendo en la fecha que se levantó la información (septiembre 2019) un área descubierta equivalente a 6.500 m<sup>2</sup>- estos se encuentran aproximadamente a 7 km hacia el interior de la cuenca del río Licán.

Además, el acceso principal al proyecto es por un camino privado, por lo que se concluye que la cantidad potencial de observadores es mínima, dejando en evidencia un impacto visual nulo.

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Se ejecutó una visita en terreno para identificar el estado actual de la cobertura vegetal en los taludes desnudos, mediante fotografías tomadas por dron y se evaluó el grado de avance comparándolas con imágenes satelitales obtenidas de Google Earth.
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2019
Fecha Término Efectivo:	27-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Estudio de paisaje que identifica el estado actual de la cobertura vegetal en los taludes desnudos, para determinar y evaluar la accesibilidad visual desde puntos de observación.
Medios de Verificación:	- Accion 3 – Informe Paisaje.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Revegetación con una capa vegetal sobre un talud desnudo, cuyas zonas fueron identificadas en Acta de Fiscalización IFA DFZ-2015-185-XIV-RCA-IA de la SMA; ubicadas en las coordenadas UTM (m), referidas al DATUM WGS 84, Huso 18s: 5.502.873 N; 725.745 E.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Revegetación
Fecha Inicio:	15-07-2019
Fecha Término:	30-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Prendimiento superior al 75% en la superficie revegetada.
Forma de Implementación:	Revegetar con la especie Hedera helix u otras especies, hasta que exista prendimiento y cobertura del talud desnudo.



#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se concluye que la hiedra *Hedera helix* cumplió con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico revegetando los taludes desnudos producto de las obras asociadas a la central hidroeléctrica. La especie de planta tuvo una buena adaptación con un éxito de prendimiento mayor al 75%. Su crecimiento fue más bajo de lo esperado pero con una buena capacidad de adaptación en condiciones desfavorables, climas con bastantes heladas y suelos con menor cantidad de nutrientes y materia orgánica. Por lo tanto, la revegetación tuvo éxito con la plantación de *Hedera helix* y además, ha habido una regeneración natural donde se visualizan principalmente especies como nalcas (*Gunnera tinctoria*).

**ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2020, y la fecha real de término es: 10-12-2020.**

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El talud desnudo identificado se revegetó con especies de <i>Hedera helix</i> , con el objetivo principal de lograr un prendimiento para posteriormente cubrir el talud desnudo.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da a conocer la metodología de plantación y etapas de propagación de la planta. Además, indica la metodología con la cual se evaluará el prendimiento final esperado.
Medios de Verificación:	- Accion 4 - Informe de Revegetacion Electrica Lican.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El talud desnudo identificado se revegetó con especies de Hedera helix, con el objetivo principal de lograr un prendimiento para posteriormente cubrir el talud desnudo.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da a conocer la metodología de plantación y etapas de propagación de la planta. Además, indica la metodología con la cual se evaluará el prendimiento final esperado.
Medios de Verificación:	- Accion 4 - Informe de Revegetacion Electrica Lican.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2020 - Id Reporte: SPDC-586-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Evaluación de revegetación con la especie Hedera helix en los taludes desnudos identificados, señalando su porcentaje de prendimiento por medio de la cantidad total plantada y la cantidad total prendida. Obteniendo un porcentaje mayor al 75% comprometido.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da a conocer el estado de avance de la revegetación en el talud desnudo, el cual detalla el inventario y porcentaje del prendimiento.
Medios de Verificación:	- 4. Inventario Prendimiento 01_2020_vF.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2020 - Id Reporte: SPDC-621-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es único, el cual ya fue reportado. Y el reporte final es en el reporte N° 6.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-05-2020 - Id Reporte: SPDC-644-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Evaluación de revegetación con la especie Hedera helix en los taludes desnudos identificados, señalando su porcentaje de prendimiento por medio de la cantidad total plantada y la cantidad total prendida. Obteniendo un porcentaje mayor al 75% comprometido.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Informe que da a conocer el estado de avance de la revegetación en el talud desnudo, una vez transcurrido 1 año aproximado desde la primera plantación, el cual analiza el comportamiento de las zonas revegetadas detallando el inventario y porcentaje del prendimiento. Incorpora el registro de una segunda campaña de plantación, en la cual se reemplazan los individuos débiles o muertos, además de aumentar la densidad de vegetación por parcela.
Medios de Verificación:	- Informe prendimiento 05_2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2020 - Id Reporte: SPDC-674-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Evaluación de revegetación con la especie Hedera helix en los taludes desnudos identificados, señalando su porcentaje de prendimiento por medio de la cantidad total plantada y la cantidad total prendida. Obteniendo un porcentaje mayor al 75% comprometido.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	23-04-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se repite informe de reporte anterior, dado que la acción había sido finalizada. El informe que da a conocer el estado de avance de la revegetación en el talud desnudo, una vez transcurrido 1 año aproximado desde la primera plantación, el cual analiza el comportamiento de las zonas revegetadas detallando el inventario y porcentaje del prendimiento. Incorpora el registro de una segunda campaña de plantación, en la cual se reemplazan los individuos débiles o muertos, además de aumentar la densidad de vegetación por parcela.
Medios de Verificación:	- Informe prendimiento 05_2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	10-12-2020 - Id Reporte: SPDC-922-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Evaluación final de la revegetación al día 351 contado desde la aprobación del PDC con la especie Hedera helix en los taludes desnudos identificados, señalando su porcentaje de prendimiento por medio de la cantidad total plantada y la cantidad total prendida. Obteniendo un porcentaje mayor al 75% comprometido.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2019
Fecha Término Efectivo:	10-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da a conocer el estado final de la revegetación en el talud desnudo, una vez transcurrido más de 1 año desde la primera plantación, el cual analiza el comportamiento de las zonas revegetadas detallando el inventario y porcentaje del prendimiento. Incorpora el análisis y seguimiento de las dos campaña de plantación, en las cuales se identificaron los individuos débiles o muertos, además de aumentar la densidad de vegetación por parcela.
Medios de Verificación:	- Reporte Noviembre 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-674-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 10-07-2020 y la fecha del reporte real es 10-06-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	Realización de un estudio de Fauna, con el objeto de determinar el comportamiento de la misma, en relación con la implementación de la medida de compensación establecida en el considerando RCA 4.4.5. de la RCA 862/2004
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	10-01-2020
Fecha Término:	10-03-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Estudio de Fauna finalizado, que reporte conclusiones al respecto del comportamiento de la fauna silvestre presente en el área de influencia del proyecto.
Forma de Implementación:	Elaboración de un estudio de Fauna en el área de influencia del proyecto.

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se caracterizó la fauna silvestre presente en el proyecto con una campaña en terreno, por medio de estaciones de escucha, búsqueda activa y registros de cámaras trampas. Además, se complementó con la información ya levantada en las líneas bases de fauna y los planes de vigilancia ambiental de la etapa de construcción y 2 años de la etapa de operación. Con la información levantada, se pudo comprobar que el efecto barrera del Canal de aducción es parcial, dado que por medio del uso de cámaras trampas se pudo verificar la utilización por parte de la fauna silvestre de las obras de arte (atravesos tipo puente, caminos, canoas, sifones, entre otros).

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realización de un estudio de fauna para determinar el comportamiento de la misma en relación a la implementación de las medidas de compensación, es decir, obras de artes (atravesos de cauce) en periodo de primavera, para poder visualizar una mayor cantidad de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	14-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Resolución emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero que autoriza la captura de anfibios, reptiles y micromamíferos, para poder elaborar el estudio de fauna correspondiente.
Medios de Verificación:	- Accion 5 - Res N° 452-2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-586-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realización de un estudio de fauna para determinar el comportamiento de la misma en relación a la implementación de las medidas de compensación, es decir, obras de artes (atravesos de cauce) en periodo de primavera, para poder visualizar una mayor cantidad de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	14-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Resolución emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero que autoriza la captura de anfibios, reptiles y micromamíferos, para poder elaborar el estudio de fauna correspondiente.
Medios de Verificación:	- Accion 5 - Res N° 452-2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-586-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2020 - Id Reporte: SPDC-586-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Para caracterizar la fauna silvestre presente y determinar la presencia de especies de vertebrados silvestres en los atraviesos, con la finalidad de verificar la compensación del efecto barrera, se elaboró un estudio de Fauna en el área de influencia del proyecto, Por medio del estudio comprometido se pudo comprobar que el efecto barrera del Canal de aducción es parcial, dado que por medio del uso de cámaras trampas se pudo verificar la utilización por parte de la fauna silvestre de las obras de arte (atrasos tipo puente).
Fecha Inicio Efectivo:	14-10-2019
Fecha Término Efectivo:	10-03-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Estudio que indica el comportamiento de la fauna del área de influencia del proyecto, identificando además su comportamiento en relación a las medidas de mitigación del efecto barrera del canal de aducción, que es la implementación de las obras de arte (atrasos tipo puentes, entre otros).
Medios de Verificación:	- 5. EEL0001_FaunaSilvestre_PDC_001.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-541-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Restablecer los monitoreos mensuales establecidos en el considerando 4.4.6. de la RCA N°862/2004, con el objetivo de verificar el adecuado seguimiento de las medidas de compensación implementadas.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	10-01-2020
Fecha Término:	10-06-2021



Indicadores de Cumplimiento:	Informe de seguimiento ambiental y su comprobante de reporte en el Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento (SPDC).
Forma de Implementación:	Elaboración de un plan de seguimiento simple, con el objeto de verificar las medidas para compensar los efectos negativos del “efecto barrera”.

### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

La conclusión principal, es que al restablecer el compromiso de seguimiento ambiental, fue posible evidenciar durante un año y medio el uso de las obras de arte (atruviesos tipo puente, canoas, sifones, caminos, puentes de inspección, etc) por parte de la fauna silvestre para cruzar por sobre o debajo de canal de aducción. Reduciendo con esta medida de compensación el efecto barrera que produce el canal. Además del levantamiento inicial de los 34 atravesos, se instalaron cámaras trampas en otro tipo de estructuras, en las cuales también fue posible evidenciar el cruce de la fauna silvestre. En general el restablecimiento del plan de seguimiento ambiental, contemplaba tanto las medidas de mitigación, compensación y reparación asociadas a la fauna silvestre. De las cuales se pudo evidenciar la instalación de la malla a los largo del canal para evitar la caída de la fauna, la revegetación de los botaderos la cual se demostró que estaba implementado y sin variación durante el seguimiento, y otras medidas que son aplicables por única vez pero se han mantenido sus condiciones, por ejemplo la distancia entre los cable de alta tensión para que las aves a extender sus alas no sufran daño. Respecto al reglamento para el cuidado de la fauna silvestre, el Titular actualizó el catastro levantado en las líneas bases de las especies en base a su actual estado de conservación en conjunto con la cartilla de reconocimiento de especie, para que el personal tenga mayor precaución en sus labores, resguardo a la fauna silvestre.

### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental, que consistió en un análisis de antecedentes en gabinete y monitoreo en terreno para caracterizar estado de fauna silvestre, en relación a medidas comprometidas.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental, que consistió en un análisis de antecedentes en gabinete y monitoreo en terreno para caracterizar estado de fauna silvestre, en relación a medidas comprometidas.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	10-03-2020 - Id Reporte: SPDC-586-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental, que consistió en un análisis de antecedentes en gabinete y monitoreo en terreno para caracterizar estado de fauna silvestre, en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de febrero.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 93010 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/93010">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/93010</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2020 - Id Reporte: SPDC-621-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental, que consistió en un análisis de antecedentes en gabinete y monitoreo en terreno para caracterizar estado de fauna silvestre, en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de marzo.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-05-2020 - Id Reporte: SPDC-644-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de abril.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 95275 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/95275">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/95275</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No

Fecha reporte:	10-06-2020 - Id Reporte: SPDC-674-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de mayo.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 96476 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/96476">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/96476</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-07-2020 - Id Reporte: SPDC-712-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.



Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de junio.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 97742 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/97742">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/97742</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-08-2020 - Id Reporte: SPDC-735-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de julio.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip



Informes de Seguimiento:	- 98860 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/98860">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/98860</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-09-2020 - Id Reporte: SPDC-790-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de agosto.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 99985 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99985">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99985</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha reporte:	10-10-2020 - Id Reporte: SPDC-836-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de septiembre.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2020 - Id Reporte: SPDC-880-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de octubre.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-12-2020 - Id Reporte: SPDC-922-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de noviembre.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 103767 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103767">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103767</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-01-2021 - Id Reporte: SPDC-952-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de diciembre.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2021 - Id Reporte: SPDC-984-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.



Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de enero 2021.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 106385 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/106385">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/106385</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1041-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de febrero 2021.



Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 107568 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/107568">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/107568</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1077-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de marzo 2021.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1117-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de abril 2021.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 110135 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110135">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110135</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1077-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1154-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un plan de seguimiento ambiental en relación a medidas comprometidas de mitigación, reparación y compensación, el cual consiste en un análisis de antecedentes en gabinete y campaña en terreno más un monitoreo con cámaras trampas para evaluar el estado de fauna silvestre.
Fecha Inicio Efectivo:	10-01-2020
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Monitoreo de fauna silvestre para su caracterización y verificación de medidas de mitigación, reparación y compensación. El medio de verificación consiste en un Plan de seguimiento que presenta el estado actual de todas las medidas comprometidas, el cual posee como un anexo independiente el plan de seguimiento de la fauna silvestre correspondiente a la campaña de mayo 2021.
Medios de Verificación:	- Accion 6.zip
Informes de Seguimiento:	- 111591 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/111591">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/111591</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.7. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Replantar hasta que exista un cubrimiento en las zonas afectadas, en caso que no sea posible concretar la acción N° 4.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Revegetación
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Prendimiento superior al 75% en la superficie revegetada.
Forma de Implementación:	Replantar en las zonas afectadas, hasta obtener un prendimiento superior al 75%.

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Dado que el prendimiento de la especie Hedera helix utilizada para revegetar los taludes desnudos, tuvo



un éxito en su prendimiento mayor al 75% no fue necesaria ejecutar la medida alternativa de replantar posterior al periodo asociado de la acción comprometida. Sin embargo, de todas maneras hubo un replante en las zonas donde se identificó que los individuos no habían logrado adaptarse, pero se realizó durante el periodo asociado a la Acción N° 4. Por lo tanto, la acción N° 13 no fue aplicada como una acción alternativa.

#### **5.1.7.2. Histórico de Reportes**

No hay datos históricos para esta acción.





## 5.2. Hecho 2

Implementación de dos captaciones ubicadas en coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N, 727.002 E.; y 5.502.074 N, 724.405 E, implicando el uso de nuevos afluentes al canal de aducción cuya caracterización ambiental no se encuentra evaluada ambientalmente, pudiendo, en consecuencia, concluirse que el proyecto modifica de forma sustancial la duración, magnitud y extensión de los impactos previamente evaluados, al considerar nuevas áreas de captación de agua, lo cual modificará las áreas de influencia previamente evaluadas por las RCA señaladas.

### 5.2.1. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Inhabilitación de captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	17-07-2019
Fecha Término:	17-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Registro visual del desmantelamiento del motor de la bomba y orden de trabajo asociada a las actividades de desmonte.
Forma de Implementación:	Desmontar los motoredutores de la compuerta principal y la obra de toma de la captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S durante el todo el transcurso del PDC.

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron las obras de desmontaje de la captación secundaria. Por lo tanto, hasta la fecha la captación ha quedado inhabilitada sin poder ser usada para algún propósito. Esta acción está vinculada a la acción N° 9 donde se ha registrado mediante un caudalímetro los valores de flujo y agua acumulada en el canal lateral perteneciente a ésta bocatoma.



### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó inhabilitación de captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S. Desmontando motoreductor, desenergizando tablero eléctrico y levantando compuertas de forma permanente.
Fecha Inicio Efectivo:	17-07-2019
Fecha Término Efectivo:	17-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico de inhabilitación de captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S.y Registro de orden de trabajo del desmontaje del motoreductor y desenergización del tablero eléctrico.
Medios de Verificación:	- Anexo H – Registros de inhabilitacion de Captacion A.docx.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.2.2. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Realización de un estudio limnológico, con el objeto de evaluar el ecosistema del chorrillo donde se emplaza la captación ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	02-09-2019
Fecha Término:	30-09-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Estudio limnológico finalizado, que reporte conclusiones respecto del cuerpo de agua analizado.
Forma de Implementación:	Elaboración de un estudio limnológico en el área de influencia del proyecto y el punto de captación ubicado en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S.

### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

El estudio limnológico concluyó en base a los análisis de macroinvertebrados bentónicos, que la calidad ambiental típica como muy buena y no perturbada. Y además, que no se registraron valores anómalos en las mediciones de variables físico-químicas, a pesar de que el estero sin nombre había sido intervenido anteriormente mediante la instalación de la bocatoma secundaria.

### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ejecutó una visita en terreno para realizar un estudio limnológico el cual caracteriza desde un punto de vista físico, químico y ecosistémico, el afluente del río Licán que fue intervenido por el emplazamiento de una captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S, la cual ya no se encuentra habilitada.
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Estudio limnológico que caracteriza desde un punto de vista físico, químico y ecosistémico, el afluente del río Licán que fue intervenido por el emplazamiento de una captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S, la cual ya no se encuentra habilitada.
Medios de Verificación:	- Accion 8 – Estudio Limnologico.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

### 5.2.3. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Instalar un caudalímetro en el punto de captación ubicado en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S para evidenciar el no uso de la bocatoma sin evaluación ambiental.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	10-01-2020
Fecha Término:	10-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registro del caudalímetro.
Forma de Implementación:	Instalar un caudalímetro, para evidenciar el registro del caudal.

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se reportaron con una frecuencia trimestral los registros semanales del caudalímetro. Dado que la captación secundaria está inhabilitada, el caudalímetro debió haber registrados valores de flujo cercanos a cero (0) t/h, . Sin embargo, hubo una variación en los registros, la cual se asocia a las precipitaciones del sector y a la evaporación del agua acumulada en el canal lateral que es donde se ubica el caudalímetro. Por lo tanto, en el reporte final se evidencia mediante datos de precipitación acumulada de la estación meteorológica más cercana, la variación antes descrita.

#### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Con el objetivo de verificar la inhabilitación de la captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S. Se instaló un caudalímetro para registrar las mediciones del caudal, las cuales debiesen ser cercanas a cero. Dado que en caso de existir variaciones, éstas son atribuibles a las precipitaciones en el sector.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico georreferenciado del caudalímetro instalado.
Medios de Verificación:	- Accion 9 – Caudalimetro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con el objetivo de verificar la inhabilitación de la captación secundaria ubicada en las coordenadas UTM (m), referidas al datum WGS 84 Huso 18s: 5.503.997 N y 727.002 S. Se instaló un caudalímetro para registrar las mediciones del caudal, las cuales debiesen ser cercanas a cero. Dado que en caso de existir variaciones, éstas son atribuibles a las precipitaciones en el sector.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico georreferenciado del caudalímetro instalado.
Medios de Verificación:	- Accion 9 – Caudalimetro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	10-03-2020 - Id Reporte: SPDC-586-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación del caudalímetro en la bocatoma secundaria sin evaluación ambiental, con el objetivo de evidenciar el registro del caudal de la bocatoma que fue inhabilitada. Por medio de fotografías se registran las mediciones del caudalímetro, evidenciando un flujo cercano a 0 (t/h). Las pequeñas variaciones se justifican por las precipitaciones y evaporación del agua en el canal secundario, que es donde está instalado el caudalímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte trimestral de registros fotográficos con periodicidad semanal de las mediciones del caudalímetro.
Medios de Verificación:	- 9. Registro caudalimetro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2020 - Id Reporte: SPDC-621-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	09-05-2020 - Id Reporte: SPDC-644-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2020 - Id Reporte: SPDC-674-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación del caudalímetro en la bocatoma secundaria sin evaluación ambiental, con el objetivo de evidenciar el registro del caudal de la bocatoma que fue inhabilitada. Por medio de fotografías se registran las mediciones del caudalímetro, evidenciando un flujo cercano a 0 (t/h). Las pequeñas variaciones se justifican por las precipitaciones y evaporación del agua en el canal secundario, que es donde está instalado el caudalímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte correspondiente al segundo trimestre de registros fotográficos con periodicidad semanal de las mediciones del caudalímetro.
Medios de Verificación:	- EEL0003 - Registro caudalimetro Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	10-07-2020 - Id Reporte: SPDC-712-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-08-2020 - Id Reporte: SPDC-735-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-09-2020 - Id Reporte: SPDC-790-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Instalación del caudalímetro en la bocatoma secundaria sin evaluación ambiental, con el objetivo de evidenciar el registro del caudal de la bocatoma que fue inhabilitada. Por medio de fotografías se registran las mediciones del caudalímetro, evidenciando un flujo cercano a 0 (t/h). Las pequeñas variaciones se justifican por las precipitaciones y evaporación del agua en el canal secundario, que es donde está instalado el caudalímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte correspondiente al tercer trimestre (desde junio a agosto 2020) de registros fotográficos con periodicidad semanal de las mediciones del caudalímetro.
Medios de Verificación:	- EEL0003 - Registro caudalimetro Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-10-2020 - Id Reporte: SPDC-836-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2020 - Id Reporte: SPDC-880-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.



Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-12-2020 - Id Reporte: SPDC-922-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación del caudalímetro en la bocatoma secundaria sin evaluación ambiental, con el objetivo de evidenciar el registro del caudal de la bocatoma que fue inhabilitada. Por medio de fotografías se registran las mediciones del caudalímetro, evidenciando un flujo cercano a 0 (t/h). Las pequeñas variaciones se justifican por las precipitaciones y evaporación del agua en el canal secundario, que es donde está instalado el caudalímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte correspondiente al cuarto trimestre (desde septiembre a noviembre 2020) de registros fotográficos con periodicidad semanal de las mediciones del caudalímetro.
Medios de Verificación:	- EEL0003 - Registro caudalimetro Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-01-2021 - Id Reporte: SPDC-952-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.



Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2021 - Id Reporte: SPDC-984-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1041-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación del caudalímetro en la bocatoma secundaria sin evaluación ambiental, con el objetivo de evidenciar el registro del caudal de la bocatoma que fue inhabilitada. Por medio de fotografías se registran las mediciones del caudalímetro, evidenciando un flujo cercano a 0 (t/h). Las pequeñas variaciones se justifican por las precipitaciones y evaporación del agua en el canal secundario, que es donde está instalado el caudalímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte correspondiente al quinto trimestre (desde diciembre 2020 a febrero 2021) de registros fotográficos con periodicidad semanal de las mediciones del caudalímetro.
Medios de Verificación:	- EEL0004 - Registro caudalimetro Accion 9.pdf.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1077-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1117-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	10-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1154-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación del caudalímetro en la bocatoma secundaria sin evaluación ambiental, con el objetivo de evidenciar el registro del caudal de la bocatoma que fue inhabilitada. Por medio de fotografías se registran las mediciones del caudalímetro, evidenciando un flujo cercano a 0 (t/h). Las pequeñas variaciones se justifican por las precipitaciones y evaporación del agua en el canal lateral, que es donde está instalado el caudalímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	22-07-2019
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte correspondiente al sexto y último trimestre (desde marzo a mayo 2021) de registros fotográficos con periodicidad semanal de las mediciones del caudalímetro. Reporte de medida de verificación final que incluye gráficas de la variación de los registros del caudalímetro. Dichos registros fueron comparados con los datos de precipitación del sector.
Medios de Verificación:	- EEL0004 - Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.2.4. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Inhabilitación de obras que canalizan aguas lluvias en el punto de captación hacia el estanque de sobrecarga ubicado en las coordenadas UTM (m) 5.502.074 N, 724.405 E, referidas al datum WGS 84 Huso 18s.
Tipo:	Por Ejecutar



Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	10-01-2020
Fecha Término:	10-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registro fotográfico datado y georreferenciado para acreditar la libre circulación de las aguas.
Forma de Implementación:	Inhabilitar el sistema que conduce las aguas al estanque de sobrecarga para que las aguas escurran libremente.

#### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Mediante registros fotográficos con frecuencia semanal y reportabilidad trimestral, se evidenció la mantención de la inhabilitación de las obras que captaban las aguas lluvias, con el propósito de dejar correr las aguas libremente. En los últimos reporte incluso se visualiza pasto en la obra que canalizaba las aguas lluvias que se dirigían al estanque de sobrecarga.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Quedó estipulado que serían registros trimestrales de fotografías datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la implementación de la acción por ejecutar y la libre circulación de las aguas.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Quedó estipulado que serían registros trimestrales de fotografías datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la implementación de la acción por ejecutar y la libre circulación de las aguas.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2020 - Id Reporte: SPDC-586-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inhabilitación de las obras que canalizaban las aguas lluvias al estanque de sobrecarga, con el objetivo que escurran libremente. Lo cual se evidencia mediante registro fotográfico. Cabe señalar que las obras previas al registro entregado eran las obras de by pass, las cuales también impedían el ingreso de las aguas al estanque de sobrecarga. Por lo cual se entrega registro sólo de las fotos de las obras con la inhabilitación de toda obra de canalización.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de fotografías datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la inhabilitación de la canalización de las aguas al estanque de sobrecarga y la libre circulación de las aguas.
Medios de Verificación:	- 10. EEL0003 - Registro Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	10-04-2020 - Id Reporte: SPDC-621-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-05-2020 - Id Reporte: SPDC-644-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2020 - Id Reporte: SPDC-674-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inhabilitación de las obras que canalizaban las aguas lluvias al estanque de sobrecarga, con el objetivo que escurran libremente. Lo cual se evidencia mediante registro fotográfico. Cabe señalar que las obras previas al registro entregado eran las obras de by pass, las cuales también impedían el ingreso de las aguas al estanque de sobrecarga. Por lo cual se entrega registro sólo de las fotos de las obras con la inhabilitación de toda obra de canalización.





Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de fotografías datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la inhabilitación de la canalización de las aguas al estanque de sobrecarga y la libre circulación de las aguas.
Medios de Verificación:	- EEL0003 - Registro Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-07-2020 - Id Reporte: SPDC-712-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-08-2020 - Id Reporte: SPDC-735-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-09-2020 - Id Reporte: SPDC-790-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inhabilitación de las obras que canalizaban las aguas lluvias al estanque de sobrecarga, con el objetivo que escurran libremente. Lo cual se evidencia mediante registro fotográfico. Cabe señalar que las obras previas al registro entregado eran las obras de by pass, las cuales también impedían el ingreso de las aguas al estanque de sobrecarga. Por lo cual se entrega registro sólo de las fotos de las obras con la inhabilitación de toda obra de canalización.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de fotografías correspondientes al trimestre desde junio a agosto 2020, datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la inhabilitación de la canalización de las aguas al estanque de sobrecarga y la libre circulación de las aguas.
Medios de Verificación:	- EEL0003 - Registro Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-10-2020 - Id Reporte: SPDC-836-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	



Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2020 - Id Reporte: SPDC-880-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-12-2020 - Id Reporte: SPDC-922-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inhabilitación de las obras que canalizaban las aguas lluvias al estanque de sobrecarga, con el objetivo que escurran libremente. Lo cual se evidencia mediante registro fotográfico. Cabe señalar que las obras previas al registro entregado eran las obras de by pass, las cuales también impedían el ingreso de las aguas al estanque de sobrecarga. Por lo cual se entrega registro sólo de las fotos de las obras con la inhabilitación de toda obra de canalización.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de fotografías correspondientes al trimestre desde septiembre a noviembre 2020, datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la inhabilitación de la canalización de las aguas al estanque de sobrecarga y la libre circulación de las aguas.
Medios de Verificación:	- EEL0003 - Registro Accion 10.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-01-2021 - Id Reporte: SPDC-952-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2021 - Id Reporte: SPDC-984-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1041-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Inhabilitación de las obras que canalizaban las aguas lluvias al estanque de sobrecarga, con el objetivo que escurran libremente. Lo cual se evidencia mediante registro fotográfico. Cabe señalar que las obras previas al registro entregado eran las obras de by pass, las cuales también impedían el ingreso de las aguas al estanque de sobrecarga. Por lo cual se entrega registro sólo de las fotos de las obras con la inhabilitación de toda obra de canalización.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de fotografías correspondientes al trimestre diciembre 2020 a febrero 2021, datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la inhabilitación de la canalización de las aguas al estanque de sobrecarga y la libre circulación de las aguas.
Medios de Verificación:	- EEL0004 - Registro Accion 10.pdf.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-922-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1077-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1117-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El reporte de avance es trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1154-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inhabilitación de las obras que canalizaban las aguas lluvias al estanque de sobrecarga, con el objetivo que escurran libremente. Lo cual se evidencia mediante registro fotográfico. Cabe señalar que las obras previas al registro entregado eran las obras de by pass, las cuales también impedían el ingreso de las aguas al estanque de sobrecarga. Por lo cual se entrega registro sólo de las fotos de las obras con la inhabilitación de toda obra de canalización.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2020
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registros de fotografías correspondientes al último trimestre desde marzo a mayo 2021, datadas y georreferenciadas, con el objeto de evidenciar la inhabilitación de la canalización de las aguas al estanque de sobrecarga y la libre circulación de las aguas.
Medios de Verificación:	- EEL0004 - Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1041-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.2.5. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga en efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	10-01-2020
Fecha Término:	10-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.

#### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se reportaron todos los comprobantes asociados a cada mes durante el periodo comprometido para la ejecución del programa de cumplimiento (PDC). El reporte de dichos comprobantes correspondían al reporte del mes anterior, dada la estructura de la plataforma de seguimiento del PDC.

#### 5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 1 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 1 del PDC correspondiente a enero 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de febrero de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 01 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2020 - Id Reporte: SPDC-541-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 1 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 1 del PDC correspondiente a enero 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de febrero de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 01 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha reporte:	10-03-2020 - Id Reporte: SPDC-586-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 2 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 2 del PDC correspondiente a febrero 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de febrero de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 02 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2020 - Id Reporte: SPDC-621-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 3 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 3 del PDC correspondiente a marzo 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de marzo de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 03 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-05-2020 - Id Reporte: SPDC-644-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 4 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 4 del PDC correspondiente a abril de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de abril de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 04 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2020 - Id Reporte: SPDC-674-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 5 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 5 del PDC correspondiente a mayo de 2020, con fecha de envío de reporte el día 9 de mayo de 2020.



Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 05 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-07-2020 - Id Reporte: SPDC-712-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 6 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 6 del PDC correspondiente a junio de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de junio de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 06 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-08-2020 - Id Reporte: SPDC-735-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 7 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 7 del PDC correspondiente a julio de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de julio de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 07 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-09-2020 - Id Reporte: SPDC-790-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 8 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 8 del PDC correspondiente a agosto de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de agosto de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 08 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-10-2020 - Id Reporte: SPDC-836-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 9 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 9 del PDC correspondiente a septiembre de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de septiembre de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 09 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2020 - Id Reporte: SPDC-880-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 10 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 10 del PDC correspondiente a octubre de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de octubre de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 10 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	10-12-2020 - Id Reporte: SPDC-922-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 11 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 11 del PDC correspondiente a noviembre de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de noviembre de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 11 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-01-2021 - Id Reporte: SPDC-952-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 12 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 12 del PDC correspondiente a diciembre de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de diciembre de 2020.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte 12 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-02-2021 - Id Reporte: SPDC-984-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 13 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 13 del PDC correspondiente a diciembre de 2020, con fecha de envío de reporte el día 10 de enero de 2021.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 13 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1041-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 14 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 14 del PDC correspondiente a enero de 2021, con fecha de envío de reporte el día 10 de febrero de 2021.



Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 14 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1077-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 15 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 15 del PDC correspondiente a febrero de 2021, con fecha de envío de reporte el día 10 de marzo de 2021.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 15 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1117-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al reporte N° 16 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	





Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 16 del PDC correspondiente a marzo de 2021, con fecha de envío de reporte el día 10 de abril de 2021.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 16 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1077-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1154-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) se suben los reportes asociados a las acciones comprometidas. Por lo cual, para dar cumplimiento se sube adjunto el comprobante correspondiente al penúltimo reporte N° 17 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2020
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de reporte N° 17 del PDC correspondiente al mes de abril del 2021, con fecha de envío de reporte el día 10 de mayo de 2021.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte 17 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1117-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.2.6. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
-------------------	----



Acción:	Entregar los reportes o medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA, en caso que no sea posible concretar la acción N° 11.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de carta conductora con timbre de ingreso de Oficina de Partes, que dé cuenta de la presentación de los documentos a reportar.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, en caso que no sea posible acceder al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Se enviará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas, a través de la Oficina de Partes de la SMA.

### 5.2.6.1. Conclusiones Finales

Dado que la plataforma del Seguimiento del programa de cumplimiento funcionó sin inconvenientes. Y se realizó el registro de titulares y delegados, activando la clave única según la Res. Ex. N°2.129/2020 MMA en los plazos estipulados. No fue necesario el ingreso mediante oficina de partes, como acción alternativa para reportar.

### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 10-06-2021 23:52

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

